



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

45-54

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10.00 horas del día 27 del mes de mayo del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega recepción etapa física de la obra a que se refiere el Contrato No. SIS-MTY-RP-03/25-IR referente a "DEMOLICIÓN DE BARRERA Y CAMELLON CENTRAL DE AV. PASEO DE LOS LEONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO." celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Obras Públicas el Ing. Eric Hernandez Escobedo, por parte de la Empresa el Arq. José Angel Martinez López

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	2,545,891.72
Importe Aproximado Ejercido:	\$	2,411,239.92
Fecha Inicio Contratada:	12 de mayo de 2025	
Fecha Terminó Contratada:	11 de junio de 2025	
Fecha Real Inicio:		
Fecha Real Terminación:	27 de mayo de 2025	
Modalidad:	INVITACIÓN RESTRINGIDA	
Metas Contratadas:	30 ml de demolición de barrera central, 48 m2 de demolición de banqueta, 56.92 m2 de demolición de pavimento de concreto existente, 324.25 ml de corte con disco en carpeta asfáltica, 146 m3 de corte en material tipo I y II, 342 m2 de escarificación de terreno natural, 239 m2 base de concreto asfáltico, 77 m2 de carpeta asfáltica en frío, 263 m2 de suministro y colocación de concreto, 99 ml de construcción de guardación, 239 m2 de levantamiento topográfico y elaboración de planos de obras terminadas.	
Metas Ejecutadas:	30 ml de demolición de barrera central, 48 m2 de demolición de banqueta, 56.92 m2 de demolición de pavimento de concreto existente, 324.25 ml de corte con disco en carpeta asfáltica, 146 m3 de corte en material tipo I y II, 239 m2 base de concreto asfáltico, 77 m2 de carpeta asfáltica en frío, 263 m2 de suministro y colocación de concreto, 99 ml de construcción de guardación, 239 m2 de levantamiento topográfico y elaboración de planos de	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ARQ. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ

ING. ERIC HERNÁNDEZ ESCOBEDO

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).

OPERADO

2024

PARTICIPACIONES FEDERALES
RAMO 26