



Gobierno
de Monterrey

MONTERREY, NUEVO LEON
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección De Seguimiento De Obras



Secretaria de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día **10 Del Mes De Diciembre Del 2025**, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta De Entrega Recepción Etapa Física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-FAISMUN-08-25-CP** referente a "**Construccion De Red De Agua Potable En Sector 3 En La Colonia Cerro De La Campana, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon (Etapa 2)**" celebrado entre la **Secretaria De Obras Publicas Y Kelvin Construcciones, S.A. DE C.V.**, encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el **C. Ing. Sabas Guerra Espinosa** y por parte de la Empresa el **C. Federico Mendoza Abdel Krim**.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$9,645,614.98
Importe Aproximado Ejercido:	\$9,644,792.82
Fecha Inicio Contratada:	1 de octubre de 2025
Fecha Termino Contratada:	20 de diciembre de 2025
Fecha Real Inicio:	1 de octubre de 2025
Fecha Real Terminación:	10 de diciembre de 2025
Modalidad:	CONVOCATORIA PUBLICA
Metas Contratadas:	RED DE AGUA POTABLE TUBERIA DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO CED. 40 = 345.50 M.L. TOMA DOMICILIARIA SENCILLA = 42.00 PZAS.
Metas Ejecutadas:	RED DE AGUA POTABLE TUBERIA DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO CED. 40 = 385.00 M.L. TOMA DOMICILIARIA SENCILLA = 51.00 PZAS.

OPERADO
2025

FAISMUN / RAMA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Sabas Guerra Espinosa

POR LA EMPRESA EJECUTORA

C. Federico Mendoza Abdel Krim

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).

Nota: esta Acta de Recepción Parcial (Etapa Física) estará sujeta a cambios en el Acta de Entrega-Recepción Formal (Etapa Financiera y Administrativa)