



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día 27 del mes de Noviembre del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-RP-14/25-IR** referente a "**Rehabilitación de vialidad y rampas de acceso en parque público ubicado entre las calles Dr. Enrique C. Livas, 3ª Avenida, 4ª Avenida y 7 Avenida, Colonia Cumbres 1er Sector, Municipio de Monterrey, Nuevo León.**" celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el Ing. Jesus Ricardo Vazquez Quevedo y por parte de la Empresa el C. Homero Garza Garcia.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	3,875,889.10
Importe Aproximado Ejercido:	\$	4,334,388.84
Fecha Inicio Contratada:	15 de agosto de 2025	
Fecha Termino Contratada:	20 de diciembre de 2025	
Fecha Real Inicio:	15 de agosto de 2025	
Fecha Real Terminación:	27 de noviembre de 2025	
Modalidad:	Invitación restringida	

Metas Contratadas:

Renivelacion de registros a nivel de andador de carpeta (2 piezas), Renivelacion de registro de telmex a nivel de andador de carpeta asfaltica (1 pieza), guarnicion para vitapista de concreto F'C= 200 kg/cm2 de 0.15 x 0.20 m de seccion, suministro y colocacion de carpeta asfaltica de 4 cms de espesor (1841.20 m2), cimbrado, armado y colado de rampa de 10 cms de espesor de concreto F'C= 150 kg/cm2 (385.20 m2)

Metas Ejecutadas:

Renivelacion de registros a nivel de andador de carpeta (2 piezas), Renivelacion de registro de telmex a nivel de andador de carpeta asfaltica (1 pieza), guarnicion para vitapista de concreto F'C= 200 kg/cm2 de 0.15 x 0.20 m de seccion, suministro y colocacion de carpeta asfaltica de 4 cms de espesor (1841.20 m2), cimbrado, armado y colado de rampa de 10 cms de espesor de concreto F'C= 150 kg/cm2 (385.20 m2)

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Jesus Ricardo Vazquez Quevedo

POR LA EMPRESA EJECUTORA

C. Homero Garza Garcia

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.

7 de 20