



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 12:00 horas del día 15 del mes de Diciembre del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-FAISMUN-09/25-CP** referente a "**CONSTRUCCION DE CUARTOS 4 X 4 EN ZONAS ZAP POR TEMAS DE URGENCIAS EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.**" celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas** y **URBANIKONSTRUCCIONES GRAYCOLORS, S. A. DE C. V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el **ING. FRANCISCO GARZA FERNANDEZ** y por parte de la Empresa el **ING. ALEJANDRO MORALES MIGUEL**

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	7,999,858.13
Importe Aproximado Ejercido:	\$	8,071,536.71
Fecha Inicio Contratada:	01 de octubre del 2025	
Fecha Terminó Contratada:	20 de Diciembre del 2025	
Fecha Real Inicio:	01 de octubre del 2025	
Fecha Real Terminación:	15 de Diciembre del 2025	
Modalidad:	CONSTRUCCION DE CUARTOS 4 X 4 EN ZONAS ZAP POR TEMAS DE URGENCIAS EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	
Metas Contratadas:	20 CUARTOS, CONSTRUCCION DE CUARTOS 4 X 4	
Metas Ejecutadas:	24 CUARTOS, CONSTRUCCION DE CUARTOS 4 X 4	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. FRANCISCO GARZA FERNANDEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ING. ALEJANDRO MORALES MIGUEL

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).

OPERADO

2025-