



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día 11 del mes de **Diciembre** del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-RP-17/25-IR** referente a "**REPARACIÓN DE SOCAVÓN Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLES BAHÍA DE ALICANTE Y BAHÍA DE BIAFRA, EN LA COL. RINCÓN DE LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**" celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas** y **LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el Ing. Eric Hernandez Escobedo y por parte de la Empresa el Ing. **Jacobo Rodríguez Tenorio**

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	1,958,133.59
Importe Aproximado Ejercido:	\$	1,955,363.95
Fecha Inicio Contratada:	11 de noviembre de 2025	
Fecha Terminó Contratada:	26 de diciembre de 2025	
Fecha Real Inicio:	11 de noviembre de 2025	
Fecha Real Terminación:	26 de diciembre de 2025	
Modalidad:	Invitación restringida	
Metas Contratadas:	16 ml de corte con disco, 52 m2 de demolición de muro de block, 370 m3 de suministro y relleno de material de banco, 80 m3 de excavación, 35 m3 de concreto premezclado, 87 m3 de suministro y acomodo de piedra de riopara elaboración de muros ciclopeos, 40 pza de suministro y acomodo de gavión, 370 m3 de acomodo y compactado de material de banco, 32 ml de suministro y colocación de dren frances, 300 kg de suministro y habilitado de acero de refuerzo.	
Metas Ejecutadas:	327 m3 de suministro y relleno de material de banco, 195 m3 de excavación, 41 m3 de concreto premezclado, 60 m3 de suministro y acomodo de piedra de riopara elaboración de muros ciclopeos, 28 pza de suministro y acomodo de gavión, 136 m3 de acomodo y compactado de material de banco, 30 ml de suministro y colocación de dren frances, 699 kg de suministro y habilitado de acero de refuerzo, Suministro y colocación de tubo de pvc de 12", desinstalación y reinstalación de reja perimetral de acero RTP.	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Eric Hernandez Escobedo

POR LA EMPRESA EJECUTORA

Ing. Jacobo Rodríguez Tenorio

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).