




Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
PARTICIPACIONES RAMO 28 2021

Sub-Programa: DRENAJE PLUVIAL

1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-RP-01/21-IR

Nombre de la Obra:

REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
AV. ANILLO PERIFÉRICO ENTRE CALLE SAN
JOSÉ Y CALLE JEAN PAUL SARTRE EN LA
COLONIA RINCÓN DE SAN JERÓNIMO EN
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: COLONIA RINCÓN
DE SAN JERÓNIMO

Municipio:

MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato x .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-RP-01/21-IR DE 22 DE OCTUBRE
DE 2021

Fecha de Adjudicación:

26 DE OCTUBRE DE 2021

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-RP-01/21-IR DE 29 DE OCTUBRE
DE 2021

Monto Original Contratado:

\$ 2,473,911.10

Monto Total de Convenios:

\$ 71,797.96

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,545,709.06



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

Contratista: PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.

Fecha de
inicio: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de
terminación: 22 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha real de
inicio: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha real de
terminación: 22 DE DICIEMBRE DE 2021

3.- Descripción de los trabajos contratados: **REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ANILLO PERIFÉRICO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE JEAN PAUL SARTRE EN LA COLONIA RINCÓN DE SAN JERÓNIMO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

Número y fecha: N° 2222730-0000 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021

Importe: \$ 247,391.11

Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

Número y fecha: N° 2222729-0000 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021

Importe: \$ 742,173.33

Período de Vigencia: DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza de Convenio: FALTA FIANZA

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.


Número y fecha: N° 2222730-0000 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021

Importe: \$ 254,570.91

Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.**
 Número y fecha: **N° 2222730-0000 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021**
 Importe: **\$ 247,391.11**
 Período de Vigencia: **DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.**

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2021	Total	Federal	Estatad	Municipal RAMO 28
Aprobada	\$ 2,893,336.18	\$ 2,893,336.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,893,336.18
Inversión Ejercida	\$ 2,545,709.06	\$ 2,545,709.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,545,709.06
Saldo	\$ 347,627.12	\$ 347,627.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 347,627.12

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos


Anticipo: **\$ 742,173.33**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	03/11/2021 AL 02/12/2021	\$ 256,142.27	\$ 597,665.28
01 ADITIVA	03/11/2021 AL 02/12/2021	\$ 23,237.17	\$ 54,220.07
02 NORMAL	03/12/2021 AL 22/12/2021	\$ 261,163.19	\$ 609,380.76
02 ADITIVA	03/12/2021 AL 22/12/2021	\$ 157,599.14	\$ 367,731.33
01 EXTRA	03/12/2021 AL 22/12/2021	\$ 44,031.56	\$ 174,538.29
	Sub- total	\$ 742,173.33	\$ 1,803,535.73
		Total	\$ 2,545,709.06

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original en el sitio de la ejecución de la obra, en la siguiente ubicación: **AV. ANILLO PERIFÉRICO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE JEAN PAUL SARTRE** de la Colonia **RINCÓN DE SAN JERÓNIMO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **10:00** horas del día **21** de **JUNIO** de **2022**.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Las Alberto Gonzalez Salazar</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Cesar Hernandez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Isaac Daz Villagomez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Tadeo Gpe. Trevino Flores</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL CONTRATISTA: PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Roberto Brandi Garcia</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL SEÑALANTE SERVIDOR MÚLTIPLE ADOSADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBAJO. ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: No. SIS-RP-01/21-IR, RELATIVO A LA OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ANILLO PERIFÉRICO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE JEAN PAUL SARTRE EN LA COLONIA RINCÓN DE SAN JERÓNIMO EN MONTERREY, N.L.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

[Firma] 1