

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS

Sub-Programa: MOVILIDAD VEHICULAR

1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-RP-02/21-IR

Nombre de la Obra:

REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL
CRUCE DE CALLE CAIRO Y CALLE
PASEO DE VARSOVIA EN EL FRACC. LAS
TORRES EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: FRACC. LAS TORRES

Municipio:

MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato x.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-RP-02/21-IR DE 10 DE NOVIEMBRE
DE 2021

Fecha de Adjudicación:

12 DE NOVIEMBRE DE 2021

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-RP-02/21-IR DE 16 DE NOVIEMBRE
DE 2021

Monto Original Contratado:

\$ 1,373,361.53

Monto Total de Convenios:

\$ - 10,277.22

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,363,084.31



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio:	<u>22 DE NOVIEMBRE DE 2021</u>	Fecha de terminación:	<u>31 DE DICIEMBRE DE 2021</u>
Fecha real de inicio:	<u>22 DE NOVIEMBRE DE 2021</u>	Fecha real de terminación:	<u>23 DE DICIEMBRE DE 2021</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados: **REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL CRUCE DE CALLE CAIRO Y CALLE PASEO DE VARSOVIA EN EL FRACC. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

Número y fecha: **N° 21A62516 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Importe: **\$ 137,336.15**

Período de Vigencia: **DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

Número y fecha: **N° 21A62512 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Importe: **\$ 412,008.46**

Período de Vigencia: **DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:


Fianza de Convenio: **NO APLICA**

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha:	N° 21A62516 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
Importe:	\$ 137,336.15
Período de Vigencia:	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

5.- Inversión

	Año Fiscal 2021	Total	Federal	Estatad	Municipal
Inversión Aprobada	\$ 1,403,425.05	\$ 1,403,425.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,403,425.05
Inversión Ejercida	\$ 1,363,084.31	\$ 1,363,084.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,363,084.31
Saldo	\$ 40,340.74	\$ 40,340.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,340.74


6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 412,008.46**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/11/2021 AL 06/12/2021	\$ 182,237.18	\$ 425,220.07
02 NORMAL	07/12/2021 AL 16/12/2021	\$ 229,771.28	\$ 11,440.18
01 ADITIVA	07/12/2021 AL 16/12/2021	----	\$ 177,261.78
03 NORMAL	17/12/2021 AL 23/12/2021	----	\$ 113,129.08
02 ADITIVA	17/12/2021 AL 23/12/2021	----	\$ 224,024.74
	Sub- total	\$ 412,008.46	\$ 951,075.85
		Total	\$ 1,363,084.31

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

[Firma manuscrita]



7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.


El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original en el sitio de la ejecución de la obra, en la siguiente ubicación: **OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **09:45** horas del día **20** de **JUNIO** de **2022**.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>Francisco Javier Ramírez Caballero</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Alberto Anís Hdz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Los Alberto González Salazar</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>



POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>DR. WILSON RUIZ OKOZCO</u> FIRMA: _____
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Tadeo Gpe. Treviño Flores</u> FIRMA: _____
POR PARTE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Ignacio Solís Zaragoza</u> FIRMA: _____
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, ANEXANDO EN EL HOJERO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: RELATIVO A LA OBRA: N°. SIS-RP-02/21-IR, REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN EL CRUCE DE CALLE CAIRO Y CALLE PASEO DE VARSOVIA EN EL FRACC. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.