



Gobierno
de
—
Monterrey



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS

Sub-Programa: MOVILIDAD VIAL

1.- Identificación de la Obra:

Nº. de
Obra: SIS RP-10/22-CP

Nombre de la
Obra:

REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS
EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS
UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO-
PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: ZONA CENTRO-PONIENTE EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY

Municipio: MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato x.

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PUBLICA

Número y Fecha del
Concurso:

**CONCURSO N°. SIS RP-10/22-CP DE 28 DE FEBRERO DE
2022**

Fecha de Adjudicación:

03 DE MARZO DE 2022

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS RP-10/22-CP DE 04 DE MARZO DE 2022

Monto Original Contratado:

\$ 5,900,687.87

Monto Total de Convenios:

\$ - 41.50

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 5,900,646.37



Gobierno
de
—
Monterrey



Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio:	07 DE MARZO DE 2022	Fecha de terminación:	04 DE JUNIO DE 2022
Fecha real de inicio:	21 DE MARZO DE 2022	Fecha real de terminación:	12 DE MAYO DE 2022

3.- Descripción de los trabajos contratados: **REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO-PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**

Número y fecha: **N° 2649375 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022**

Importe: **\$ 590,068.79**

Período de Vigencia: **DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**

Número y fecha: **N° 2649356 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022**

Importe: **\$ 1,770,206.36**

Período de Vigencia: **DEL 04 DE MARZO DE 2022, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza de Convenio: **NO APLICA**

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____



Gobierno
de
—
Monterrey



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**
Número y fecha: **N° 2649375 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022**
Importe: **\$ 590,068.79**
Período de Vigencia: **DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.**

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2022	Total	Federal	Estatad	Municipal (RAMO 28)
Aprobada	\$ 6,209,661.46	\$ 6,209,661.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,209,661.46
Inversión Ejercida	\$ 5,900,646.37	\$ 5,900,646.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,900,646.37
Saldo	\$ 309,015.09	\$ 309,015.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 309,015.09

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 1,770,206.36**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/03/2022 AL 04/04/2022	\$ 389,215.72	\$ 908,169.99
02 NORMAL	05/04/2022 AL 19/04/2022	\$ 296,233.86	\$ 691,212.36
03 NORMAL	20/04/2022 AL 27/04/2022	\$ 246,230.36	\$ 574,537.49
04 NORMAL	28/04/2022 AL 04/05/2022	\$ 257,205.16	\$ 600,145.40
01 EXTRA	28/04/2022 AL 04/05/2022	\$ 53,086.26	\$ 123,867.93
05 NORMAL	05/05/2022 AL 12/05/2022	\$ 528,235.00	\$ 1,185,348.56
06 NORMAL	05/05/2022 AL 12/05/2022	---	\$ 47,158.28
	Sub- total	\$ 1,770,206.36	\$ 4,130,440.01
		Total	\$ 5,900,646.37

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.



Gobierno
de
—
Monterrey



7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original en el sitio de la ejecución de la obra, en la siguiente ubicación: **OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **09:00** horas del día **10** de **AGOSTO** de **2022**.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u> FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE GESTION DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Albeto A. Hernández</u> FIRMA:
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Rrardo delgado Cebal</u> FIRMA:



Gobierno
de
—
Monterrey



POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Juan Manuel Torres Juarez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>IRATINS FERNANDEZ CHAVEZ</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Alfonso Dias R. L.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS RP-10/22-CP, REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO-PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

[Firma] [Firma]