



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día 10 del mes de Diciembre del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega recepción etapa física de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-FAISMUN-03/25-CP** referente a "REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3 SENDEROS DE LA COL. GENARO VÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas** y **LUMINE MOTUS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el Arq. Alan A. Alejo Castillo y por parte de la Empresa **Gabriela Galván Arango**.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	16,928,788.63
Importe Aproximado Ejercido:	\$	21,548,225.67
Fecha Inicio Contratada:	14 de July de 2025	
Fecha Termino Contratada:	29 de December de 2025	
Fecha Real Inicio:	14 de July de 2025	
Fecha Real Terminación:	10 de December de 2025	
Modalidad:	Convocatoria pública	

Metas Contratadas:

Demolición de tubería de fibrocemento de 6", demolición de registros sanitarios, demolición de escalinatas, instalación de tubería de pvc de 6", construcción de encofrado, registros sanitarios, construcción de escalinatas de concreto, construcción de firme de concreto, fabricación de barandal metalico, demolición de guarnición, tendido y compactación de base caliza, losa solida de concreto acabado macro texturizado, construcción de guarnición de concreto, zanja y tendido de poliducto 2", instalación de cable de aluminio 2+1 cal. 6 y 10, registros electricos, centro de carga, gabinete de control, tramite para contrato CFE, unidad de encendido completa, murete para medidor, registro eléctrico, bases de concreto 30x30x90 cm, instalación de poste recto circular de 3 m. instalación de luminarias tipo punta y descargas domiciliarias.

Metas Ejecutadas:

Demolición de 381.85 ml de tubería de fibrocemento de 6", demolición de 7 registros sanitarios, instalación de 391.55 ml de tubería de pvc de 6", construcción de 391.55 ml de encofrado, 21 registros sanitarios, construcción de 156.71 m2 de escalinatas de concreto, construcción de 921.59 m2 de firme de concreto, fabricación de 281.13 ml de barandal metalico, tendido y compactación de 235.35 m3 de base caliza, 1569 m2 de losa solida de concreto acabado macro texturizado, construcción de 434.18 ml de guarnición de concreto, 563.75 ml de zanja y tendido de poliducto de 2", instalación de 563.75 ml de cable de aluminio 2+1 cal. 6 y 117 ml de cable de aluminio 2+1cal. 10, 40 registros electricos, 39 bases de concreto 30x30x90 cm, instalación de 39 postes recto circular de 3 m. instalación de 39 luminarias tipo punta y 79 descargas domiciliarias.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA EJECUTORA

POR SERVICIOS PÚBLICOS

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR. POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).

OPERADO

- 2025 -

FAISMUN / RAMO 33

Hoja: 25 de 28