



GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las **10:00** horas del día **12** del mes de **Octubre** del **2025**, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SIS-MTY-RP-13/25-CP** referente a "**REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE FERNANDO SOLER Y VILLA GÉNOVA, COLONIA MIRADOR DE LAS MITRAS, MONTERREY NUEVO LEON.**" celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el **Arq. Alan A. Alejo Castillo** y por parte de la Empresa el **Ing. Victor hugo García Cantú**.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	7,189,415.07
Importe Aproximado Ejercido:	\$	7,185,363.80
Fecha Inicio Contratada:		3 de junio de 2025
Fecha Termino Contratada:		29 de noviembre de 2025
Fecha Real Inicio:		3 de junio de 2025
Fecha Real Terminación:		12 de octubre de 2025
Modalidad:		Convocatoria pública

Metas Contratadas:

Vitapista, guarnición para vitapista, firme de concreto, andadores de concreto, rejacero con puertas, tubos de acero y malla para backstop, poliducto, cableado 2+1 calibres 4 y 6, cableado cobre calibre 10, registros electricos, centro de carga, gabinete de control, unidad de encendido, murete para medidor CFE, bases de concreto, postes circulares de 3 m, luminarias tipo punta, crucetas para 4 proyectores, luminarias de 400w.

Metas Ejecutadas:

420.03 m2 de vitapista, 466.70 ml de guarnición para vitapista, 152.01 m2 de firme de concreto, 712.40 m2 de andadores de concreto, 86 ml de rejacero de 3 m. de altura con 2 puertas abatibles de 1.00x2.00 m., 44 tubos de acero y 140.40 ml de malla de 8 m. de altura para backstop, 896.30 ml de poliducto, 425.40 ml de cableado cal.4 (2+1), 470.90 ml de cableado cal.6 (2+1), 1,264.50 ml de cableado de cobre cal. 10, 43 registros electricos, 1 centro de carga, 1 gabinete de control, 1 unidad de encendido, murete para medidor CFE, 27 bases de concreto para luminarias tipo punta, 27 postes de 3" circulares de 3 m, 27 luminarias tipo punta, 5 crucetas para 4 proyectores, 20luminarias de 400w.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. ALAN A. ALEJO CASTILLO

POR LA EMPRESA EJECUTORA

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).