



Gobierno
de Monterrey

MONTERREY, NUEVO LEON
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección De Seguimiento De Obras



Secretaria de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día **17 Del Mes De Diciembre Del 2025**, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta De Entrega Recepción Etapa Física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-FAISMUN-01-25-CP** referente a " **Introduccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Julian Villagran Entre La Avenida Cristobal Colon Y La Calzada Guadalupe Victoria, Colonia Industrial, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon**" celebrado entre la **Secretaria De Obras Publicas Y Gar-Real Construcciones, S.A. DE C.V.**, encontrándose presentes por parte de la Secretaría De Obras Publicas el C. **Ing. Sabas Guerra Espinosa** y por parte de la Empresa el C. **Hernan Alejandro Theriot Mendoza**.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$24,296,810.77
Importe Aproximado Ejercido:	\$27,633,477.65
Fecha Inicio Contratada:	14 de julio de 2025
Fecha Termino Contratada:	29 de diciembre de 2025
Fecha Real Inicio:	14 de julio de 2025
Fecha Real Terminación:	17 de diciembre de 2025
Modalidad:	Convocatoria Publica
Metas Contratadas:	10 Instalacion, Junteo y Prueba De Tuberia De P.V.C. H. De 4"D. = 460.00 M.
	21 Toma Corta 0.10 M. (4") X 19 MM. (3/4") DE Diametro = 14.00 Pzas
	22 Toma Larga 0.10 M. (4") X 199 MM. (3/4") DE Diametro = 25.00 Pzas
	34 Base Modificada Con Cemento Portland En Rango Del 3% = 887.46 M3
Metas Ejecutadas:	36 Construcccion De Losa De Pavimento De Concreto H. = 1,198.08 M3
	10 Instalacion, Junteo y Prueba De Tuberia De P.V.C. H. De 4"D. = 377.35 M.
	21 Toma Corta 0.10 M. (4") X 19 MM. (3/4") DE Diametro = 6.00 Pzas
	22 Toma Larga 0.10 M. (4") X 199 MM. (3/4") DE Diametro = 10.00 Pzas
	34 Base Modificada Con Cemento Portland En Rango Del 3% = 1,012.55 M3
	36 Construcccion De Losa De Pavimento De Concreto H. = 1,093.56 M3

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA EJECUTORA

Ing. Sabas Guerra Espinosa

C. Hernan Alejandro Theriot Mendoza

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).

Nota: esta Acta de Recepción Parcial (Etapa Física) estará sujeta a cambios en el Acta de Entrega-Recepción Formal (Etapa Financiera y Administrativa)