



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día 20 del mes de diciembre del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No.SOP-MTY-FDM24-01/25-IR referente a "REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. DEL CARMEN (2DA ETAPA) CALLE ALEMANIA ENTRE HOLANDA Y FRANCIA, COL. DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN HERRAJES, HERRERIA Y ALUMINIO YAZACEL S.A. DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el Ing. Luis Angel Robles Hernández y por parte de la Empresa el Ing. Salomón Bello Vadillo

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	2,849,454.76
Importe Aproximado Ejercido:	\$	3,722,770.88
Fecha Inicio Contratada:	15 de agosto de 2025	
Fecha Termino Contratada:	20 de diciembre de 2025	
Fecha Real Inicio:	15 de agosto de 2025	
Fecha Real Terminación:	20 de diciembre de 2025	
Modalidad:	Invitación Restringida	
Metas Contratadas:	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CON CONCRETO ACABADO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA CON ILUMINACIÓN, CONTACTOS Y APAGADORES, SUMINISTRO DE 4 BANCAS, 2 MESAS PICNIC, 1 BOTE DE BASURA, 3 LUMINARIAS, REUBICACION DE 1 LUMINARIA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE ACCESO A EXPLANADA CON BARANDAL, RAMPA DE ACCESO Y ÁREA PARA JUEGOS.	
Metas Ejecutadas:	REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA CON CONCRETO ACABADO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA CON ILUMINACIÓN, CONTACTOS Y APAGADORES, SUMINISTRO DE 4 BANCAS, 2 MESAS PICNIC, 1 BOTE DE BASURA, 3 LUMINARIAS, REUBICACION DE 1 LUMINARIA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE ACCESO A EXPLANADA CON BARANDAL, RAMPA DE ACCESO Y ÁREA PARA JUEGOS.	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. LUIS ANGEL ROBLES HERNÁNDEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ING. SALOMÓN BELLO VADILLO

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166. del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).