



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día 13 del mes de Septiembre del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SOP-MTY-RP-08/25-IR** referente a "Adecuación vial en Av. Paseo de los Leones en el sentido de poniente a oriente, a la altura de la calle P. de los Navegantes sur y de la rotonda de las casas." celebrado entre la **Secretaría de Obras Públicas** y **PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A. DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la **Secretaría de Obras Públicas** el **ING. ERIC HERNANDEZ ESCOBEDO** y por parte de la Empresa el **ARQ. JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ**

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	2,420,180.93
Importe Aproximado Ejercido:	\$	2,070,828.35
Fecha Inicio Contratada:	15 de agosto de 2025	
Fecha Terminación Contratada:	30 de septiembre de 2025	
Fecha Real Inicio:	15 de agosto de 2025	
Fecha Real Terminación:	13 de septiembre de 2025	
Modalidad:	Invitación restringida	
Metas Contratadas:	302.5 m2 de levantamiento topográfico, 23.84 ml de demolición de camellón lateral, 65 ml de demolición de cordones y guaraniones, 121.02 m2 de demolición de banquetta existente, 302.5 m2 de aline, nivelación y compactación de fondo de la excavación para recibir zapata, 65 ml de construcción de parapeto y zapata, 239.12 m2 de carpeta de concreto asfáltico, 115.50 m2 de suministro y colocación de banquetta con concreto, 36.76 ml de suministro y aplicación de pintura color rojo, 73.52 ml de suministro y aplicación de pintura color amarillo tipo tránsito, 302.5 m2 de levantamiento topográfico y elaboración de planos de obra terminada.	
Metas Ejecutadas:	353.71 m2 de levantamiento topográfico, 31.25 ml de demolición de camellón lateral, 65 ml de demolición de cordones y guaraniones, 143.23 m2 de demolición de banquetta existente, 353.71 m2 de aline, nivelación y compactación de fondo de la excavación para recibir zapata, 65 ml de construcción de parapeto y zapata, 140.80 m2 de suministro y colocación de banquetta con concreto, 37 ml de suministro y aplicación de pintura color rojo, 154 ml de suministro y aplicación de pintura color amarillo tipo tránsito, 353.71 m2 de levantamiento topográfico y elaboración de planos de obra terminada.	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ING. ERIC HERNANDEZ ESCOBEDO

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.

PARTICIPACIONES FUNDAMENTALES
FOLIO 26

2024..

OPERARIO

43-43