



Gobierno
de Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría de
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:30 horas del día 04 del mes de junio del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega recepción etapa física de la obra a que se refiere el Contrato No. SIS-MTY-FDM-01/24-IR referente a "Construcción De Techumbre En Espacio Público En La Col. Cumbres 2º Sector, En El Municipio De Monterrey, Nuevo León." celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y PLAYGROUND SYSTEMS, S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el Ing. Jesus Ricardo Vazquez Quevedo y por parte de la Empresa el C. Francisco Margarita Chapa Cardenas.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	2,649,975.32
Importe Aproximado Ejercido:	\$	2,649,975.32
Fecha Inicio Contratada:	02 de diciembre de 2024	
Fecha Termino Contratada:	10 de mayo de 2025	
Fecha Real Inicio:	7 de marzo de 2025	
Fecha Real Terminación:	13 de agosto de 2025	
Modalidad:	INVITACION RESTRINGIDA	
Metas Contratadas:	BANQUETA DE 109.44 M2, 63.52 ML DE GUARNICION, PINTURA EN GUARNICION 63.52 ML, 96.64 M2 DE TERRAZO DE RECTIFICADO DE CONCRETO, 6 PICNIC, 4 BANCA METALICA, 2 CESTOS DE BASURA, 7 PIEZAS BASE DE CONCRETO, 7 PIEZAS POSTE DE RECTO CIRCULAR DE 3.50 METROS DE ALTURA , 8PIEZAS LUMINARIA DE PUNTA DE POSTE PARA 3" MODELO PTW-100W. ESTRUCTURA DE TECHUMBRE: POLIN DE10" CAL. 14 - 1060.85 KG, HSS DE 8" X 8" - 912.85 KG, 6 PLACAS BASE DE 0.30 X 0.30 X 1/2" - 59.22 KG, TAPAS, CARTABONES Y ANGULOS DE REFUERZO - 40.86 KG, GALVATECHO -102.10 M2, CANAL PLUVIAL -10.00 ML, BAJANTE PLUVIAL - 3.20 ML, MOLDURA FLASHING PERIMETRAL - 42.46 ML, PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE 2115.28 KG.	
Metas Ejecutadas:	BANQUETA DE 131.98 M2, 108.96 ML DE GUARNICION, PINTURA EN GUARNICION 94.97 ML, 129.67 M2 DE TERRAZO DE RECTIFICADO DE CONCRETO, 6 PICNIC, 4 BANCA METALICA, 2 CESTOS DE BASURA, 8 BASE DE CONCRETO - 8PIEZAS, POSTE DE RECTO CIRCULAR DE 3.50 METROS DE ALTURA - 8PIEZAS, LUMINARIA DE PUNTA DE POSTE PARA 3" MODELO PTW-100W - 8PIEZAS. ESTRUCTURA DE TECHUMBRE: POLIN DE10" CAL. 14 - 1182.87 KG, HSS DE 8" X 8" - 912.93 KG, 6 PLACAS BASE DE 0.30 X 0.30 X 1/2" - 73.20 KG, TAPAS, CARTABONES Y ANGULOS DE REFUERZO - 83.60 KG, GALVATECHO -99.90 M2, CANAL PLUVIAL -10.80 ML, BAJANTE PLUVIAL - 4.42 ML, MOLDURA FLASHING PERIMETRAL - 29.20 ML, PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE 2253.44 KG.	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JESUS RICARDO VAZQUEZ QUEVEDO

POR LA EMPRESA EJECUTORA

C. FRANCISCO MARGARITA CHAPA CARDENAS

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).