

DIRITATO: SIS-MTY-RP-13/25-CP
TIA: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE FERNANDO SOLER Y VILLA GENOVA, COLONIA MIRADOR DE LAS MITRAS, MONTERREY NUEVO LEON.
CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 7,189,415.07
ANTICIPO: 2,158,824.52
FECHA DE TERMINO: 12-oct-28
MONTO DEL CONVENIO:

FINIQUITO DE OBRA

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN BI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,100.00	\$ 25.28	\$ 55,110.40
2	DESPLAZO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO HASTA 20 CM. INCLUYE: EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN BI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	994.00	\$ 99.18	\$ 98,912.92
3	CORTE CON DISCO EN PISO, BANQUETA Y/O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE PARA UNIR NUEVO CON VIEJO INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL, NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.65	\$ 173.83	\$ 2,720.44
	RETROS Y DEMOLICIONES				
4	DESIDENTIFICACIÓN CON RECUPERACIÓN DE MESA DE PIEDRA EXISTENTES. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAR, RETIRO CON ACABADO LIBRE FUERA DE OBRA, ANCLAR Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR (VER PLANO), CARA, ACABADO Y DESCARGA DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLARES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,984.90	\$ 7,969.80
5	DEMOLICIÓN DE ARADADOR A BASE DE CARPETA ASFALTICA, POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: TRASPAQUES DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	414.00	\$ 122.30	\$ 50,657.04
6	DEMOLICIÓN DE ARADADOR DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 15 CMs DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS INCLUYE: ACABADO LIBRE FUERA DE OBRA, A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN, TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS.	M2	716.10	\$ 159.76	\$ 114,404.14
7	RETRO SIN RECUPERACIÓN DE MODULO DOBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DE 0.07 MTS DE ALTURA, PARBANCOS DE LÁMINA INCLUYE: RECOLECCIÓN DE ANCLAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	PZA	1.00	\$ 1,354.68	\$ 1,354.68
	VITAFISTA				
8	CARGA, ACABADO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, RESOMERO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRAR LIBRE EN CADA UNO DE LOS TRES, Y/O CARGA A TRANSPORTES AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CADA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN BI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	415.55	\$ 342.34	\$ 142,259.39
	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES (VIDA DE CIMENTACIÓN) DE 0.20 MTS DE ANCHO X LONGITUD ESPECIFICADA EN PLANO A MANO Y/O MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 20.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EL ACABELLOMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN NI AL MOVIMIENTO PEATONAL Y/O VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	9.10	\$ 2,308.05	\$ 21,012.36
9	CIMENTACIÓN CORRIENDA DE CONCRETO ARMADO CON VRS. N° 4 Y ESTRIOS N° 3 A CADA 20 CM. SECCIÓN 20 X 40 CM. CONCRETO PRIMEZCLADO F'c=200 HOCLAS, ACERO F'y=400, INCLUYE: CINCHA, SECURIA, COLADO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	75.90	\$ 2,458.90	\$ 186,384.62
11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ENRACE CON BLOQUE H'4 RELENO DE CONCRETO, ASERTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA, PORPORCIÓN 1:4, ACABADO A MEZCLA CORTEZA, ADOBA CAPA, INCLUYE: VANILLA DE 30" X CADA 0.90 M. MATERIALES, HERRAMIENTA, ANCHOS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.95	\$ 840.22	\$ 76,418.01
12	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMINETO MECHIO A BASE DE CONCRETO F'c=200 HOCLAS, CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMs, ARMADO CON 4 VRS. DEL N° 3 Y ESTRIOS DEL N° 2 80 CM EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	75.90	\$ 725.18	\$ 54,966.84
13	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMÁTICO EN AREA BAJO FIRME, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CMs DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MEJOR Y MANO DE OBRA.	M3	33.10	\$ 802.06	\$ 26,548.19
14	CORTE EN MATERIAL TIPO 1 Y II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUABANTE VOLUMEN MEDIDO EN CADA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	124.20	\$ 145.54	\$ 18,076.07
15	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRACERIAS DE 20 CM Y MEJORADAS CON TERPESTATE Y CAL AL 5% EN VOLUMEN ADECUANDO EL AGUA NECESARIA, COMPACTADA AL 95% SEGUN PRUEBA DE LABORATORIO PROCTON, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPO, AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	414.00	\$ 130.40	\$ 54,019.72
16	TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 m. DE ESPESOR NOMBRADO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVM CON HUMEDAD OPTIMA INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3	124.20	\$ 1,287.22	\$ 157,389.72
17	GRANICION PARA VITAFISTA DE CONCRETO ASFALTICO F'y=300 kg/cm2 DE 0.15 X 0.20 m DE SECCION, INCLUYE: CHINCHAL, DESGARRADO TIPO CONCHAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	489.10	\$ 623.05	\$ 304,733.76
18	BASE PARA VITAFISTA DE 12 CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL DE CALZAS TITULADAS CON QUE MANIFILOSTADO APROBADO POR LABORATORIO INCLUYE: MATERIAL, ACABADOS, EQUIPO, AGUA Y MANO DE OBRA, ADECUAMIENTO EN EL ANALISIS.	M2	414.00	\$ 425.52	\$ 176,165.20
19	RIEGO DE IMPREGNACION PARA VITAFISTA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO SUPUESTABLE A RAZON DE 1.5 A 1.7 TON/M2, DEJANDO LIBRE DE TRAFICO DURANTE 48 HORAS MINIMO, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LOGRAR LA CALIDAD DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARO DE LA SUPERFICIE, APLICAR RETRASA EL PRODUCTO EXCEDENTE HASTA DEJAR UNA CAPA UNIFORME, EL CONTRATISTA TOMARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR MANCHAR LAS SUPERFICIES QUE QUEAN EXHIBITAS.	M2	414.00	\$ 149.07	\$ 61,714.98
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMs DE ESPESOR MODIFICADA CON POLIMEROS, EDSIFICADA EN PLANTA, COMPACTADA AL 95 % PRUEBA MARIAL, INCLUYE: RIEGO DE LUBA, MATERIAL, EQUIPO, ACABADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	414.00	\$ 557.82	\$ 230,854.88

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		EXTRAS 1		EXTRAS 2	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1,368.33	\$ 34,540.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
11.20	\$ 1,110.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.65	\$ 2,720.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	\$ 7,969.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
414.00	\$ 50,657.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
716.10	\$ 114,404.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
282.41	\$ 96,860.24	0.00	\$ -	133.14	\$ 45,979.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.10	\$ 21,012.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
74.00	\$ 181,858.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
18.16	\$ 15,258.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
74.00	\$ 53,683.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
33.10	\$ 26,548.19	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
124.20	\$ 18,076.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
196.25	\$ 25,606.70	0.00	\$ -	217.75	\$ 28,412.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
124.20	\$ 157,388.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
188.90	\$ 116,448.05	0.00	\$ -	279.80	\$ 174,329.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
168.21	\$ 71,576.72	0.00	\$ -	245.79	\$ 104,688.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
0.00	\$ -	0.00	\$ -	414.00	\$ 61,714.99	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
0.00	\$ -	0.00	\$ -	414.00	\$ 230,854.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

DEDUCTIVAS		TOTAL ADITIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
813.87	20,569.58	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ -	1,368.33	\$ 34,540.82
582.80	57,802.10	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	11.20	\$ 1,110.02
0.00	0.00	0.75	1,521.01	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.75	\$ 1,521.01	0.00	\$ -	24.40	\$ 4,241.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 7,969.80
0.00	0.00	108.34	13,011.76	108.34	\$ 13,011.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	520.34	\$ 63,668.80
0.00	0.00	245.40	39,205.10	245.40	\$ 39,205.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	981.50	\$ 153,609.24
1.00	1,354.68	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
0.00	0.00	68.07	23,303.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	68.07	\$ 23,303.08	0.00	\$ -	483.82	\$ 165,562.47
0.00	0.00	4.36	10,067.46	4.36	\$ 10,067.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.48	\$ 31,079.81
1.80	4,428.02	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	74.00	\$ 181,858.60
72.78	61,159.61	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	181.6	\$ 15,250.40
1.80	1,305.32	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	74.00	\$ 53,683.32
0.00	0.00	5.47	4,387.27	5.47	\$ 4,387.27	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	38.57	\$ 30,935.45
0.00	0.00	22.05	3,209.16	22.05	\$ 3,209.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	146.25	\$ 21,285.23
0.00	0.00	788.44	102,875.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	788.44	\$ 102,875.65	0.00	\$ -	1,202.44	\$ 156,894.37
0.00	0.00	13.88	17,589.01	13.88	\$ 17,589.01	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	138.08	\$ 174,977.74
22.40	13,956.32	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	486.70	\$ 280,777.44
0.00	0.00	6.03	2,565.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.03	\$ 2,565.89	0.00	\$ -	420.03	\$ 178,731.17
0.00	0.00	6.03	898.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.03	\$ 898.89	0.00	\$ -	420.03	\$ 62,613.87
0.00	0.00	6.03	3,362.45	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.03	\$ 3,362.45	0.00	\$ -	420.03	\$ 234,217.13

Handwritten signature: Garcia C

Handwritten signature: Garcia C

Handwritten date: 11/21/21 05:25

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-MTY-RP-13/25-CP
 OBJETO: REHABILITACION DE PARQUE EN CALLE FERNANDO SOLER Y VILLA GENOVA, COLONIA MIRADOR DE LAS MITRAS, MONTERREY NUEVO LEON
 CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 7,189,415.07
 ANTICIPO: 2,158,824.52

FECHA DE TERMINO: 12-oct-25
 MONTO DEL CONVENIO:

DESCRIPCION					UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION 5	EXTRAS 1	EXTRAS 2	DEDUCTIVAS	TOTAL ADITIVAS	ADITIVA 1	ADITIVA 2	ADITIVA 3	ADITIVA 4	ACUMULADO TOTAL																						
									CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE																				
41	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 60 CMS. DE CONCRETO PC-200 (BOMBA). INCLUDE: EXCAVACION A MANO, RELLENO, MADERA PARA CUBRIR, A ARELAS DE 19 MM DE DIAMETRO Y 200 MM DE LONGITUD, CON RESCA, ANCHURA Y TUBERIA. SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					PZA	27.00	\$	4,469.10	\$	120,665.70	0.00	\$	-	27.00	\$	120,665.70	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	27.00	\$	120,665.70			
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, PLACA DE 30" EN 27X27CM Y CARTABONES DE 11", ORIFICIOS PARA 4 ANILAS DE 3/4" MARCA PLAYGROUND SISTEMA O EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR DETERMINADO POR SUPERVISION INCLUDE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.					PZA	27.00	\$	9,040.83	\$	244,102.41	0.00	\$	-	27.00	\$	244,102.41	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	27.00	\$	244,102.41			
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO FUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BOMBAS ICA, INTELIGES ICA, INTELIGES, O EQUIVALENTE SUPERIOR EN CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN FUNDACION DE ALUMINO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PORTE SUPERIOR CONVENIO PARA ELIMINAR ACUMULACION DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELLADO, DE 120 LMW, 2000K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCION ISOTERICA, EN ORBITA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCION IP65, CON FORNO ANTICORROSION Y PINTURA, INCLUDE PROVEE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100 277 VOLTS KONG, INCLUDE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA, MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.					PZA	27.00	\$	11,867.25	\$	320,415.75	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	27.00	\$	320,415.75	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	27.00	\$	320,415.75
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PARA PROYECTORES SOBRE POSTE CÓNICO CIRCULAR EXISTENTE INCLUDE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ELEVACIONES, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.					PZA	5.00	\$	7,268.23	\$	36,341.15	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	5.00	\$	36,341.15	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	5.00	\$	36,341.15
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINACION, CONFORMADO POR LUMINARIA TIPO PROYECTOR, SERIE OUTDOOR MD, ECO ELMUNE FLOODLIGHT 300W, O EQUIVALENTE SUPERIOR EN CALIDAD, INCLUDE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA, MATERIAL, CABLEADO, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.					PZA	20.00	\$	11,867.25	\$	237,345.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	20.00	\$	237,345.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE TUBERIA DE PVC DE 2" DE 2 MTS DE LARGO PARA CRUCE DE INSTALACIONES, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS					PZA	28.00	\$	905.58	\$	25,356.24	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	16.00	\$	14,489.28	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	16.00	\$	14,489.28
47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIBRIDALC PC + 100 KGM/L2, CON ESCALONES DE 0.17 M, DE PERALTE Y 0.60 M, MUÑO DE REJILLA, PLANTILLA DE 8 CMS, ARMADO CON MALLA ELECTRODOLADA 4X10-10 Y ACABADO EN PINTURA DE LANA DE MADERA, INCLUDE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CUBRIR Y DESMARRA, COLAZO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					M2	15.25	\$	1,803.32	\$	28,025.63	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	15.25	\$	28,025.63	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
EXTRAS																																												
EXT 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO AEREO PARA ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA EN POSTES DE LUZ EXISTENTES, CAL. A 600-2+1 VAGUOS O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO, ARMADO, CORT, TIR, LIGER, DESMARRA, FINAL, PUL, PUL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					M.L	30.00	\$	877.95	\$	26,338.50	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	30.00	\$	26,338.50
EXT 2	ZAPPEO Y PASE DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 1.8 CM DE ESPESOR, INCLUDE: FLETE LONGITUDINAL DEL MURO CON REJILLA METALICAS PARA DAR EL EFECTOR, CHOFER Y CAMIONETA PARA TRASLADO DE MATERIALES A LA ZONA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LIMPIEZA.					M2	40.63	\$	693.06	\$	28,159.03	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	40.63	\$	28,159.03	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	40.63	\$	28,159.03
EXT 3	CUBRIR, ARMADO Y COLAZO DE RAMPA DE ACEROS DE 12 CM DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADA CON MALLA ELECTRODOLADA 4X10-10, ACABADO ATERADO Y VOLTADO, INCLUDE: CHOFER Y CAMIONETA PARA TRASLADO DE MATERIALES A LA ZONA, LIMPIEZA FINAL, EXCAVACIONES, COMPACTACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					M2	3.08	\$	6,653.29	\$	21,108.13	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	3.08	\$	21,108.13	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	3.08	\$	21,108.13
EXT 4	SUMINISTRO, TRASLADO E INSTALACION DE BARRA METALICA, INSTALADA ANCLADA EN SU BASE DE CONCRETO, INCLUDE: CHOFER Y CAMIONETA PARA TRASLADO DE MATERIALES A LA ZONA, LIMPIEZA FINAL, CARO Y ACABADO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.					PZA	4.00	\$	21,693.00	\$	86,732.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	4.00	\$	86,732.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	4.00	\$	86,732.00
EXT 5	PINTADO DE MURO DE BLOCK CON PINTURA REBEL VINIL, AEROSOL O SIMILAR CON SELLADOR DE PINTURA, INCLUDE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION.					M2	51.03	\$	190.47	\$	9,719.68	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	51.03	\$	9,719.68	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	51.03	\$	9,719.68
EXT 6	SUMINISTRO, TRASLADO E INSTALACION DE PLACA INFORMATIVA CON DATOS INDICADOS POR LA DEFERENCIA, ELABORADO CON PLACA INFORMATIVA Y POSTES INDICADOS EN TERRENO NATURAL, ARMADOS CON CONCRETO, INCLUDE: CHOFER Y CAMIONETA PARA TRASLADO DE MATERIALES A LA ZONA, LIMPIEZA FINAL, CARO Y ACABADO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACION, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.					PZA	2.00	\$	12,896.03	\$	25,790.06	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$	25,790.06	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$	25,790.06

SUB-TOTAL	6,395,619.01	SUB-TOTAL	1,870,301.10	SUB-TOTAL	801,958.86	SUB-TOTAL	1,470,246.18	SUB-TOTAL	526,608.16	SUB-TOTAL	1,204,691.95	SUB-TOTAL	26,330.50	SUB-TOTAL	17,550.80	SUB-TOTAL	519,161.33	SUB-TOTAL	31,871.48	SUB-TOTAL	97,467.87	SUB-TOTAL	56,697.69	SUB-TOTAL	6,194,275.19	SUB-TOTAL	2,726.37
IVA	1,203,289.04	AMORTIZ	591,050.33	AMORTIZ	241,427.06	AMORTIZ	447,038.55	AMORTIZ	156,942.45	AMORTIZ	361,409.39	AMORTIZ	7,901.55	AMORTIZ	52,450.40	AMORTIZ		AMORTIZ	39,346.44	AMORTIZ	28,409.93	AMORTIZ	18,892.31	AMORTIZ	44,935.30	AMORTIZ	7,208.37
TOTAL	7,618,908.05	SUB-TOTAL	1,169,210.17	SUB-TOTAL	68,532.82	SUB-TOTAL	1,028,172.33	SUB-TOTAL	370,025.71	SUB-TOTAL	842,088.58	SUB-TOTAL	14,438.95	SUB-TOTAL	139,800.50	SUB-TOTAL	519,161.33	SUB-TOTAL	72,247.95	SUB-TOTAL	126,875.84	SUB-TOTAL	75,589.99	SUB-TOTAL	14,665.28	SUB-TOTAL	16,938.45
	7,618,908.05	IVA	1,203,289.04	IVA	181,601.20	IVA	1,209,773.53	IVA	181,601.20	IVA	1,209,773.53	IVA	181,601.20	IVA	139,800.50	IVA	519,161.33	IVA	72,247.95	IVA	126,875.84	IVA	75,589.99	IVA	14,665.28	IVA	16,938.45
		TOTAL	1,350,248.04	TOTAL	68,532.82	TOTAL	1,109,839.86	TOTAL	429,229.92	TOTAL	978,212.43	TOTAL	25,388.06	TOTAL	139,800.50	TOTAL	602,277.19	TOTAL	22,070.55	TOTAL	127,063.83	TOTAL	94,189.98	TOTAL	14,665.28	TOTAL	16,938.45

RESUMEN		
ESTIMACION 1		1,670,201.10
ESTIMACION 2		804,758.69
ESTIMACION 3		1,470,246.19
ESTIMACION 4		528,009.16
ESTIMACION 6		1,204,697.95
ADITIVA 1		87,469.76
ADITIVA 2		56,007.69
ADITIVA 3		145,517.86
ADITIVA 4		24,226.37
EXTRAS 1		26,336.50
EXTRAS 2		171,508.90
SUB-TOTAL		6,194,279.15
I.V.A.		991,034.66
TOTAL		7,195,363.80
ADITIVAS		317,821.48
DEDUCTIVAS (CON IVA)		602,222.17
MONTO DE CONVENIO		0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		7,189,145.07
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		7,169,415.07
TOTAL AMORTIZADO		1,669,331.48
SALDO POR AMORTIZAR		0.00

FECHA REAL DE INICIO: 03/06/25
FECHA REAL DE TERMINO: 12/10/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 03/06/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 29/11/25

Adhonia C.

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA


SUPERVISOR

FINQUITO FIRMADO EL DIA : 12 DE OCTUBRE 2025
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

HOTA: 23 DE: 25