

DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL HERBIA, EN REMENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: QUIPOS, DE DISPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.77	\$ 19.94	\$ 414.15
E BANQUETA DE 10 CM DE ALTURA DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LUGAR Fc = 150 KG/CM T.M.A. 34" CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN @ 2 M Y EXPANSIÓN. DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA 66 10 10. ACABADO FLOTEADO INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURAADO MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRERA.	M2	16.64	\$ 900.39	\$ 14,982.49
ADOCRETO Fc= 200 Kg/cm2 DE 0.15 X 0.20 m DE SECCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.52	\$ 624.17	\$ 17,177.16
TRANSITO. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.52	\$ 350.65	\$ 9,649.89
LOCACIÓN DE TERRAZO RECTIFICADO DE CONCRETO MONOLITICO CON SELLADO EN CARPA DE ACABADO, CON FORMATO EN MEDIDAS DE 30 X 30 CM, EN 3 TONOS PARA FORMACIÓN DEL TAPETE, MARCA GRAYLAWN, SUPERIOR EN CALIDAD INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PEGADO CON ADHESIVO DE ACRETO Fc= 150 KG/CM T.M.A. 34" SOBRE FIRME DE CONCRETO ARMADO O DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.64	\$ 2,249.66	\$ 37,434.34
SUB-TOTAL				
INSTALACIÓN DE MESA DE PIONIC A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PIR DE 2' X 2' Y MADERA WPC. ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG, MATERIA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 60,357.68	\$ 362,146.08
SUB-TOTAL				
INSTALACION DE BANCA METÁLICA CON WPC MODELO BAN-METWPC001 O CLADA A BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 kg/cm ² HECHO EN OBRA DE LUGAR REFORZADA, BANCA FABRICADA A BASE DE PERFILES METÁLICOS O DE DIFERENTES MEDIDAS, LARGO DE LA BANCA 1.50M Y ANCHO DE 0.50M, MATERIA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. VER PLANOS DE PROYECTO CON SU DETALLES DE ANCLAJES, MEDIDAS, CALIBRES, ETC. INCLUYE: COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL DESPLANTE DE LA BANQUETA, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRERA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 24,455.88	\$ 97,823.52
SUB-TOTAL				
INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA DOBLE DE ESTRUCTURA 1" LAMINA PERFORADA EN CIRCULOS DE 5-MMM. ARMADOS CON PROCESO MIG TENDRAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. MATERIA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. VER PLANOS DE PROYECTO CON SU DETALLES DE ANCLAJES, MEDIDAS, CALIBRES, ETC. INCLUYE: COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL DESPLANTE DE LA BANQUETA, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRERA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 18,062.30	\$ 36,124.60
SUB-TOTAL				
TOTAL				\$ 2,284,461.48
TOTAL				\$ 365,513.84
TOTAL				\$ 2,649,975.32

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20.30	\$ 404.78		\$ -		\$ -
16.64	\$ 14,982.49		\$ -		\$ -
24.40	\$ 15,229.75		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -	27.52	\$ 9,649.89
	\$ -		\$ -	16.55	\$ 37,231.87
	\$ -		\$ -		
	\$ -		\$ -	6.00	\$ 362,146.08
	\$ -		\$ -	4.00	\$ 97,823.52
	\$ -		\$ -	2.00	\$ 36,124.80

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE
0.47	9.37
0.00	0.00
3.12	1,947.41
0.00	0.00
0.09	202.47
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

ADITIV	CANTIDAD II
30.78	
31.45141	

SUB-TOTAL	\$ 2,284,461.48
I.V.A.	\$ 365,513.84
TOTAL	\$ 2,649,975.32

642,319.85	1,162,039.39
192,695.96	348,611.82
449,623.89	813,427.57
71,939.82	130,148.41
521,563.71	943,575.98

227,192.54
0.00
227,192.54
36,350.81
263,543.35

RESUMEN

ESTIMACION 1	252,909.69
ESTIMACION 2	642,319.85
ESTIMACION 3	1,162,039.39
ADITIVA 1	227,192.56
SUB-TOTAL	2,284,461.49
I.V.A.	365,513.83
TOTAL	2,649,975.32
ADITIVAS	263,543.37
DEDUCTIVAS	263,543.37
MONTO DE CONVENIO	0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	2,649,975.32
MONTO DEL CONTRATO	2,649,975.32

FECHA REAL DE INICIO: 22/04/24
FECHA REAL DE TERMINO: 20/07/24
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 22/04/24

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS

