

08-11

OBRA: MUNICIPIO DE MONTERREY N
HERNANDO DE SOTO COLONIA
CONTRATISTA: LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 2,982,820.91
ANTICIPO: 894,846.27

INICIO DE REPROGRAMACIÓN
TÉRMINO: DE REPRPOGRAMACIÓN

ESTIMACION 1			ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1	
CANTIDAD		IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.80	\$	213.07												
8.00	\$	1,907.52												
1.20	\$	2,288.00												
1.20	\$	9,662.66												
96.40	\$	13,623.25												
1.31	\$	16,476.11												
2.60	\$	4,895.54												
282.98	\$	40,593.48												
			70.00	\$3,924.90										
			70.00	\$52,012.10										
			95.00	\$639,133.40										
			30.00	\$195,515.10					15.04	\$ 98,044.31				
							42.29	\$ 2,371.20	11.60	\$ 650.19	5.76	\$ 322.96		
							22.00	\$ 5,245.68	0.90	\$ 214.60	9.60	\$ 2,289.02		
							4.55	\$ 36,637.60	4.32	\$ 34,774.40	2.32	\$ 18,681.15		
							24.00	\$ 66,398.64						
							8.87	\$ 16,909.51			2.32	\$ 4,423.47		
			309.54	\$ 43,744.19					140.62	\$ 19,872.70	184.05	\$ 26,009.95		
							12.08	\$ 22,745.43	0.35	\$ 659.01	1.82	\$ 3,426.88		
			8,100.00	\$ 1,161,945.00					970.97	\$ 139,285.99				
							42.29	\$ 18,272.24	11.60	\$ 5,010.28	5.76	\$ 2,488.72		
													11.19	\$ 887,261.81
													790.03	\$ 86,185.51
SUB-TOTAL 1	89,659.63		SUB-TOTAL 1	890,585.50	SUB-TOTAL 1	1,205,689.19	SUB-TOTAL 1	168,580.31	SUB-TOTAL 2	298,511.48	SUB-TOTAL 2	57,642.15	SUB-TOTAL 2	973,447.32
AMORTIZ	26,897.89		AMORTIZ	267,175.65	AMORTIZ	361,706.76	AMORTIZ	50,574.09	AMORTIZ	65,064.81	AMORTIZ		AMORTIZ	
SUB-TOTAL 1	62,761.74		SUB-TOTAL 1	623,409.85	SUB-TOTAL 1	843,982.43	SUB-TOTAL 1	118,006.22	SUB-TOTAL 2	233,446.67	SUB-TOTAL 2	57,642.15	SUB-TOTAL 2	973,447.32
I.V.A.	10,041.88		I.V.A.	99,745.58	I.V.A.	135,037.19	I.V.A.	18,881.00	I.V.A.	37,351.47	I.V.A.	9,222.74	I.V.A.	155,751.57
TOTAL	72,803.62		TOTAL	723,155.43	TOTAL	979,019.62	TOTAL	136,887.20	TOTAL	270,798.14	TOTAL	66,864.89	TOTAL	1,129,198.89

ESTIMACION 1	89,659.63
ESTIMACION 2	890,585.50
ESTIMACION 3	1,205,689.19
ESTIMACION 4	168,580.30
ADITIVA 1	298,511.48
ADITIVA 2	57,642.15
EXTRA 1	973,447.32
SUB-TOTAL	3,684,115.57
I.V.A.	589,458.50
TOTAL	4,273,574.06

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	2,982,820.91
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	4,273,574.06
TOTAL AMORTIZADO	894,846.27
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE TERMINO: 03 DE ABRIL DEL 2025

ING. JACOBO RODRIGUEZ TENORIO
LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. CARLOS OSVALDO VILLEGAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE