

FINQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-MTY-RP-01/24-IR
OBRA:

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO PARA BIFURCACIÓN QUADGUARD EN EL MULTIMODAL UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN"

CONTRATISTA OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES S.A. DE C.V.

MONTO DE CONTRATO \$ 1,347,919.05
ANTICIPO \$ 404,375.72

FECHA INICIO 02-dic-24
FECHA DE TERM 10-may-25

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO POBRE DE 6.00 X 0.80 MTS. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2	\$ 22,806.68	\$ 45,613.36
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO PARA BIFURCACIÓN QUADGUARD QUE CUMPLA CON EL NIVEL DE IMPACTO TL-3 (100 KM/HR) NORMA NOM-008-SCT 2011 DE 61 CMIS DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2	\$ 558,192.91	\$ 1,116,385.82
SUBTOTAL					\$ 1,161,999.18
IVA					\$ 185,919.87
					\$ 1,347,919.05
ESTIMACION 1 NORMAL					
CANTIDAD					IMPORTE
	2	\$	45,613.36		
	2	\$	1,116,385.82		
SUB-TOTAL 1	\$	1,161,999.18			
AMORTIZACION	\$	404,375.72			
SUB-TOTAL	\$	757,623.46			
IVA	\$	121,219.75			
TOTAL	\$	878,843.21			

RESUMEN

ESTIMACION 1 NORMAL \$ 1,161,999.18
SUBTOTAL \$ 1,161,999.18
IVA \$ 1,347,919.05

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO \$ 1,347,919.05
MONTO ACTUAL EJECUTADO \$ 1,347,919.05
SALDO 0

FECHA DE INICIO
FECHA REAL TERMINO

02-dic-24
02-ene-25

ING. PABLO CESAR LOPEZ ALCALA
OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES
CONTRATISTA

ING. CARLOS OSVALDO VILLEGAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
SUPERVISOR