

OPERADO

-2025-

MONTO DEL CONTRATO: 12.802.094.23
ANTICIPO: 3.840.628.27

FAISMUN / RAMO 33

FECHA DE INICIO:	01-oct-25
FECHA DE TERMINO:	20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO:	2,390,010.63

CONTRATISTA: HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
280.00	\$ 18,452.00	15.00	\$ 988.50	140.00	\$ 9,226.00	-	\$ -
	\$ -	40.15	\$ 76,297.05		\$ -	-	\$ -
80.00	\$ 560,812.00	146.00	\$ 1,023,481.90	132.94	\$ 931,919.14	6.06	\$ 42,481.51
3.20	\$ 12,749.38	5.84	\$ 23,267.61	4.80	\$ 19,124.06	0.76	\$ 3,027.98
12.17	\$ 48,487.47	22.21	\$ 88,488.64	18.26	\$ 72,751.13	4.210916	\$ 16,777.05
	\$ -	90.40	\$ 75,701.86	48.00	\$ 40,195.68	7.60	\$ 6,364.32
420.00	\$ 1,578,057.60	-	\$ -	15.00	\$ 56,359.20	-	\$ -
100.00	\$ 439,948.00	195.00	\$ 857,898.60	140.00	\$ 615,927.20	-	\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
13.00	\$ 134,953.13	19.00	\$ 197,239.19	8.00	\$ 83,048.08	-	\$ -
9.00	\$ 133,457.67	13.00	\$ 192,772.19	3.00	\$ 44,485.89	-	\$ -
7.00	\$ 109,229.33	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	10.20
0.00	0.00
1.549084	6,171.82
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
4.00	10,404.52
1.00	1,477.29
1.00	6,103.53

ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	0.00		0.00	72.00	4,744.80
5.05	9,596.52	27.20	51,688.16	11.20	21,283.36
	0.00		0.00	21.94	153,802.69
	0.00		0.00	0.36	1,434.30
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00	3.60	3,014.68
	0.00		0.00	72.00	270,524.16
	0.00		0.00	72.00	316,762.56
	0.00		0.00		0.00
	0.00	6.00	62,286.06	15.00	155,715.15
	0.00	11.00	163,114.93	15.00	222,429.45
14.00	218,458.66	8.00	124,833.52	5.00	78,020.95
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE
507.00	33,411.30
83.60	158,865.09
386.94	2,712,497.24
14.96	59,603.33
56.85	226,504.29
149.60	125,276.54
507.00	1,904,940.96
507.00	2,230,536.36
0.00	0.00
61.00	633,241.61
51.00	756,260.13
34.00	530,542.46
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

12 de 16

OPERADO

- 2 0 2 5 = MONTO DEL CONTRATO: 12,802,094.23
ANTICIPO: 3,840,628.27

FECHA DE INICIO: 01-oct-25
FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 2,390,010.63

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00
11.00	103,345.11
10.00	26,785.90
19.00	147,546.21
6.00	14,899.38
6.00	149,733.54
36.00	4,158.72
288.00	25,485.12
5.00	40,032.40
1.00	5,695.27
1.00	5,526.39
2.00	442,370.20
0.00	0.00
1.00	11,602.95

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-07/25-CP
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (ETAPA 1). LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 12,802,094.23
ANTICIPO: 3,840,628.27

FECHA DE INICIO:	01-oct-25
FECHA DE TERMINO:	20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO:	2,390,010.63

CONTRATISTA: HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
29	CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE TUBERÍA A BASE DE DADO DE CONCRETO EN PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 40CMS X 40 CMS, INCLUYE: ARMADO CON 4 VRS # 3, EST. # 2 @ 30 CMS, CIMBRA EN 2 CARAS, CURADO, MATERIALES, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	40.00	\$ 3,748.09	\$ 149,923.60
30	CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE TUBERÍA A BASE DE DADO DE CONCRETO VERTICAL CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 40CMS X 40 CMS, INCLUYE: NIVELACION VERTICAL DE LA SUPERFICIE, ARMADO CON 4 Vrs # 3, EST. # 2 @ 30 CMS, CIMBRA EN 3 CARAS, CURADO, MATERIALES, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	\$ 3,965.17	\$ 118,955.10
31	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, CON ESPESOR DE 10 CMS Y ANCHO DE 0.40 MTS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, EN PARTE SUPERIOR DE ZANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE	M2	40.00	\$ 1,789.60	\$ 71,584.00
32	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.70 X 0.70 MTS X 0.60 MTS LIBRES, PARA VALVULA DE EXPULSION DE AIRE, UTILIZANDO BLOCK DE CONCRETO DEL No 4 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO: ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REGISTRO DE HD DE 0.70 MTS X 0.70 MTS, CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON 4 VRS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4"Ø @ 15 CMS, PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	2.00	\$ 33,958.55	\$ 67,917.10
	TOMAS DOMICILIARIAS				
33	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA, FLETES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES DE TOMA DOMICILIARIA FORMADA POR CUADRO PARA MEDIDOR PARA UN DIÁMETRO DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO INTERIOR, EN TUBERÍA PROYECTO DE PVC C-800, INCLUYE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO Y PIE DERECHO FORMADO CON POLIPROPILENO RANDON TIPO 3 CLASE-20, CONEXIONES, ABRAZADERA, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O IMPORTADO DE BANCO CNC CON TAMAÑO NO MAYOR A 10 MM (3/8"), PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR, INCLUYE EL SUMINISTRO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE, CORTE, DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, CORDÓN Y BANQUETA DE ACUERDO A LO EXISTENTE SEGÚN PLANO, DE 19 MM (3/4")Ø, TIPO: SENCILLA; SUPERFICIE DE RODAMIENTO: SI; MATERIAL: CONCRETO HIDRÁULICO,	PZA	86.00	\$ 16,147.19	\$ 1,388,658.34
	FINALES				
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA REPOSICION EN CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO, INCLUYENDO PRUEBA DE LABORATORIO, ESPESOR: 10 CMS, COMENTARIOS: ÁREAS CON ESCALONES DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2	M2	40.15	\$ 1,664.73	\$ 66,838.91
35	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN QUE YA NO SE VA A UTILIZAR MEDIDO EN BANCO, INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD MUNICIPAL QUE CORRESPONDA Y/O HASTA EL LUGAR PARTICULAR CONVENIDO OFICIALMENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROPIETARIO, INCLUYE LOS PAGOS POR DERECHOS A QUE DIERA LUGAR EN CASO DE SER NECESARIOS COMENTARIO: CARGA Y ACARREO CON PENDIENTE Y ESCALONES DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y EXCAVACIÓN EN CARRETILLA O BOTES HASTA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO	M3	87.60	1,864.14	\$ 163,298.66
36	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE DESHECHO DEL DERECHO DE VÍA COMPLETO Y EN EL LUGAR DE TRABAJO, MEDIANTE BARRIDO MANUAL O CON MAQUINARIA: DEL EJE DE TUBERÍA	ML	435.00	\$ 225.62	\$ 98,144.70
37	ELABORACIÓN DE PLANO DE OBRA TERMINADA EN FORMATO ELECTRÓNICO (AUTOCAD) E IMPRESIÓN EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, INCLUYE ARCHIVO EN CD, (DISCO COMPACTO), HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 43,091.05	\$ 43,091.05
38	LEVANTAMIENTO DE LOTES CON NUMERO Y NOMBRE DE USUARIO EN CASO APLIQUE	LOTE	1.00	\$ 47,602.09	\$ 47,602.09
	REGISTRO PARA VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN				
	PRELIMINARES				
39	EJECUCION DE TRAZO Y CONSERVACIÓN DEL POLIGONO.	M2	9.67	\$ 22.67	\$ 219.22
	EXCAVACIÓN				
40	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO NEUMÁTICO DE ZANJAS PARA TUBERÍA, POZOS DE VISITA , CAJAS Y REGISTROS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN TODO TIPO DE MATERIAL CON PROFUNDIDAD DE: 0.00 A 3.00 MTS.	M3	16.44	\$ 5,923.92	\$ 97,389.24
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
41	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO (SEGÚN PLANO), INCLUYENDO CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, ACARREO, CURADO Y VIBRADO PARA: PISO, FIRME, RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; ESPESOR: 15 CMS.; ACABADO: REBOSADO.	M3	1.93	\$ 8,578.09	\$ 16,555.71
42	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO (SEGÚN PLANO), INCLUYENDO CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, ACARREO, CURADO Y VIBRADO PARA: LOSAS, RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C= 250 KG/CM2; ESPESOR: 15 CMS.; GOTERON-NO APLICA	M3	1.84	\$ 8,968.06	\$ 16,501.23
43	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO (SEGÚN PLANO), INCLUYENDO CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, ACARREO, CURADO Y VIBRADO PARA: PEDESTALES, COLUMNAS, CONTRACIMIENTO, CERRAMIENTO, CASTILLOS Y TRABES, RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C= 250 KG/CM2.	M3	0.41	\$ 8,968.06	\$ 3,676.90

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	\$ -	38.00	\$ 142,427.42	2.00	\$ 7,496.18		\$ -
	\$ -	22.00	\$ 87,233.74		\$ -		\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -	2.00	\$ 67,917.10
	\$ -						
	\$ -	38.00	\$ 613,593.22	31.00	\$ 500,562.89	14.00	\$ 226,060.66
	\$ -	40.15	\$ 66,838.91		\$ -	-	\$ -
	\$ -	54.20	\$ 101,036.39	28.80	\$ 53,687.23	4.60	\$ 8,575.04
	\$ -	295.00	\$ 66,557.90	140.00	\$ 31,586.80	-	\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -	1.00	\$ 43,091.05
	\$ -	-	\$ -		\$ -	1.00	\$ 47,602.09
	\$ -	7.88	\$ 178.64		\$ -		\$ -
	\$ -	6.30	\$ 37,320.70		\$ -		\$ -
	\$ -	1.58	\$ 13,553.38		\$ -		\$ -
	\$ -	1.48	\$ 13,272.73		\$ -		\$ -
	\$ -	0.35	\$ 3,138.82		\$ -		\$ -

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00
8.00	31,721.36
40.00	71,584.00
0.00	0.00
3.00	48,441.57
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1.79	40.58
10.14	60,068.54
0.35	3,002.33
0.36	3,228.50
0.06	538.08

[illegible]

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE
103.16	386,652.96
22.00	87,233.74
0.00	0.00
5.00	169,792.75
83.00	1,340,216.77
138.40	230,398.63
89.72	167,250.64
503.64	113,630.65
1.00	43,091.05
1.00	47,602.09
7.88	178.64
6.30	37,320.70
1.58	13,553.38
1.48	13,272.73
0.35	3,138.82

OPERADS
0.00 83.00
-2025-
FAISMUN / FAMO 33



14 de 16

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-07/25-CP
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (ETAPA 1). LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 12.802.094.23
ANTICIPO: 3.840.628.27

FECHA DE INICIO: 01-oct-25
FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 2.390.010.63

CONTRATISTA: HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
44	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2, INCLUYENDO EL ACERO DE REFUERZO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. COMENTARIOS: VARILLAS 1/2"Ø Y ESTRIBOS ALAMBRO 1/4"Ø EN VIGA DE DESPLANTE, CERRAMIENTO Y VIGA SUPERIOR, VARILLA 1/2"Ø EN PISO DE CAJA Y LOSA	KG	573.00	\$ 53.64	\$ 30,735.72
45	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE LADRILLO ROCA ROJA DE 20 CM DE ESPESOR ACABADO EMBOQUILLADO.	M2	21.05	\$ 2,185.87	\$ 46,012.56
46	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ZARPEO Y AFINADO PARA PROTECCIÓN INTERIOR Y/O EXTERIOR, INCLUYENDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL MORTERO TIPO SIKA O SIMILAR DE: MURO: ESPESOR DE ZARPEO: 1.5 CM	M2	21.05	\$ 382.54	\$ 8,052.47
47	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ZARPEO Y AFINADO PARA PROTECCIÓN INTERIOR Y/O EXTERIOR, INCLUYENDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL MORTERO TIPO SIKA O SIMILAR DE: LOSA: ESPESOR DE ZARPEO: 1.5 CM	M2	7.04	\$ 382.54	\$ 2,693.08
HERRERÍA					
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE HIERRO DUCTIL SEGÚN LA NORMA ANSI/AWWA-C153/A 2153, ANSI/AWWA-C110/A 21.10, PARA 250 LBS./PULG.2. INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL MATERIAL PUESTO EN LA OBRA DE MARCO Y TAPA: 70 CM X 70 CM	PZA	3.00	\$ 26,717.42	\$ 80,152.26
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALONES DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO (ASTM C-478-97). MARCA AUTORIZADA POR S.A.D.M. I.P.D.	PZA	6.00	\$ 370.46	\$ 2,222.76
CONCRETO HIDRÁULICO					
50	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO (SEGÚN PLANO), INCLUYENDO CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, ACARREO, CURADO Y VIBRADO PARA: ATRAQUES RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	M3	0.30	\$ 14,884.98	\$ 4,465.49
RELLENO, RETIRO FINALES					
51	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN QUE YA NO SE VA A UTILIZAR MEDIDO EN BANCO, INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD MUNICIPAL QUE CORRESPONDA Y/O HASTA EL LUGAR PARTICULAR CONVENIDO OFICIALMENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROPIETARIO, INCLUYE LOS PAGOS POR DERECHOS A QUE DIERA LUGAR EN CASO DE SER NECESARIOS.	M3	16.44	\$ 1,864.14	\$ 30,646.46
52	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION DE LA SUPERFICIE, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA, ACABADO REBOSADO, CURADO, MATERIALES, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	57.60	\$ 1,117.26	\$ 64,354.18
53	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE DESHECHO DEL DERECHO DE VÍA COMPLETO Y EN EL LUGAR DE TRABAJO, MEDIANTE BARRIDO MANUAL O CON MAQUINARIA DEL POLÍGONO.	M2	9.67	\$ 109.00	\$ 1,054.03

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	\$ -	360.05	\$ 19,313.08		\$ -		\$ -
	\$ -	18.13	\$ 39,629.82		\$ -		\$ -
	\$ -	18.13	\$ 6,935.45		\$ -		\$ -
	\$ -	-	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	1.00	\$ 26,717.42		\$ -		\$ -
	\$ -	5.00	\$ 1,852.30		\$ -		\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE
212.95	11,422.64
2.92	6,382.74
2.92	1,117.02
7.04	2,693.08
2.00	53,434.84
1.00	370.46
0.30	4,465.49
16.44	30,646.46
57.60	64,354.18
9.67	1,054.03

ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE
360.05	19,313.08
18.13	39,629.82
18.13	6,935.45
0.00	0.00
1.00	26,717.42
5.00	1,852.30
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

SUB-TOTAL	11,036,288.13
I.V.A.	1,765,806.10
TOTAL	12,802,094.23

SUB-TOTAL 1	3,036,146.58
AMORTIZ.	910,843.97
SUB-TOTAL 1	2,125,302.61
I.V.A.	340,048.42
TOTAL	2,465,351.03

SUB-TOTAL 1	4,273,791.01
AMORTIZ.	1,282,137.30
SUB-TOTAL 1	2,991,653.71
I.V.A.	478,664.59
TOTAL	3,470,318.30

SUB-TOTAL 1	2,494,290.99
AMORTIZ.	748,287.30
SUB-TOTAL 1	1,746,003.69
I.V.A.	279,360.59
TOTAL	2,025,364.28

SUB-TOTAL 1	477,909.76
AMORTIZ.	0.00
SUB-TOTAL 1	477,909.76
I.V.A.	76,465.56
TOTAL	554,375.32

SUB-TOTAL 1	754,149.78
AMORTIZ.	0.00
SUB-TOTAL 1	754,149.78
I.V.A.	120,663.96
TOTAL	874,813.74

SUB-TOTAL 1	615,795.50
AMORTIZ.	184,738.65
SUB-TOTAL 1	431,056.85
I.V.A.	68,969.10
TOTAL	500,025.95

SUB-TOTAL 1	616,095.26
AMORTIZ.	184,881.62
SUB-TOTAL 1	431,213.64
I.V.A.	68,994.18
TOTAL	500,207.82

SUB-TOTAL 1	1,582,613.01
AMORTIZ.	0.00
SUB-TOTAL 1	1,582,613.01
I.V.A.	253,218.08
TOTAL	1,835,831.09

SUB-TOTAL 1	13,096,642.12
AMORTIZ.	0.00
SUB-TOTAL 1	13,096,642.12
I.V.A.	2,095,462.74
TOTAL	15,192,104.86

RESUMEN

ESTIMACION 1	3,036,146.58
ESTIMACION 2	4,273,791.01
ESTIMACION 3	2,494,290.99
ESTIMACION 4	477,909.76
ADITIVA 1	615,795.50
ADITIVA 2	616,095.26
ADITIVA 3	1,582,613.01
SUB-TOTAL	13,096,642.12
I.V.A.	2,095,462.74
TOTAL	15,192,104.86
ADITIVAS	3,264,824.37
DEDUCTIVAS	874,813.74
MONTO DE CONVENIO	2,390,010.63
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	12,802,094.23
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	15,192,104.86
TOTAL AMORTIZADO	3,840,628.27
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 01/10/25
FECHA REAL DE TERMINO: 20/12/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/10/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 20/12/25

ING. JORGE VILLARREAL RAMIREZ
RESIDENTE DE LA OBRA

ING. SABAS GUERRA ESPINOSA
SUPERVISOR

FINIQUITO FIRMADO EL DÍA : 20 DE DICIEMBRE 2025
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

OPERADO

-2025-

FAISMUN / RAMO 33

15 de 16