

CONTRATO: SOP-MTY-RP-17/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF "CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA", UBICADO EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 5,649,468.10
ANTICIPO: 1,694,840.43

FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 722,039.63

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	PRELIMINARES																										
1	TRAZO Y NIVELACION PARA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACION DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA A DISPOSICION DE LA SUPERVISION DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	605.30	\$ 25.30	\$ 15,314.09	605.30	\$ 15,314.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	54.30	1,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			659.60	16,687.88
2	DESPALME Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO HASTA 15 CM. INCLUYE: EQUIPOS, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	80.20	\$ 89.06	\$ 7,142.61	80.20	\$ 7,142.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.18	39,625.85			737.27	65,661.27
3	CORTE CON DISCO EN PISO, BANQUETA y/o PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE PARA UNIR NUEVO CON VIEJO INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	138.55	\$ 106.72	\$ 14,786.06	0.00	\$ -	17.00	\$ 1,814.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	121.55	12,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17.00	1,814.24
	RETIROS Y DEMOLICIONES																										
	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS DE MADERA EXISTENTES CON RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION EN ANCLAJES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.																										
4	DE 0.90m DE ANCHO X 2.13 m. DE ALTO	PZA	1.00	\$ 757.72	\$ 757.72	1.00	\$ 757.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	757.72
5	DE 0.95m DE ANCHO X 2.13 m. DE ALTO	PZA	2.00	\$ 757.72	\$ 1,515.44	2.00	\$ 1,515.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	1,515.44
6	DE 1.20m DE ANCHO X 2.13 m. DE ALTO	PZA	2.00	\$ 757.72	\$ 1,515.44	2.00	\$ 1,515.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	1,515.44
7	RETIRO DE MARCO Y PUERTA DE MADERA CORREDIZA EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION EN ANCLAJES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA, DE 2.00M X 2.13M DE ALTO	PZA	1.00	\$ 583.23	\$ 583.23	1.00	\$ 583.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	583.23
8	RETIRO DE MARCO Y PUERTA DE EXTERIOR EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION EN ANCLAJES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA, DE 0.95M X 2.13M DE ALTO	PZA	3.00	\$ 583.23	\$ 1,749.69	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,749.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	1,749.69
	DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACION DE PROTECTOR METALICO DE PUERTA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.																										
9	DE 0.95 X 2.20 m.	PZA	3.00	\$ 757.72	\$ 2,273.16	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,273.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	2,273.16
	DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACION DE VENTANAS EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DEL PROTECTOR, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.																										
10	DE 1.80 X 0.80 m.	PZA	7.00	\$ 757.72	\$ 5,304.04	7.00	\$ 5,304.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	5,304.04
11	DE 1.80 X 1.20 m.	PZA	1.00	\$ 757.72	\$ 757.72	1.00	\$ 757.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	757.72
12	RETIRO DE BAÑO CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 757.72	\$ 1,515.44	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,515.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	2.00	1,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	3,030.88
13	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 16 CMS ESP. Y 1.45 M DE ALTURA, ACABADO COMUN, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION PARA SU RETIRO A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA CON LOS TRABAJOS SIGUIENTES, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	48.10	\$ 300.89	\$ 14,472.81	43.36	\$ 13,046.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.74	1,426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.36	13,046.59
14	DESMONTAJE Y RETIRO DE TARJA, INCLUYE: DESINSTALACION DE LLAVES, ACCESORIOS, DEMOLICION DE MUROS, ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 583.23	\$ 583.23	1.00	\$ 583.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	583.23
15	DESCONEXION Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE LAVADO EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE: ANDAMIOS, DESCONECION ELECTRICA, RETIRO DE CABLEADO, EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,864.42	\$ 3,728.84	2.00	\$ 3,728.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	3,728.84
16	DESCONEXION Y DESMONTAJE DE VENTILADOR DE EXTRACCION EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE: ANDAMIOS, DESCONECION ELECTRICA, RETIRO DE CABLEADO, EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,864.42	\$ 3,728.84	2.00	\$ 3,728.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	3,728.84
17	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DEL INTERIOR HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	23.55	\$ 413.90	\$ 9,747.35	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.55	9,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
18	DESCONEXION Y DESMONTAJE DE LAMPARAS DE ILUMINACION EXISTENTES SIN RECUPERACION. INCLUYE: DESCABLEADO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	\$ 523.43	\$ 3,140.58	6.00	\$ 3,140.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.00	3,140.58
19	DESCONEXION Y DESMONTAJE DE ROSETA CERAMICA, CON VIO SIN FOCO, INCLUYE: DESCABLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 174.47	\$ 174.47	1.00	\$ 174.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	174.47
20	RETIRO DE PLAFOND SIN RECUPERACION INCLUYE: RETIRO DE ANCLAJES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	59.25	\$ 139.58	\$ 8,270.12	30.13	\$ 4,205.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	29.12	4,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.13	4,205.55
21	PIKADO DE MUROS EXTERIORES (ZARPEO Y AFINE), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	339.45	\$ 122.02	\$ 41,419.69	264.75	\$ 32,304.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	74.70	9,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			264.75	32,304.80
22	PIKADO DE MUROS INTERIORES Y CIELO (YESO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	521.95	\$ 137.34	\$ 71,684.61	191.76	\$ 26,336.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	330.19	45,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			191.76	26,336.32
23	CANCELACION DE DESCARGA SANITARIA EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 626.06	\$ 626.06	1.00	\$ 626.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	626.06
24	CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 600.41	\$ 600.41	1.00	\$ 600.41	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	600.41
25	DEMOLICION DE ANDADOR DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS.	M2	15.40	\$ 297.68	\$ 4,584.27	7.80	\$ 2,321.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.60	2,262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.80	2,321.90
26	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EXISTENTE (INCLUYE: EMPASTADO) INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS.	M2	190.60	\$ 207.82	\$ 39,610.49	172.58	\$ 35,865.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.02	3,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172.58	35,865.58
27	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS.	M2	20.65	\$ 297.68	\$ 6,147.09	20.65	\$ 6,147.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	23.91	7,117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44.56	13,264.52
28	DESMANTELIAMIENTO Y RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE HASTA 3.00 m. DE ALTURA INCLUYE: RETIRO DE 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS, DEMOLICION DE DALA DE ARRANQUE EN CASO DE TENERLA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	113.95	\$ 305.05	\$ 34,760.45	103.00	\$ 31,420.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.95	3,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103.00	31,420.15
29	RETIRO DE PUERTA DOBLE A BASE DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 4.00M DE LARGO Y HASTA 3.00M DE ALTO INCLUYE: DEMOLICION DE GUARNICION DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PZA	1.00	\$ 1,220.14	\$ 1,220.14	1.00	\$ 1,220.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1,220.14
30	RETIRO DE PUERTA SENCILLA A BASE DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 1.20M DE LARGO Y HASTA 3.00M DE ALTO INCLUYE: DEMOLICION DE GUARNICION DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PZA	1.00	\$ 915.12	\$ 915.12	1.00	\$ 915.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	915.12
31	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	60.30	\$ 592.55	\$ 35,730.77	52.33	\$ 31,008.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.97	\$ 4,722.62	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10	35,019.71			119.40	70,750.47

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-17/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF "CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA", UBICADO EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 5,649,468.10
 ANTICIPO: 1,694,840.43

FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 722,039.63

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
32	EXCAVACIONES EXCAVACIÓN PARA DALA DE DESPLANTE, A MANO Y/O MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL DE 0.00 A 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EL ACOMELNAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PEATONAL Y/O VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	2.40	\$	593.70	\$	1,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	ALBAÑILERIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE DALA HECHO A BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VRS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	65.85	\$	745.94	\$	49,120.15	37.35	27,860.86	8.50	6,340.49	0.00	0.00	20.00	14,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	34,201.35	
34	COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, HASTA 3.50 m. DE ALTURA, A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M2	147.55	\$	624.72	\$	121,687.44	81.41	67,140.46	22.33	18,416.00	0.00	0.00	43.81	36,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.74	85,556.45	
35	FABRICACIÓN DE CASTILLOS K4 HECHOS A BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON 4 Vrs. # 4 y EST. # 2 @ 15 cm. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	66.00	\$	730.48	\$	48,210.36	0.00	0.00	63.00	46,018.98	0.00	0.00	3.00	2,191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	46,018.98	
36	FABRICACIÓN DE CERRAMIENTO HECHO A BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VRS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	65.85	\$	745.94	\$	49,120.15	0.00	0.00	54.20	40,429.95	0.00	0.00	11.65	8,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	40,429.95	
37	EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 3cm. DE ESPESOR, PARA RECIBIR PISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	190.60	\$	455.08	\$	86,738.25	0.00	0.00	167.03	76,012.01	0.00	0.00	23.57	10,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.03	76,012.01	
38	ACABADOS Y PINTURA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPETE DE CAUCHO RECICLADO DE USO RUDEO/PESADO EN ROLLO, EN MEDIDA ESTANDAR DE 1.22m X 7.60m, X 1/4" DE GROSOR, A BASE DECAUCHO GRANULADO, ANTISTÁTICO, ANTIHONGOS, ANTIBACTERIAL, DE BORDES SIN ACHANAPLAL, ETC. INCLUYE: ADHESIVO PARA TAPETE DE CAUCHO, MATERIALES EXTRA NECESARIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M2	28.30	\$	1,119.68	\$	31,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	27,432.16	3.80	4,254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	27,432.16	
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICO ANTIDERRAPANTE TRAFICO PESADO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA CALIDAD MODELO NOVOLA MARCA INTERCERAMIC, EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, COLOR POR DEFINIR, IGUALANDO EL TONO DEL PISO EXISTENTE. INCLUYE: PICADO DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO PISO SOBRE PISO, BOQUILLA DE 0.5 cm., CORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRABAJO.	M2	190.60	\$	1,098.52	\$	209,377.91	0.00	0.00	167.03	183,485.80	0.00	0.00	23.57	25,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.03	183,485.80	
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICO DE 48 X 9 cm. ANTIDERRAPANTE TRAFICO PESADO DE PRIMERA CALIDAD MODELO NOVOLA MARCA INTERCERAMIC, EQUIVALENTE O DE CALIDAD SUPERIOR SIGUIENDO LAS LINEAS DEL PISO, INCLUYE: ADHESIVO CEMENTO GREST,BOQUILLA DE 0.5 cms.CON CHAPLAN DEL MISMO COLOR DEL LECHEREO, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	208.10	\$	309.35	\$	64,375.74	0.00	0.00	160.75	49,728.01	0.00	0.00	47.35	14,647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.75	49,728.01	
41	ZARPEO Y AFINE EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO ARENA CEMENTO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	339.45	\$	455.24	\$	154,531.22	0.00	0.00	264.75	120,524.79	0.00	0.00	74.70	34,006.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.75	120,524.79	
42	APLANADO DE YESO ACABADO MUESTREADO EN MUROS INTERIORES Y CIELO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M2	692.35	\$	376.06	\$	260,365.14	0.00	0.00	624.34	234,789.30	0.00	0.00	68.01	25,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.34	234,789.30	
43	PERFILADO DE VENTANAS A BASE DE APLANADO DE ZARPEO Y AFINE , INCLUYE, TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	43.60	\$	243.79	\$	10,629.24	0.00	0.00	39.60	9,654.08	0.00	0.00	4.00	975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	9,654.08	
44	PERFILADO DE VENTANAS A BASE DE APLANADO DE YESO, INCLUYE, TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	43.60	\$	220.74	\$	9,624.26	0.00	0.00	39.60	8,741.30	0.00	0.00	4.00	882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	8,741.30	
45	PERFILADO DE PUERTAS A BASE DE APLANADO DE YESO , INCLUYE, TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	91.75	\$	220.74	\$	20,252.90	0.00	0.00	48.85	10,783.15	0.00	0.00	42.90	9,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85	10,783.15	
46	PERFILADO DE PUERTAS A BASE DE APLANADO De ZARPEO Y AFINE, INCLUYE, TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.50	\$	243.79	\$	2,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	2,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA INTERIOR, TIPO MULTITONO BEREL O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINÍLICO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO.	M2	692.35	\$	118.55	\$	82,078.09	0.00	0.00	624.34	74,015.51	0.00	0.00	68.01	8,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.34	74,015.51	
48	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EXTERIOR, TIPO MULTITONO BEREL O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINÍLICO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO.	M2	297.35	\$	118.55	\$	35,250.84	0.00	0.00	264.75	31,386.11	0.00	0.00	32.60	3,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.75	31,386.11	
49	PLAFÓN ARMSTRONG DE 61 X 61, MODELO "SECOND LOOK II" O SIMILAR CON SUSPENSIÓN METÁLICA ACABADO PINTURA DE ESMALTE SISTEMA BEVELD REGULAR ESPOSED DE 5/16" (LÍNEA DE SOMBRA); INCLUYE: ALTURA DE MONTAJE 2.70 m. ALAMBRES DE SUECIÓN EN AMBOS SENTIDOS , SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M2	286.80	\$	1,932.66	\$	554,286.89	0.00	0.00	200.15	386,821.90	86.65	167,464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	30,729.29	0.00	0.00	0.00	302.70	585,016.18	
50	PLAFÓN ARMSTRONG DE 61 X 61, RESISTENTE A LA HUMEDAD CON SUSPENSIÓN METÁLICA INCLUYE: ALTURA DE MONTAJE 2.70 M. ALAMBRES DE SUECIÓN A NO MAS DE 1.00 m. EN AMBOS SENTIDOS , SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. (Área de baños, cocina)	M2	78.90	\$	1,956.85	\$	154,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90	154,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	FACHADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" FORRADA CON DUROCK (1 PARA INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES, CANAL DE AMARRE, POSTE DE 6mm, LIJADO DE SUPERFICIE, PASTA REDIMIX, TORNILLERÍA, CINTA, SUECIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	48.30	\$	2,396.26	\$	115,739.36	0.00	0.00	48.30	115,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	57,270.61	0.00	0.00	0.00	72.20	173,009.97	
52	ZARPEO RUSTICO EN MURO DE DUROCK CON MORTERO ARENA CEMENTO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	48.30	\$	587.40	\$	28,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	28,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	SUMINISTRO Y ROTULACIÓN DE LETRERO EXTERIOR "CUARTEL GENERAL DE LA POLICIA DE MONTERREY" SEGÚN DISEÑO DE 1.90 X 0.70 m. SOBRE MURO DE BLOCK INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$	19,820.97	\$	19,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	ESCUDO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, TIPO MULTITONO BEREL O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINÍLICO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECANICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO	PZA	1.00	\$	8,159.30	\$	8,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL	PZA	1.00	\$	8,159.30	\$	8,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, TIPO MULTITONO BEREL O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINÍLICO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECANICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO	M2	70.90	\$	118.55	\$	8,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	8,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	154.12	0.00	0.00	0.00	72.20	8,559.31	
57	INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALIDA ELÉCTRICA DE CIELO A BASE DE TUBERÍA DE PVC VERDE 1/2" Y/O 1", CABLE CAL. 12, CODO, CONECTORES, CAJAS, REGISTROS,ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	71.00	\$	1,143.39	\$	81,180.69	0.00	0.00	71.00	81,180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	81,180.69	
58	PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALIDAS DE CONTACTOS 110 DOBLES Y/O SENCILLOS POLARIZADOS CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" EN MURO , PISO Y CIELO INCLUYE: MATERIALES, CAJAS, CABLEADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SAL	60.00	\$	1,059.07	\$	63,544.20	0.00	0.00	60.00	63,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	63,544.20	
59	PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALIDAS DE CONTACTOS 110 DOBLES PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA POLARIZADOS CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" EN MURO , PISO Y CIELO INCLUYE: MATERIALES, CAJAS, CABLEADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SAL	5.00	\$	1,059.07	\$	5,295.35	0.00	0.00	5.00	5,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5,295.35	
60	PREPARACIONES PARA INSTALACION ELÉCTRICA Y SALIDA PARA APAGADORES SENCILLOS Y/O DOBLES CON POLIDUCTO NARANJA 1/2", INCLUYE MATERIALES, CAJAS, CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	17.00	\$	1,059.07	\$	18,004.19	0.00	0.00	17.00	18,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18,004.19	
61	PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALIDAS DE CONTACTOS 220 DOBLES Y/O SENCILLOS POLARIZADOS CON TUBERÍA PVC VERDE DE 1/2" EN MURO , PISO Y CIELO INCLUYE: MATERIALES, CAJAS, CABLEADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	10.00	\$	951.30	\$	9,513.00	0.00	0.00	10.00	9,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9,513.00	
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA DE 15 AMP. 127 V CON CORRIENTE NORMAL, MARCA VERSALITA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO; INCLUYE: TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (PARA LAMPARAS DE	PZA	5.00	\$	434.91	\$	2,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,174.55	
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA DE 15 AMP. 127 V CON CORRIENTE NORMAL, MARCA VERSALITA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO; INCLUYE: TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	60.00	\$	460.58	\$	27,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	27,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	27,634.80	
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO Y/O DOBLE MARCA VERSALITA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	17.00	\$	441.33	\$	7,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	7,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	7,502.61	
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG, TIPO THW-LS 90° MARCA CONDUCTORES MONTERREY, VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	503.95	\$	51.06	\$	25,731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	503.95	25,731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.35	69,102.05	0.00	0.00	0.00	1,857.30	94,833.74	
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 16 AWG TIPO THW-LS 89° TIPO VIAKON, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	607.40	\$	55.08	\$	33,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	607.40	33,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.60	60,246.42	0.00	0.00	0.00	1,701.00	93,708.09	

HOPE: 25 DE: 90

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-17/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF "CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA", UBICADO EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 5,649,468.10
ANTICIPO: 1,694,840.43

CONTRATISTA SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 722,039.63

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 00-12 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE, INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1x 15 AMPS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA INC	PZA	1.00	\$	9,006.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1.00	9,006.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
SUB ESTACIÓN																												
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA. 13200/220/127 V. MCA. PROLEC O EQUIVALENTE INCLUYE: POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, CABLE DE COBRE CAL # 350 KCM, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP, ESTRUCTURA, PROTECCIÓN, ACCESORIOS, TRÁMITES ANTE C.F.E, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, CONECCIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	430,993.47	\$	-	\$	430,993.47	\$	-	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	430,993.47	
ILUMINACIÓN																												
69	LUMINARIO ECOLOGY LIGHTING LEDS, INTERIOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER EN FALSO PLAFOND, DE 61 X 61 cm. PANEL LED FLAT, MODELO "MANTA 1" LUMINARIO FABRICADO EN CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO, ACABADO OPAL BLANCO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ILUMINACION SMD 2835 DE ALTA EFICIENCIA, DE 40 W DE POTENCIA, 120 LEDS, 4,000 LUMENES, T.C. 4,000 K, NW, ÓPTICA 120°, IRC85 MULTIVOLT (90-260V) DRIVER INTEGRADO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IP20, 70,000 HRS. DE VIDA ÚTIL, 5 AÑOS DE GARANTÍA, CERTIFICACIÓN UL, NOM, ANCE, DIM. LARGO: 61 cm. ANCHO: 61 cm. LATURA: 5.45 cm. CAT # CH28-6640-50S/40W/NW/MV MCA. ASTRO LIGHTING SYSTEM, INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	71.00	\$	2,340.40	\$	-	\$	-	\$	166,168.40	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71.00	166,168.40	
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS																												
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA CENTRAL, UNA TINA ACERO INOXIDABLE DE 3 1/2 PULGADAS EMPOTRABLE DE 30x8 CMS X 53.30 CMS MARCA TEKA, EQUIVALENTE O DE CALIDAD SUPERIOR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(COCINA)	PZA	1.00	\$	8,942.08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1.00	8,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
71	INODORO ECOLÓGICO GRADO DE CALIDAD "A" MCA. HELVEX O EQUIVALENTE, MOD. T2F INAGIT ALARGADO COLOR BLANCO ALTURA DE 45 A 50 cm. CON ASIENTO, CON FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE BATERIAS PARA WC DE 32 O 38 mm. INCLUYE: INSTALACION DE FLUXOMETRO ELECTRICO MCA. HELVEX MOD. FB-110-WC-4.8 O EQUIVALENTE, SUMINISTRO, CONEXIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA (MINUSVALIDOS)	PZA	2.00	\$	23,631.64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	2.00	47,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO O SUEJION HORIZONTAL PARA WC MCA. BOBRICK MOD. B-6806 X 38, DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO MEDIDA DE 36" (915 mm.) DE LARGO, DIAMETRO DE 1 1/2" (38 mm.) COLOCADA A UNA LATURA DE 90 cm. CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$	1,975.71	\$	-	\$	-	\$	3,951.42	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	3,951.42	
73	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO O SUEJION HORIZONTAL PARA WC DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO MEDIDA DE 24" (610 mm.) DE LARGO, DIAMETRO DE 1 1/2" (38 mm.) COLOCADA A UNA LATURA DE 90 cm. CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$	1,783.27	\$	-	\$	-	\$	3,566.54	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	3,566.54	
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO O SUEJION INCLINADA A 45° PARA WC DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO MEDIDA DE 12" (305 mm.) DE LARGO, DIAMETRO DE 1 1/2" (38 mm.) COLOCADA A UNA LATURA DE 90 cm. A LA PARTE INFERIOR DE LA BARRA CON RESPECTO AL NIVEL DEL PISO INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$	1,462.54	\$	-	\$	-	\$	2,925.08	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	2,925.08	
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA 4" PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. ANTARES HM-14, ACABADO CROMO INCLUYE: DESAGUE DE REJILLA, CONEXIÓN, HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	5,444.78	\$	-	\$	-	\$	10,889.56	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	10,889.56	
76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MCA. JOFEL MOD. AITANA H-LUX DJ70010 O SIMILAR BLANCO INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	759.50	\$	-	\$	-	\$	1,519.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	1,519.00	
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA. JOFEL TWIN 61400 MOD. PH61400 O SIMILAR BLANCO INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	862.13	\$	-	\$	-	\$	1,724.26	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	3,448.52	
78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MCA. JOFEL MOD. T-600 AZUL DT33001 O SIMILAR CROMADO INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	926.27	\$	-	\$	-	\$	1,852.54	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	1,852.54	
79	SALIDA SANITARIA (mini split) CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 1/2" MCA DURALON O SIMILAR, INCLUYE: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CONEXIONES, RESANES EN MUROS Y/O FIRME, MATERIALES, ACARREOS, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	10.00	\$	892.29	\$	-	\$	-	\$	8,922.90	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.00	8,922.90	
80	SUMINISTRO, HABILITADO Y TENDIDO DE TUBERIA DE GAS DE COBRE TIPO "L" DE 1/2" INCLUYE: CONEXIÓN A TANQUE ESTACIONARIO, RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE ESMALTE EN COLOR AMARILLO, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA PUESTA EN USO Y MANO DE OBRA.	ML	19.02	\$	373.40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	19.02	7,102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS MCA. SANIMODUL O SIMILARES DE 1.80 m. DE ALTO ACABADO ESMALTADO INCLUYE: INSTALACION, HERRAJES, CERRADURAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA																										0.00	0.00
AREA: BAÑOS MUJERES														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
82	PILAISTRA PARED (0.27 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	4,251.43	\$	-	\$	-	\$	4,251.43	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	4,251.43	
83	PILAISTRA (0.22 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	3,510.78	\$	-	\$	-	\$	3,510.78	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	3,510.78	
84	PANEL LATERAL (1.73 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	27,634.17	\$	-	\$	-	\$	27,634.17	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	27,634.17	
85	PANEL TRASERO (1.10 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	17,587.41	\$	-	\$	-	\$	17,587.41	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	17,587.41	
86	PUERTA (0.61 X 1.50 M)	PZA	1.00	\$	9,778.23	\$	-	\$	-	\$	9,778.23	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	9,778.23	
87	PUERTA (1.20 X 1.50 M)	PZA	1.00	\$	19,131.34	\$	-	\$	-	\$	19,131.34	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	19,131.34	
AREA: BAÑOS HOMBRRES														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
88	PILAISTRA PARED (0.27 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	4,251.43	\$	-	\$	-	\$	4,251.43	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	4,251.43	
89	PILAISTRA (0.22 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	3,510.78	\$	-	\$	-	\$	3,510.78	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	3,510.78	
90	PANEL LATERAL (1.73 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	27,634.17	\$	-	\$	-	\$	27,634.17	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	27,634.17	
91	PANEL TRASERO (1.10 X 1.50 m.)	PZA	1.00	\$	17,587.41	\$	-	\$	-	\$	17,587.41	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1		

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-17/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF "CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA", UBICADO EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 5,649,468.10
ANTICIPO: 1,694,840.43

CONTRATISTA: SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 722,039.63

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO EN VENTANAS DE ALUMINIO A BASE DE TUBO DE 2" CED. 40 Y PTR DE 2" X 2" (como marco) CON SEPARACION DE 15 cm. ENTRE TUBOS, REFUERZO HORIZONTAL INTERMEDIO DE SOLERA PERFORADA DE 2" DE ANCHO 3/8" DE ESPESOR ANCLADA CON TAQUETE EXPANSOR PARA TORNILLO DE 3/8"x21/2" CABEZA HEXAGONAL INCLUYE: TELA METALICA (ROMBOS), MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PULIDO,FONDO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO A DOS MANOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS PARA ANCLAJE, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.																										
104	DE 1.80 X 0.60 m.	PZA	7.00	\$	6,736.70									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	47,156.90
105	DE 1.80 X 1.20 m.	PZA	1.00	\$	11,728.59									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	11,728.59
	INSTALACIONES ESPECIALES																										
106	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE EVACUACION CON LA LAYENDA "RUTA DE EVACUACION" DE DIMENSIONES PROPORCIONADAS POR EL PROVEEDOR INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	5.00		\$ 2,429.89									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	9,719.56
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA USO INTERIOR CON MONTAJE SOBRE PARED Y/O TECHO CON LAMPARA FLUORESCENTE EN COLOR BLANCO INCLUYE: CONEXIÓN, RANURAS, SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	5.00		\$ 5,362.67									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	26,813.35
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE 4" MCA. ESTEVEZ MOD. 2504, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES NECESARIO., EQUIPO, CONEXIÓN A SISTEMA ELÉCTRICO, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00		\$ 4,054.09									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	12,162.27
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 CONTRA INCENDIO; INCLUYENDO: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$ 11,135.86									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,135.86			2.00	22,271.72
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA "EXTINTOR" A BASE TROVICEL 3 MM, ROTULADO EN VINIL RECORADO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE, SUMINISTRADO CON CINTA DOBLE CARA INDUSTRIAL PARA INSTALAR A RAZ DE PARED INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$ 1,247.01									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,247.01			2.00	2,494.02
111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTORES DE HUMO MCA. STEREN O EQUIVALENTE MOD. ALA-HUM FUNCION A BASE DE BATERIA ALCALINA DE 9 V, ZUMBADOR INTEGRADO Y BOTON LED INDICADOR, NIVEL DE SONIDO DE 85 db A UNA DISTANCIA DE 3.00 m. INCLUYE: INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	5.00		\$ 3,117.55									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	15,587.75
	AIRE ACONDICIONADO																										
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 1.6 TONELADAS CON CALEFACCION ELECTRICA (TECNOLOGIA INVERTER) TIPO PISO TECHO MARCA CARRIER O SIMILAR VOLTAJE DE OPERACION 230V/60 INCLUYE: TUBERIA DE REFRIGERACION HASTA 6.00 m. DE DISTANCIA, TUBERIA DE DRENAJE PVC 1" HASTA 5.00 m., RANURAS EN MURO PARA OCULTAR TUBERIAS, RESANES, MONTAJE Y SOPORTERIA DE EVAPORADOR, AISLAMIENTO DE TUBERIAS, INTERCONEXION ELECTRICA Y A DRENAJE, CABLEADO DE CONTROL, ARRANQUE, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00		\$ 17,985.18									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	17,985.18
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS CON CALEFACCION ELECTRICA (TECNOLOGIA INVERTER) TIPO PISO TECHO MARCA CARRIER O SIMILAR VOLTAJE DE OPERACION 230V/60 INCLUYE: TUBERIA DE REFRIGERACION HASTA 6.00 m. DE DISTANCIA, TUBERIA DE DRENAJE PVC 1" HASTA 5.00 m., RANURAS EN MURO PARA OCULTAR TUBERIAS, RESANES, MONTAJE Y SOPORTERIA DE EVAPORADOR, AISLAMIENTO DE TUBERIAS, INTERCONEXION ELECTRICA Y A DRENAJE, CABLEADO DE CONTROL, ARRANQUE, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7.00		\$ 33,662.64									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	235,638.48
114	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 3.0 TONELADAS CON CALEFACCION ELECTRICA (TECNOLOGIA INVERTER) TIPO PISO TECHO MARCA CARRIER O SIMILAR VOLTAJE DE OPERACION 230V/60 INCLUYE: TUBERIA DE REFRIGERACION HASTA 6.00 m. DE DISTANCIA, TUBERIA DE DRENAJE PVC 1" HASTA 5.00 m., RANURAS EN MURO PARA OCULTAR TUBERIAS, RESANES, MONTAJE Y SOPORTERIA DE EVAPORADOR, AISLAMIENTO DE TUBERIAS, INTERCONEXION ELECTRICA Y A DRENAJE, CABLEADO DE CONTROL, ARRANQUE, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00		\$ 42,001.69									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	84,003.38
115	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METÁLICAS TIPO TECHO PARA UNIDADES DE CONDENSACION EXTERIORES FABRICADAS EN ANGULO DE 1/2", ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIORES, PARA SOPORTE DE LOS EQUIPOS DE CONDENSACION EXTERIORES INCLUYE: REJA METALICA DE PROTECCION CONTRA BANDALISMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00		\$ 5,992.59									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.00	59,925.90
	VARIOS																										
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIANA EN TELA 100% POLIESTER, DE 1.94 CM DE ALTO, COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, CONFECCIONADA POR TRES ELEMENTOS, DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA TERMOPLÁSTICA Y UNA CAPA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA ANTIBACTERIANA, RETARDANTE DE FLAMA, ANTI MOHO, CON PUNTOS DE TENSION REFORZADO, CON MALLA DE NYLON EN LA PARTE SUPERIOR CON ORIFICIOS DE 1/2", INCLUYE:RIEL PARA MONTAR A PLAFÓN DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO, RIELES RECTOS O CURVOS SEGÚN DISEÑO EN MEDIDA DE 11/2" X1, CON UNIONES DEL MISMO MATERIAL,TAPA LATERAL PARA EL RIEL DE PVC BLANCO, CORREDERAS O CARRETILLAS CON GANCHO DE METAL CROMADO CON RUEDAS DE NYLON RIGIDAS, AUTO DESLIZABLES, GANCHO DE METAL CROMADO, GANCHO EN NYLON RIDIGO DE ALTA RESISTENCIA AUTO DESLIZABLE CON BASTON CENTRAL INDEPENDIENTE PARA SU MEJOR DESPLAZAMIENTO Y MAYOR RESISTENCIA; ADEMAS INCLUYE: MATERIALES EXTRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	9.25		\$ 8,385.94									0.95	8,916.64			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.30	77,903.30
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE LATÓN ANTIGUO PARA PUERTAS DE MADERA DE CAOBA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	17.00		\$ 933.97									2.00	1,867.94			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	14,009.55
	SEÑALAMIENTO INDICATIVO CON EL LOGOTIPO INDICATIVO DE GENERO DE DIMENSIONES PROPORCIONADAS POR EL PROVEEDOR PARA COLOCARSE EN MUROS Y/O PUERTAS INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA (ENTRADA DE BAÑOS)													0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1,375.30
118	MUJER	PZA	1.00		\$ 1,375.30									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1,375.30
119	HOMBRE	PZA	1.00		\$ 1,375.30									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1,375.30
	VOZ Y DATOS																										
120	SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE PVC DE 2" EN MUROS EXISTENTES, CANALETA DE DOS VIAS, CAJAS DE REGISTRO MCA. THROSMAN O EQUIVALENTE, INCLUYE: INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO RECTANGULAR DE 4X2" CON TAPA, COPLES, CODOS, CONDULET, ALINEACIÓN, FIJACIÓN CON CANALETA DE DOS VIAS, DOBLECES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	5.00		\$ 2,812.21									2.00	5,624.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	8,436.63
121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA ACOMETIDA DE COMPAÑIA DE INTERNET A ELEGIR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		\$ 5,606.46									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	5,606.46
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO METALICO PARA NODOS DE TELEFONIA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00		\$ 5,863.05									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	17,589.15
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CCTV CON TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" Ø. INCLUYE: CAJA FS RECTANGULAR DE 4X2" CON TAPA, COPLES, CODOS, CONDULET, ALINEACIÓN, FIJACIÓN CON UNICANAL 1", DOBLECES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00		\$ 1,349.64									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	6,748.20
124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1", INCLUYE: CODOS, COPLES, ENCOFRADO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 EN UNA SECCIÓN DE 20X20 CM., PASOS, RESANES, EXCAVACIÓN DE 30X40 CM., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	33.45		\$ 247.66									3.45	854.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.00	7,429.80
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 2", INCLUYE: CODOS, COPLES, ENCOFRADO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 EN UNA SECCIÓN DE 20X20 CM., PASOS, RESANES, EXCAVACIÓN DE 30X40 CM., RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	9.75		\$ 274.60									0.00	0.00			0.00	0.00	13.75	3,775.75	0.00	0.00			23.50	6,453.10
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA DE SOBREPONER TIPO HIMEL PARA CÁMARAS DE 30X30X16 CM. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		\$ 4,926.48									0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	4,926.48

Hoja: 87 OF: 90

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-17/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF "CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA". UBICADO EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 5,649,468.10
 ANTICIPO: 1,694,840.43

CONTRATISTA: SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 722,039.63

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
127	EXTERIOR CIMBRA ARMADO Y COLADO DE RAMPA DE 10 CMS. DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO Fc=150 kg/cm ² HECHO EN OBRA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADOR Y VOLTEADOR, JUNTAS A CADA 6.00 m MÁXIMO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EMPATES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.75	\$ 960.72	\$ 18,013.50
128	FABRICACIÓN DE SARDINEL HECHO A BASE DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 10 X 20 CMS, ARMADO CON 2 VS. DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO. 2 @ 20 CMS, ANCLADA A PUENTE EXISTENTE CON VRS. No. 3 @ 30 cm. EN FORMA VERTICAL. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	18.80	\$ 694.78	\$ 13,061.86
129	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ALTURA, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA f _c = 150 KG/CM T.M.A 3/4" CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN @ 2 M Y JUNTAS DE EXPANSIÓN, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 10/10. ACABADO FLOTEADO INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	42.55	\$ 957.78	\$ 40,753.54
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDE SEPARADOR DE PLÁSTICO (ORILLERA) PARA DIVIDIR ZONAS DE DIFERENTES SUSTRATOS Y PLANTAS, HECHO DE MATERIAL POLIETILENO ALARGADO DE COLOR NEGRO, TERMINADO EN MATERIAL UV PARA PREVENIR LA PÉRDIDA DEL COLOR, INCLUYE: CONECTORES "C" DE 8" PARA SU INSTALACIÓN, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	24.25	\$ 185.51	\$ 4,498.62
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULCH DE CORTEZA DE PINO EN COLOR NATURAL (TRITURADO DE MADERA) TIPO MANTILLO, EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR SOBRE TERRENO COMPACTADO Y DENTRO DE ÁREA DELIMITADA CON CORDÓN DE CONCRETO, INCLUYE DESPALME Y LIMPIEZA PARA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO DE TELA ANTI HIERBA COMO FONDO PARA EL TRITURADO DE MADERA, DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL ÁREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.40	\$ 341.64	\$ 15,510.46
132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULCH DE CORTEZA DE PINO EN COLOR CAFÉ (TRITURADO DE MADERA) TIPO MANTILLO, EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR SOBRE TERRENO COMPACTADO Y DENTRO DE ÁREA DELIMITADA CON CORDÓN DE CONCRETO, INCLUYE DESPALME Y LIMPIEZA PARA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO DE TELA ANTI HIERBA COMO FONDO PARA EL TRITURADO DE MADERA, DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL ÁREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.90	\$ 341.64	\$ 9,190.12
133	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CICLONICA CAL. 11.5 GALV. DE 2.00 mts. DE ALTURA, CON POSTES DE LINEA STD. 48 mm., DE ARRANQUE 60 mm., BARRA SUPERIOR TUBO 40 mm., INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	113.95	\$ 1,386.85	\$ 158,031.56
134	PUERTA A BASE DE MALLA CICLONICA DE 1" DE APERTURA CAL. 11.5, POSTES DE LINEA STD. 48 mm. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
135	DE 4.00 X 2.00 m.	PZA	1.00	\$ 9,442.40	\$ 9,442.40
136	DE 1.35 X 2.00 m.	PZA	1.00	\$ 5,593.61	\$ 5,593.61
				SUB-TOTAL	722,348.15
				I.V.A.	115,575.70
				TOTAL	837,923.85

NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.00		0.00		0.00		0.00	
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00		0.00		18.60		0.00	
	\$ -		\$ -		\$ 13,061.86		\$ -
0.00		42.55		0.00		0.00	
	\$ -		\$ 40,753.54		\$ -		\$ -
0.00		0.00		0.00		0.00	
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00		0.00		0.00		0.00	
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00		0.00		0.00		0.00	
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00		0.00		0.00		0.00	
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00		105.80		0.00		0.00	
	\$ -		\$ 146,728.73		\$ -		\$ -
0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 9,442.40	0.00	\$ -
0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,593.61	0.00	\$ -
SUB-TOTAL	325,265.42	SUB-TOTAL	2,538,525.29	SUB-TOTAL	1,113,158.24	SUB-TOTAL	165,239.26
AMORTIZ.	97,579.63	AMORTIZ.	761,557.59	AMORTIZ.	333,947.47	AMORTIZ.	92,490.67
SUB-TOTAL	227,685.79	SUB-TOTAL	1,776,967.70	SUB-TOTAL	779,210.77	SUB-TOTAL	72,748.59
I.V.A.	36,429.73	I.V.A.	284,314.83	I.V.A.	124,673.72	I.V.A.	11,639.77
TOTAL	264,115.52	TOTAL	2,061,282.53	TOTAL	903,884.49	TOTAL	84,388.36

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE
18.75	18,013.50
0.00	0.00
0.00	0.00
24.25	4,498.62
45.40	15,510.46
26.90	9,190.12
8.15	11,302.83
0.00	0.00
0.00	0.00
SUB-TOTAL	728,042.91
AMORTIZ.	0.00
SUB-TOTAL	728,042.91
I.V.A.	116,486.87
TOTAL	844,529.78

ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	8,858.45	0.00	0.00
0.00	0.00	185.24	177,419.17	147.64	141,406.64	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	27,184.12	SUB-TOTAL	178,934.61	SUB-TOTAL	378,861.20	SUB-TOTAL	119,865.63
AMORTIZ.	8,155.24	AMORTIZ.	53,680.38	AMORTIZ.	113,658.36	AMORTIZ.	0.00
SUB-TOTAL	19,028.88	SUB-TOTAL	125,254.23	SUB-TOTAL	265,202.84	SUB-TOTAL	119,865.63
I.V.A.	3,044.62	I.V.A.	20,040.68	I.V.A.	42,432.45	I.V.A.	19,178.50
TOTAL	22,073.50	TOTAL	145,294.91	TOTAL	307,635.29	TOTAL	139,044.13

[illegible]

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00
31.55	21,920.31
375.43	359,579.35
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
105.80	146,728.73
1.00	9,442.40
2.00	11,187.22
SUB-TOTAL	4,847,033.76
AMORTIZ	0.00
SUB-TOTAL	4,847,033.76
I.V.A	775,525.40
TOTAL	5,622,559.16

165A.88 DE! 90

CONTRATO: SOP-MTY-RP-17/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF "CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA", UBICADO EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 5,649,468.10
ANTICIPO: 1,694,840.43

FECHA DE TERMINO: 20-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 722,039.63

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CLAVE CONCEPTO	EXTRAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EX 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD DE 32 KG/M3 SOBRE EXTERIOR DE LÁMINA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	59.00	\$ 319.39	\$ 18,844.01
EX 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A BASE DE RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES Y PIGMENTACIÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	374.22	\$ 220.74	\$ 82,605.32
EX 03	DALA DE ARRANQUE PARA FIJACIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 15X20 CON VARILLA DE 3/8, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	105.80	\$ 720.08	\$ 76,184.46
EX 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES METALICOS DE 24" DE DESARROLLO EN LAMINA PINTRO CAL. 24 DE 3.50 MTS PIEZA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 2,979.65	\$ 11,918.60
EX 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO CON CAPACIDAD DE 300 LITROS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 26,711.99	\$ 26,711.99
EX 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO SOBRES ZOCLO DE 2.00 M. DE ALTURA X 5.000 DE ANCHO CON BASTIDOR, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 37,025.20	\$ 74,050.40
EX 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-42 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE.	PZA	1.00	\$ 29,830.72	\$ 29,830.72
EX 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS SENCILLAS 15 AMP MARCA SQUARDE O SIMILAR.	PZA	8.00	\$ 780.66	\$ 6,245.28
EX 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS 2 POLOS 20 AMP MARCA SQUARDE O SIMILAR.	PZA	22.00	\$ 1,602.00	\$ 35,244.00
EX 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE PISO PARA LUMINAR FACHADA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	\$ 2,622.31	\$ 20,978.48
EX 13	APERTURA VANO DE PUERTAS DE ACCESOS PRINCIPALES DE 1.22X2.13 M. INCLUYE: PERFILADO, FILETEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,699.16	\$ 3,398.32
EX 15	INSTALACIÓN DE LINEAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	45.00	\$ 121.50	\$ 5,467.50
EX 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA DOBLE MARCA TEKA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 15,087.30	\$ 15,087.30
EX 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DE LAMINA CAL 18 DE 1.20 ANCHO X 2.10 DE ALTURA, CON BASTIDOR DE PTR CUADRADO CAL. 18, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDAL, MARCO A BASE DE PTR RECTANGULAR CAL. 18 CON 2 BISAGRAS TIPO LIBRO, INCLUYE: CHAPA DE BARRA Y DE PERILLA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 25,850.56	\$ 51,701.12
EX 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	7.09	\$ 1,369.69	\$ 9,852.90
EX 24	PUERTA METALICA DE LAMINA CAL. 18 DE 1.00 DE ANCHO X 2.10 DE ALTURA, CON BASTIDOR A BASE DE PTR CUADRADO CAL.18, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDAL, MARCO A BASE DE PTR RECTANGULAR CAL. 18 CON 2 BISAGRAS TIPO LIBRO, INCLUYE: CHAPA DE BARRA Y DE PERILLA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 21,212.76	\$ 21,212.76
EX 26	PODA DE PALMERAS HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE PODA, EQUIPO DE CORTE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA A LOS TIRADEROS OFICIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 9,299.86	\$ 37,199.44
EX 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 2/0 DE COBRE DE 3 LINEAS, INCLUYE: TUBERIA, COPLES, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	23.50	\$ 257.82	\$ 6,058.77
EX 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE 90 CMS, INCLUYE: ADECUACIÓN PARA SALIDA, FIJACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 10,727.26	\$ 10,727.26
EX 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NEGRA PE-AL-PE, TUBO FLEXIBLE GAS NATURAL LP 3/8" DIAM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	27.50	\$ 153.81	\$ 4,229.78
EX 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE "PUNTO DE REUNION" CON PINTURA BASE ACEITE COLOR VERDE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,888.48	\$ 3,776.96
EX 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE "DISCAPACITADOS" CON PINTURA ESMALTE AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 1,888.48	\$ 9,442.40
EX 35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA GABINETES DE COCINA INTEGRAL CON MEDIDAS DE 82 X 58 CMS, MELAMINA COLOR BLANCO, INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	5.00	\$ 3,199.65	\$ 15,998.25
EX 36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ECOLOGICO GRADO DE CALIDAD "A" MCA. HELVEX O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO CON ASIENTO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA ALTURA MAYOR A LA ESTÁNDAR (ENTRE 43 CM Y 50 CM), "ALTURA CONFORT" DE DOS PIEZAS, INCLUYE: HERRAJES, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	2.00	\$ 18,237.90	\$ 36,475.80
EX 37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ECOLOGICO GRADO DE CALIDAD "A" MCA. HELVEX O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO CON ASIENTO, DE DOS PIEZAS, INCLUYE: HERRAJES, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	2.00	\$ 8,698.30	\$ 17,396.60
EX 38	RETIRO DE ÁRBOL EN ÁREA DE BANQUETA CON ALTURA MAYOR A 2 MTS, INCLUYE: PODA Y CORTE DE RAMAS, CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$ 15,006.90	\$ 15,006.90
SUB-TOTAL					645,645.32
I.V.A.					103,303.25
TOTAL					748,948.57

RESUMEN		
NORMAL 1		325,265.42
NORMAL 2		2,538,525.29
NORMAL 3		1,113,158.24
NORMAL 4		165,239.26
SUB-TOTAL		4,142,188.21
I.V.A.		662,750.11
TOTAL NORMALES=		4,804,938.32
ADITIVA 1		27,184.12
ADITIVA 2		178,934.61
ADITIVA 3		378,861.20
ADITIVA 4		119,865.63
SUB-TOTAL		704,845.56
I.V.A.		112,775.29
TOTAL ADITIVAS=		817,620.85
EXTRA 1		645,645.32
SUB-TOTAL		645,645.32
I.V.A.		103,303.25
TOTAL EXTRAS=		748,948.57
TOTAL		6,371,507.73
ADITIVAS		817,620.85
DEDUCTIVAS		844,529.78
MONTO DE CONVENIO		722,039.63
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		5,649,468.10
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		6,371,507.73
TOTAL AMORTIZADO		1,694,840.43
SALDO POR AMORTIZAR		0.00

NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 2	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 3	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 4	
CANTIDAD	IMPORTE

EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

59.00	18,844.01
-------	-----------

374.22	82,605.32
--------	-----------

105.80	76,184.46
--------	-----------

4.00	11,918.60
------	-----------

1.00	26,711.99
------	-----------

2.00	74,050.40
------	-----------

1.00	29,830.72
------	-----------

8.00	6,245.28
------	----------

22.00	35,244.00
-------	-----------

8.00	20,978.48
------	-----------

2.00	3,398.32
------	----------

45.00	5,467.50
-------	----------

1.00	15,087.30
------	-----------

2.00	51,701.12
------	-----------

7.09	9,852.90
------	----------

1.00	21,212.76
------	-----------

4.00	37,199.44
------	-----------

23.50	6,058.77
-------	----------

1.00	10,727.26
------	-----------

27.50	4,229.78
-------	----------

2.00	3,776.96
------	----------

5.00	9,442.40
------	----------

5.00	15,998.25
------	-----------

2.00	36,475.80
------	-----------

2.00	17,396.60
------	-----------

1.00	15,006.90
------	-----------

SUB-TOTAL	645,645.32
-----------	------------

AMORTIZ.	0.00
----------	------

SUB-TOTAL	645,645.32
-----------	------------

I.V.A.	103,303.25
--------	------------

TOTAL	748,948.57
-------	------------

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE

59.00	18,844.01
-------	-----------

374.22	82,605.32
--------	-----------

105.80	76,184.46
--------	-----------

4.00	11,918.60
------	-----------

1.00	26,711.99
------	-----------

2.00	74,050.40
------	-----------

1.00	29,830.72
------	-----------

8.00	6,245.28
------	----------

22.00	35,244.00
-------	-----------

8.00	20,978.48
------	-----------

2.00	3,398.32
------	----------

45.00	5,467.50
-------	----------

1.00	15,087.30
------	-----------

2.00	51,701.12
------	-----------

7.09	9,852.90
------	----------

1.00	21,212.76
------	-----------

4.00	37,199.44
------	-----------

23.50	6,058.77
-------	----------

1.00	10,727.26
------	-----------

27.50	4,229.78
-------	----------

2.00	3,776.96
------	----------

5.00	9,442.40
------	----------

5.00	15,998.25
------	-----------

2.00	36,475.80
------	-----------

2.00	17,396.60
------	-----------

1.00	15,006.90
------	-----------

SUB-TOTAL	645,645.32
-----------	------------

AMORTIZ.	0.00
----------	------

SUB-TOTAL	645,645.32
-----------	------------

I.V.A.	103,303.25
--------	------------

TOTAL	748,948.57
-------	------------

FECHA REAL DE INICIO: 01/10/25
FECHA REAL DE TERMINO: 12/12/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/10/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 20/12/25


GLORIA CRISTINA GARZA BENAVIDES
CONTRATISTA


ARQ. ALAN ALEJANDRO CASTILLO
SUPERVISOR
FINIQUITO FIRMADO EL DIA : 12 DE DICIEMBRE 2025
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

Hoja: 89 DE: 90