

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-01/25-CP
DESCRIPCION DE LA OBRA: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y LA CALZADA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	RED DE AGUA POTABLE EN JULIÁN VILLAGRÁN				
	PRELIMINARES				
1	TRAMITE ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES PARA OBTENCION DE LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EXCLUYENDO LOS COSTOS QUE ESTOS ORIGINEN. INCLUYE EL PAGO DE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.	TRÁMITE	1.00	\$ 44,999.98	44,999.98
2	TRAZO Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VÍA, INCLUYE DESMONTE, DESPALME, DESENRAICE, DESHIERBE, SEÑALAMIENTOS, OBRAS DE PROTECCION Y SONDEOS PARA LOCALIZACION Y REPOSICION DE SERVICIOS EXISTENTES.	ML	460.00	\$ 33.54	15,428.40
	EXCAVACIONES				
3	EXCAVACIÓN A MANO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE REGISTRO, INCLUYENDO SOBRE EXCAVACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN TODO TIPO DE MATERIAL CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 MTS. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	72.00	\$ 370.22	26,655.84
4	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO NEUMÁTICO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE REGISTRO, INCLUYENDO SOBRE EXCAVACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN TODO TIPO DE MATERIAL CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 MTS. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	287.00	\$ 472.10	135,492.70
	ACARREOS				
5	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO EN BANCO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYENDO CARGA, ACARREO, DESCARGA Y EXTENDIDO EN CASO DE REQUERIRSE HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE CORRESPONDA Y/O HASTA EL LUGAR PARTICULAR CONVENIDO OFICIALMENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROPIETARIO, INCLUYENDO LOS PAGOS POR DERECHOS A QUE DIERA LUGAR EN CASO NECESARIO.	M3	359.00	\$ 659.90	236,904.10
	PLANTILLA, ACOSTILADO Y RELLENO				
6	"PLANTILLA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO C.N.C. CON TAMAÑO NO MAYOR A 10 MM (3/8"), INCLUYENDO EL ACARREO Y EL SUMINISTRO DEL MATERIAL." VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	41.40	\$ 1,031.43	42,701.20
7	"ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO C.N.C. CON TAMAÑO NO MAYOR A 10 MM (3/8"), INCLUYENDO ACARREO Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL." VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	108.00	\$ 1,031.43	111,394.44
8	"RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR MÁXIMO A PARTIR DE 30 CMS ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO C.N.C. CON TAMAÑO NO MAYOR A 10 MM (3/8"), INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO A CADA 50 MTS POR CAPA." VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	207.00	\$ 1,372.65	284,138.55
	INSTALACION DE TUBERÍA				
9	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. CLASE ANSI/AWWA-C900-07-RD-25 CON ANILLO Y CAMPANA INTEGRADO (NO CEMENTADO) , SEGÚN ESPECIFICACIONES Y MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M., EN DIÁMETRO DE: 0.10 M. (4")ø	ML	460.00	\$ 675.00	310,500.00
10	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA A 11.6 KG/CM² DE TUBERIA DE P.V.C.HIDRAULICO CLASE ANSI/AWWA-C900-07-RD-25 AZUL CL-165 psi,CON ANILLO Y CAMPANA INTEGRADO (NO CEMENTADO) EN DIÁMETRO DE: 0.10M(4")ø	ML	460.00	\$ 337.50	155,250.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL , EMPAQUES Y TORNILLERIA SEGÚN LAS NORMAS ANSI/AWWA C-110-77 ,ANSI-A-21-11,ANSI C-111/A-21.11, MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M.				
	COPLER UNIVERSAL EN DIÁMETRO DE:				
11	0.10 M. (4")	PZA.	12.00	\$3,279.98	39,359.76
	ADAPTADOR BRIDADO X JUNTA MECANICA EN DIÁMETRO DE:				
12	0.10 M. A 0.10 M. (4"A 4")ø	PZA.	24.00	\$1,728.45	41,482.80
	CRUZ BRIDADA EN DIÁMETROS DE:				
13	0.10 M. A 0.10 M. (4"A 4")ø	PZA.	24.00	\$6,733.88	161,613.12
	TEE BRIDADA EN DIÁMETROS DE:				
14	0.10 M. A 0.10 M. (4"A 4")ø	PZA.	12.00	\$8,023.17	96,278.04
	EMPAQUES EN DIÁMETRO DE:				
15	0.10 M. (4")	PZA.	96.00	\$317.25	30,456.00
	TORNILLO MAQUINADO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE				
16	5/8 x 3 "ø	PZA.	48.00	\$58.05	2,786.40
	REGISTRO CAMPANA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA DE:				
17	0.10 M. (4")	PZA.	16.00	\$945.03	15,120.48
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CONEXIONES ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO RD-18 CL-150 SEGÚN LAS NORMAS ANSI/AWWA C-907 CSA B 137.2,ANSI C111/A-21-11 Y MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M.				
	CODOS EN DIÁMETROS DE:				
18	0.10 M. (4") DE 90°	PZA	16.00	\$ 1,188.17	19,010.72
	TEE DE PVC EN DIÁMETROS DE:				
19	0.10 M. A 0.10 M. (4"A 4")ø	PZA	24.00	\$ 770.47	18,491.28
	TAPON HEMBRA EN DIÁMETRO DE :				
20	0.10 M (4")ø	PZA	16.00	\$ 677.44	10,839.04
	TOMAS DOMICILIARIAS				
	"SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBA, FLETES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES DE TOMA DOMICILIARIA FORMADA POR CUADRO PARA MEDIDOR PARA UN DIÁMETRO DE 13MM (½") DE DIÁMETRO INTERIOR, EN TUBERIA DE PVC C-900 RD-25, INCLUYE TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO Y PIE DERECHO FORMADO CON POLIPROPILENO RANDON TIPO 3 CLASE-20, SENCILLA CORTA				
21	0.10 M. (4") X 19 MM (3/4")ø	PZA	14.00	\$ 5,276.82	73,875.48
	SENCILLA LARGA				
22	0.10 M. (4") X 19 MM (3/4")ø	PZA	25.00	\$ 5,796.43	144,910.75
23	RECONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A MEDIDRES EXISTENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	39.00	\$ 3,716.57	144,946.23

EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST.No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No. 6 NORMAL		EST. No. 7 NORMAL		EST. No. 8	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
186.00	6,238.44		0.00	209.00	7,009.86		0.00		0.00	65.00	2,180.10		0.00		
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
199.32	94,098.97		0.00	87.68	41,393.73		0.00		0.00		0.00		0.00		
138.83	91,613.92		0.00	144.77	95,533.72		0.00		0.00	75.40	49,756.46		0.00		
11.16	11,510.76		0.00	20.40	21,041.17		0.00		0.00	9.84	10,149.27		0.00		
106.96	110,321.75		0.00	1.04	1,072.69		0.00		0.00		0.00		0.00		
61.35	84,212.08		0.00	54.51	74,823.15		0.00		0.00	65.09	89,345.79		0.00		
93.00	62,775.00		0.00	170.00	114,750.00		0.00		0.00	115.15	77,726.25		0.00		
93.00	31,387.50		0.00	168.08	56,726.97		0.00		0.00	116.27	39,240.35		0.00		
4.00	13,119.92		0.00	6.00	19,679.88		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.00	3,456.90		0.00	13.00	22,469.85		0.00		0.00		0.00		0.00	13.00	
1.00	6,733.88		0.00	1.00	6,733.88		0.00		0.00		0.00		0.00		
	0.00		0.00	2.00	16,046.34		0.00		0.00		0.00		0.00	2.00	
6.00	1,903.50		0.00	3.00	951.75		0.00		0.00		0.00		0.00	14.00	
48.00	2,786.40		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	0.00		0.00	2.00	1,890.06		0.00		0.00		0.00		0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.00	5,276.82		0.00	1.00	5,276.82		0.00		0.00		0.00		0.00	4.00	
1.00	5,796.43		0.00	2.00	11,592.86		0.00		0.00	6.00	34,778.58		0.00	1.00	
2.00	7,433.14		0.00		0.00		0.00		0.00	9.00	33,449.13		0.00	5.00	

FAISMUN / RAMO 33

OPERADO

2025

48/57

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-01/25-CP

DESCRIPCION DE LA OBRA: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y LA CALZADA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

CONTRATISTA: GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y VARIOS				
	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO FUIO SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA-C-500-71 PARA UNA PRESION DE 150 LBS/PULG², EN DIAMETRO DE:				
24	0.10 M (4")Ø	PZ	10.00	\$ 11,752.04	117,520.40
25	PREPARACION PARA ENTRONQUE DE TUBERIA EN CRUCEROS PROYECTO SEGUN PLANO, INCLUYE EXCAVACION, ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE, SONDEOS, SUMINISTRO DE PIEZAS DE ACUERDO AL CRUCERO , INSTALACION DE ATRAQUES, RELLENO COMPACTADO , REPOSICION DE PAVIMENTO. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SERA REALIZADA POR LA CENTRAL CORRESPONDIENTE.	PZA.	8.00	\$ 18,901.36	151,210.88
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JULIÁN VILLAGRÁN				
	ESTRUCTURA DE REHABILITACION				
26	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	4,437.32	\$ 33.54	148,827.71
27	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y OBRAS DE PROTECCION POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, INCLUYENDO LA COLOCACION ORDENADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE OBRA EN DONDE SEAN REQUERIDOS AL CONTRATISTA POR LA SEGURIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RIEZO DEL ARTICULO No. 45 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INCLUYENDO LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, DE PLANTA DE ENERGIA O DE LA CIUDAD Y LA INSTALACION DE PASOS PEATONALES EN ESTRUCTURA DE ACERO.	JGO	1.00	\$ 65,000.00	65,000.00
28	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: CORTE CON DISCO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA).	M3	159.97	\$ 980.14	156,793.00
29	CORTE EN MATERIAL EN CAPA BASE (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,774.93	\$ 205.00	363,860.65
30	CORTE EN MATERIAL I Y II HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL, (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA) INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL Y SU COLOCACIÓN EN LOS PUNTOS INDICADOS POR SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,375.57	\$ 230.60	317,206.44
31	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA).	M3	3,310.47	\$ 659.90	2,184,579.15
32	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL ADICIONANDO 3 AL 5% DE CAL HASTA ALCANZAR UN CBR QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN MARCADA EN LA LEY DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO, CAPA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95±2% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, HOMOGENIZADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4,437.32	\$ 144.01	639,018.45
33	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE CON UN ESPESOR DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE PAVIMENTO, CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE LA SICT N-CMT-1-03/21, CALIDAD SUBRASANTE CON UN VALOR DE CBR IGUAL O MAYOR AL 20% MEZCLADO HOMOGENIZADO EXTENDIDO Y COMPACTADO EN DOS CAPAS DE 15 CM AL 100 ± 2 % DE SU P.VSM SEGÚN PRUEBA AASHTO CON LA HUMEDAD ÓPTIMA, CUMPLIENDO CON LA LEY DE PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MAQUINARIA, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,331.20	\$ 810.00	1,078,272.00
34	BASE MODIFICADA CON CEMENTO PORTLAND TIPO CPO, EN UN RANGO DEL 3% , DE 25.0 CM DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE 25 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS DE EDAD, COMPACTADA AL 100% DE SU P.VSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO Y/O PRODUCTO DE TRITURACIÓN, UN CBR MÍNIMO DE 100%. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SICT, Y LOS ART. 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE BANCO Y APLICACIÓN DE CEMENTO, EL AGREGADO PETREO DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA BASE HIDRAULICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA).	M3	887.46	\$ 2,303.32	2,044,104.37
35	RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FM-1 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4,437.32	\$ 34.51	153,131.91
36	CONSTRUCCION DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 27 CM, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO GRUESO DE 1 1/2", MÓDULO DE RUPTURA DE 48 KG/CM2, CON CURADO EFICIENTE DEL TIPO AUTÓNOMO, ANTIDERRAPENTE, RESISTENCIA NORMAL A LOS 28 DÍAS, TÍMN DE 40MM Y REVENIMIENTO DE 10 CM, BARRAS LISAS PASAJUNTAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE 1 1/4" DE DIÁMETRO DE 46 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM; LAS PASAJUNTAS DEBERÁN ENGRASARSE LA MITAD DE LA LONGITUD CON ACEITE MINERAL O GRASA PARA EVITAR SU ADHERENCIA CON EL CONCRETO, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 91 CM DE LONGITUD A CADA 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACKER ROD O TIRILLA DE RESPALDO DE 5/16"DE DIÁMETRO PARA TODAS LAS JUNTAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICÓN O POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE MARCA SONOMERICK O SIMILAR PARA EL SELLADO DE TODAS LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES; DEFINICIÓN, MODULACIÓN Y ARREGLO DE LOSAS Y ESPECIFICACIONES AASHTO Y ACI-302 VIGENTES, ACABADO MICROTTEXTURIZADO LONGITUDINAL ARRASTRANDO UNA TELA DE YUTE HUMEDA HECHO CON TEXTURIZADORA CMI TC 250 O SIMILAR; COLOCACIÓN DEL CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA; CUADRILLA DE TERMINADORES Y ORILLEROS; EQUIPO PARA CORTE, LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS; MEDICIÓN DE ÍNDICE DE PERFIL, CIMBRADO, CONSOLIDADO CON RODILLO O REGLA VIBRATORIA, ACABADO RALLADO CON PEINE METALICO TRANSVERSAL CON CERDAS A CADA 3/4", COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,198.08	\$ 9,049.99	10,842,612.02
	RENIVELACION DE POZOS				

EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST.No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No. 6 NORMAL		EST. No. 7 NORMAL		EST. No. 8	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
4.00	47,008.16		0.00	2.00	23,504.08		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.00	18,901.36		0.00	2.00	37,802.72		0.00		0.00		0.00		0.00		
883.70	29,639.27		0.00	1,833.80	61,505.68		0.00		0.00	1,332.72	44,699.43		0.00		
1.00	65,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
54.06	52,986.37		0.00	105.91	103,806.63		0.00		0.00		0.00		0.00		
270.31	55,413.55		0.00	544.93	111,710.65		0.00		0.00	399.82	81,963.10		0.00		
362.77	83,654.76		0.00	744.74	171,737.04		0.00		0.00	268.06	61,814.64		0.00		
687.15	453,450.29		0.00	1,398.66	922,975.73		0.00		0.00	1,026.20	677,189.38		0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
4.06	9,351.48	221.20	509,494.38		0.00	348.59	802,914.32	105.52	243,046.33		0.00	208.09	479,297.86		
16.25	560.79	884.81	30,534.79		0.00	1,394.35	48,119.02	422.09	14,566.33		0.00	1,332.72	45,992.17		
4.39	39,729.46	238.90	2,162,042.61		0.00	376.48	3,407,140.24	113.96	1,031,336.86		0.00	359.83	3,256,457.90		

FAISMUN / RAMO 72

OPERADO

2025

49/57

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-01/25-CP

DESCRIPCION DE LA OBRA: ENTUBACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y LA CALZADA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

CONTRATISTA: GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
37	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE DADO DE CONCRETO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, RETIRO DE BROCAL Y TAPA DAÑADOS (SIN RECUPERACIÓN), INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE 50 CM DE DIAMETRO, FABRICACIÓN DE CUBIETA Y DE REGISTRO A BASE TARMEX EN PUNTO DE REGISTRO EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE AGUA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 27,480.22	109,920.88
38	REGISTROS EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE TELMEX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 6,039.11	6,039.11
39	REGISTROS EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE TELMEX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 8,114.69	8,114.69
40	REGISTROS EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE REJILLA PLUVIALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 14,135.29	14,135.29
	OBRA INDUCIDA				
41	SONDEOS A MANO PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE SERVICIOS COMO SON LUZ, AGUA, GAS, TELÉFONOS, ETC., QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA).	M3	16.00	\$ 740.42	11,846.72
42	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICÁNDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHÓN, RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	33.00	\$ 3,862.11	127,449.63
43	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE GAS NATURAL CON TUBERÍA DE POLIÉTERO DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICÁNDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTEN); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHÓN, RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	19.00	\$ 7,440.72	141,373.68
44	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO POR TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO DE P.V.C. SERIE 20 NOVAVOL DE 0.00 A 6.00 M.L.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHÓN, RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	16.00	\$ 6,367.14	101,874.24
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
E-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FLUIDO F'150 KG/CM	M3	0.00	0.00	
E-2	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE CARGA MANUAL AL CAMIÓN Y FLETES A EL TIRADERA OFICIAL	M2	0.00	426.07	
E-3	CONFORMACIÓN Y COLADO DE BANQUETA F'C =200 KG /CM2 INCLUYE: SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE TERRACERÍA HASTA 10CM, SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO DE CONCRETO, ACABADO COMOUN O ESCOBILLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO.	M2	0.00	1,127.93	
E-4	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 PARA LUMINARIA TIPO POSTE CON ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CON 4 ANCLAS CON DOBLE TUERCA Y ARANDELAS, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	0.00	9,108.79	
E-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE HASTA 9 METROS CON UN SOLO BRAZO DE 2.10M Y LUMINARIA ALBORTANTE MARCA INTELLISWITCH O EQUIVALENTE DE 150WATTS. INCLUYE: FONDO ANTICORR, CABLE CAL 10, GRUA, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	35,015.71	
E-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 6. 2+1 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GRUA ELEVADIZA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, TRABAJO EN ALTURA.	ML	0.00	617.14	
E-7	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PEDRAPLEN A BASE DE BALASTRO DE ROCA TRITURADA, EN UN RANGO DE 2 A 4" DIÁMETRO PROMEDIO. INCLUYE SUMINISTRO,ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN EN CAPAS DE 20CM.	M3	0.00	2,999.30	
E-8	DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE 5MTS DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE TUBO SANITARIO TIPO ALICANTARILLADO DE 4" DE DIÁMETRO: INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, CONEXIÓN DE MANGA PLÁSTICA PARA TUBO DE PVC A BARRO.	PZA	0.00	9,245.15	
E-8	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2	ML	0.00	2,004.78	
E-9	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN DENTELÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y CONSTRUCCIÓN DE DENTELÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2	ML	0.00	2,400.55	
E-1.9	DEMOLICIÓN DE LOSA PLANA DE CONCRETO ASFÁLTICA REFORZADA CON ESCORIA DE FUNDICIÓN DE HASTA 20 CMS DE PERALTE TOTAL.	M2	0.00	1,292.76	
	DEDUCTIVAS				
28	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE.	M3	0.00	980.14	
29	CORTE EN MATERIAL EN CAPA BASE (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	205.00	

SUBTOTAL	20,945,526.53
I.V.A.	3,351,284.24
TOTAL	24,296,810.77

[illegible]

SUB-TOTAL 1	1,447,124.62
AMORTIZ.	434,137.39
SUB-TOTAL 1	1,012,987.23
I.V.A.	162,077.96
TOTAL	1,175,065.19

SUB-TOTAL 1	2,702,071.78
AMORTIZ.	810,621.53
SUB-TOTAL 1	1,891,450.25
I.V.A.	302,632.04
TOTAL	2,194,082.29

SUB-TOTAL 1	2,081,754.21
AMORTIZ.	624,526.26
SUB-TOTAL 1	1,457,227.95
I.V.A.	233,156.47
TOTAL	1,690,384.42

SUB-TOTAL 1	4,258,173.58
AMORTIZ.	1,277,452.07
SUB-TOTAL 1	2,980,721.51
I.V.A.	476,915.44
TOTAL	3,457,636.95

SUB-TOTAL 1	1,288,949.52
AMORTIZ.	386,684.86
SUB-TOTAL 1	902,264.66
I.V.A.	144,362.35
TOTAL	1,046,627.01

SUB-TOTAL 1	1,202,292.48
AMORTIZ.	360,687.74
SUB-TOTAL 1	841,604.74
I.V.A.	134,656.76
TOTAL	976,261.50

SUB-TOTAL 1	3,781,747.
AMORTIZ.	1,134,524.
SUB-TOTAL 1	2,647,223.
I.V.A.	423,555.
TOTAL	3,070,779.

3	SUB-TOTAL 1
8	AMORTIZ.
5	SUB-TOTAL 1
7	I.V.A.
2	TOTAL

RESUMEN	
EST. No. 1 NORMAL	1,447,124.62
EST. No. 2 NORMAL	2,702,071.78
EST. No. 3 NORMAL	2,081,754.21

FAISMIJUN / RÁDIO 33

OPERADO

2025

$$\frac{50}{57}$$

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-01/25-CP
DESCRIPCION DE LA OBRA: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y LA CALZADA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	EST.No. 4 NORMAL			4,258,173.58	
	EST. No. 5 NORMAL			1,288,949.52	
	EST. No. 6 NORMAL			1,202,292.48	
	EST. No. 7 NORMAL			3,781,747.93	
	EST. No.8 NORMAL			88,444.25	
	EST. No.1 ADITIVA			334,573.07	
	EST. No.2 ADITIVA			327,435.86	
	EST. No.3 ADITIVA			288,122.30	
	EST. No.1 EXTRA			796,134.19	
	EST. No.2 EXTRA			1,634,408.55	
	EST. No.3 EXTRA			802,672.67	
	EST. No.4 EXTRA			396,507.46	
	EST. No.5 EXTRA			2,391,551.00	
	SUB-TOTAL			23,821,963.49	
	I.V.A.			3,811,514.16	
	TOTAL			27,633,477.65	
	ADITIVAS			1,102,152.22	
	EXTRAS			6,984,677.69	
	DEDUCTIVAS			4,750,163.10	
	MONTO DE CONVENIO			3,336,666.88	
	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO			24,296,810.77	
	MONTO ACTUAL DEL CONTRATO			27,633,477.65	
	TOTAL AMORTIZADO				
	SALDO POR AMORTIZAR				

EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST.No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No. 6 NORMAL		EST. No. 7 NORMAL		EST. No. 8
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD

FECHA REAL DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2025
FECHA REAL DE TERMINO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 14 DE JULIO DEL 2025
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. HERNAN ALEJANDRO THERIOT MENDOZA
CONTRATISTA

FINIQUITO FIRMADO EL DIA : 17 DE DICIEMBRE DEL 2025
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

ING. SABAS GUERRA ESPINOSA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DE MONTERREY

OPERADO
2025
FAISMUN / RAMO 33

51/57

MONTO DEL CONTRATO: 24,296,810.77
ANTICIPO: 7,289,043.23
FECHA DE INICIO: 14/07/2025
FECHA DE TERMINO: 17/12/2025
MONTO DEL CONVENIO: 3,336,666.88

NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No.1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		EST. No. 5 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
0.00	1.00	44,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00		0.00	165.75	5,559.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.75	20,987.66	
0.00	72.00	26,655.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	313.06	147,796.39	44.74	21,120.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		644.80	304,410.08	
0.00	-0.00	0.00		0.00	89.80	59,259.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		448.80	296,163.12	
0.00	0.00	0.00		0.00	3.98	4,105.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		45.38	46,806.29	
0.00	0.00	0.00	156.96	161,893.25	79.88	82,390.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		344.84	355,678.32	
0.00	26.05	35,757.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		180.95	248,381.02	
0.00	81.85	55,248.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		378.15	255,251.25	
0.00	82.65	27,895.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		377.35	127,354.82	
0.00	2.00	6,559.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
22,469.85	-4.00	-6,913.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00	32,799.80	
0.00	22.00	148,145.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28.00	48,396.60	
0.00	22.00	148,145.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	13,467.76	
16,046.34	8.00	64,185.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00	32,092.68	
4,441.50	73.00	23,159.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		23.00	7,296.75	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		48.00	2,786.40	
0.00	14.00	13,230.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	1,890.06	
0.00	16.00	19,010.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	24.00	18,491.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
0.00	16.00	10,839.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
21,107.28	8.00	42,214.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00	31,660.92	
																		0.00	0.00	
5,796.43	15.00	86,946.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00	57,964.30	
18,582.85	23.00	85,481.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.00	59,465.12	
										0.00										

OPERADO 2025
FASIMUN / RAMO 3
52/57

MONTO DEL CONTRATO: 24,296,810.77
ANTICIPO: 7,289,043.23
FECHA DE INICIO: 14/07/2025
FECHA DE TERMINO: 17/12/2025
MONTO DEL CONVENIO: 3,336,666.88

NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No.1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		EST. No. 5 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
0.00	4.00	47,008.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				6.00	70,512.24	
0.00	5.00	94,506.80		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			3.00	56,704.08	
									0.00											
0.00	387.10	12,983.33		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			4,050.22	135,844.38	
									0.00											
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			1.00	65,000.00	
									0.00											
0.00	0.00	0.00	3.08	3,018.83	79.96	78,371.99		0.00			0.00		0.00		0.00			243.01	238,183.82	
									0.00											
0.00	559.87	114,773.35		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			1,215.06	249,087.30	
0.00	-0.00	0.00		0.00	278.36	64,189.82		0.00			0.00		0.00		0.00			1,653.93	381,396.26	
									0.00											
0.00	198.46	130,963.75		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			3,112.01	2,053,615.40	
0.00	4,437.32	639,018.45		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
									0.00											
0.00	1,331.20	1,078,272.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
									0.00											
0.00	0.00			0.00		0.00	125.09	288,122.30			0.00		0.00		0.00			1,012.55	2,332,226.67	
									0.00											
0.00	387.10	13,358.82		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			4,050.22	139,773.09	
0.00	104.52	945,904.95		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00			1,093.56	9,896,707.06	
									0.00											


FAISMUN / RAMO 33


OPERADO

2025

53/57

MONTO DEL CONTRATO: 24,296,810.77
ANTICIPO: 7,289,043.23
FECHA DE INICIO: 14/07/2025
FECHA DE TERMINO: 17/12/2025
MONTO DEL CONVENIO: 3,336,666.88

NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No.1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		EST. No. 5 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
0.00	1.00	27,480.22			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3.00	82,440.66
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1.00	6,039.11
0.00	1.00	8,114.69			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
0.00	1.00	14,135.29			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		29.53	21,864.60	16.80	12,439.06		0.00		0.00		0.00		0.00				62.33	46,150.38
0.00	25.00	96,552.75			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8.00	30,896.88
0.00	16.00	119,051.52			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3.00	22,322.16
0.00	8.00	50,937.12			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8.00	50,937.12
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		177.59	75,665.77	177.59	75,665.77
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		177.59	200,309.09	177.59	200,309.09
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00	27,326.37	3.00	27,326.37
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00	105,047.13	3.00	105,047.13
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		67.50	41,656.95	67.50	41,656.95
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	265.44	796,134.19	544.93	1,634,408.55	267.62	802,672.67	132.20	396,507.46	0.00	0.00	1,210.19	3,629,722.87	
0.00	0.00	0.00			0.00		0.00						0.00		0.00		24.00	221,883.60	24.00	221,883.60
	0.00																19.15	38,391.54	19.15	38,391.54
	0.00																278.05	667,472.93	278.05	667,472.93
	0.00																953.257936	1,232,333.73	953.26	1,232,333.73
																	108.99	(-) 106,825.46	108.99	(-) 106,825.46
																	544.93	(-) 111,710.65	544.93	(-) 111,710.65

88,444.25	SUB-TOTAL 1	4,094,968.19	SUB-TOTAL 1	334,573.07	SUB-TOTAL 1	327,435.86	SUB-TOTAL 1	288,122.30	SUB-TOTAL 1	796,134.19	SUB-TOTAL 1	1,634,408.55	SUB-TOTAL 1	802,672.67	SUB-TOTAL 1	396,507.46	SUB-TOTAL 1	2,391,551.00	SUB-TOTAL 1	23,821,963.49
0.00	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	100,371.92	AMORTIZ.	98,230.76	AMORTIZ.	86,436.69	AMORTIZ.	238,840.26	AMORTIZ.	490,322.57	AMORTIZ.	240,821.53	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	0.00
88,444.25	SUB-TOTAL 1	4,094,968.19	SUB-TOTAL 1	234,201.15	SUB-TOTAL 1	229,205.10	SUB-TOTAL 1	201,685.61	SUB-TOTAL 1	557,293.93	SUB-TOTAL 1	1,144,085.98	SUB-TOTAL 1	561,851.14	SUB-TOTAL 1	396,507.46	SUB-TOTAL 1	2,391,551.00	SUB-TOTAL 1	23,821,963.49
14,151.08	I.V.A.	655,194.91	I.V.A.	37,472.18	I.V.A.	36,672.82	I.V.A.	32,269.70	I.V.A.	89,167.03	I.V.A.	183,053.76	I.V.A.	89,896.18	I.V.A.	63,441.19	I.V.A.	382,648.16	I.V.A.	3,811,514.16
102,595.33	TOTAL	4,750,163.10	TOTAL	271,673.33	TOTAL	265,877.92	TOTAL	233,955.31	TOTAL	646,460.96	TOTAL	1,327,139.74	TOTAL	651,747.32	TOTAL	459,948.65	TOTAL	2,774,199.16	TOTAL	27,633,477.65

OPERADO 2025
FAISMUN / RAMO 37

54/57

MONTO DEL CONTRATO: 24,296,810.77
ANTICIPO: 7,289,043.23
FECHA DE INICIO: 14/07/2025
FECHA DE TERMINO: 17/12/2025
MONTO DEL CONVENIO: 3,336,666.88

NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No.1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		EST. No. 5 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	

OPERADO
2025

OPERADO
2025

FAISMUN / RAMO 33

FAISMUN / RAMO 33





55/57