

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-CP
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. NO RELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LAS CAMPAÑAS Y MITRA DORADA, COL. GENARO VÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

CONTRATISTA: ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 29.953.036.19
 ANTICIPO: 8.985.910.86

FECHA DE TERMINO: 29-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 41.62

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		NORMAL 5		NORMAL 6		NORMAL 7		NORMAL 8		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		ADITIVA 5		ADITIVA 6		ADITIVA 7		ADITIVA 8		ADITIVA 9		ADITIVA 10		ADITIVA 11		ADITIVA 12		ADITIVA 13		ADITIVA 14		ADITIVA 15		ADITIVA 16		ADITIVA 17		ADITIVA 18		ADITIVA 19		ADITIVA 20		ADITIVA 21		ADITIVA 22		ADITIVA 23		ADITIVA 24		ADITIVA 25		ADITIVA 26		ADITIVA 27		ADITIVA 28		ADITIVA 29		ADITIVA 30		ADITIVA 31		ADITIVA 32		ADITIVA 33		ADITIVA 34		ADITIVA 35		ADITIVA 36		ADITIVA 37		ADITIVA 38		ADITIVA 39		ADITIVA 40		ADITIVA 41		ADITIVA 42		ADITIVA 43		ADITIVA 44		ADITIVA 45		ADITIVA 46		ADITIVA 47		ADITIVA 48		ADITIVA 49		ADITIVA 50		ADITIVA 51		ADITIVA 52		ADITIVA 53		ADITIVA 54		ADITIVA 55		ADITIVA 56		ADITIVA 57		ADITIVA 58		ADITIVA 59		ADITIVA 60		ADITIVA 61		ADITIVA 62		ADITIVA 63		ADITIVA 64		ADITIVA 65		ADITIVA 66		ADITIVA 67		ADITIVA 68		ADITIVA 69		ADITIVA 70		ADITIVA 71		ADITIVA 72		ADITIVA 73		ADITIVA 74		ADITIVA 75		ADITIVA 76		ADITIVA 77		ADITIVA 78		ADITIVA 79		ADITIVA 80		ADITIVA 81		ADITIVA 82		ADITIVA 83		ADITIVA 84		ADITIVA 85		ADITIVA 86		ADITIVA 87		ADITIVA 88		ADITIVA 89		ADITIVA 90		ADITIVA 91		ADITIVA 92		ADITIVA 93		ADITIVA 94		ADITIVA 95		ADITIVA 96		ADITIVA 97		ADITIVA 98		ADITIVA 99		ADITIVA 100		ADITIVA 101		ADITIVA 102		ADITIVA 103		ADITIVA 104		ADITIVA 105		ADITIVA 106		ADITIVA 107		ADITIVA 108		ADITIVA 109		ADITIVA 110		ADITIVA 111		ADITIVA 112		ADITIVA 113		ADITIVA 114		ADITIVA 115		ADITIVA 116		ADITIVA 117		ADITIVA 118		ADITIVA 119		ADITIVA 120		ADITIVA 121		ADITIVA 122		ADITIVA 123		ADITIVA 124		ADITIVA 125		ADITIVA 126		ADITIVA 127		ADITIVA 128
---------------	-------------	-------	----------	------	---------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-CP
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. NO RELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LAS CAMPAÑAS Y MITRA DORADA, COL. GENARO VÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

CONTRATISTA: ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 29.953.036,19
 ANTICIPO: 8.985.910,86

FECHA DE TERMINO: 29-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 41.62

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 2 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 3 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 4 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 5 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 6 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 7 CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 8 CANTIDAD	IMPORTE	DEDUCTIVAS CANTIDAD	IMPORTE	ADITIVA 1 CANTIDAD	IMPORTE	ADITIVA 2 CANTIDAD	IMPORTE	ADITIVA 3 CANTIDAD	IMPORTE	ADITIVA 4 CANTIDAD	IMPORTE	ADITIVA 5 CANTIDAD	IMPORTE	ADITIVA 6 CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
50	FABRICACION DE BARRANAL METALICO EN DIAMETROS DE 2 1/2" 2" Y 1 1/2" CED 30 INCLUIDO LOS ANILLOS Y TODOS TAPAJES EXPANSORES POR ANILLO PARA EL PISO DE CONCRETO, INCLUIDO EL PLAZO Y CAMBIO EN MATERIAL, TIPO B MEDIDAS MECANICAS, TODO ANTICORROSION Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCION, AMORFO 6 25% EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	29.00	\$ 4,084.54	\$ 118,451.66	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	29.00	\$ 118,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.58	1,174,832.01	0.00	0.00	316.58	1,293,083.67		
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSION MANEJABLE EN EL PISO DE CONCRETO DE 13 MIL, INCLUIDO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML	94.00	\$ 342.72	\$ 32,215.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	80.00	\$ 27,417.60	0.00	\$ -	14.00	4,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	27,417.60			
52	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TECHUMBRE A BASE DE 2 COLUMNAS DE PIR 6" x 6" ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PIR DE 4" x 4" Y APYOS INTERMEDIOS DE PIR DE 2" x 2" CON ORIENTACION A BASE DE REVESTIR, P=250 KG/CAD. DE 8 X 30 cm ARMADO CON A VIE 1" Y ESTERIO 8/16 3/8 20m Y ZAPATA P=250 KG/CAD. DE 10 X 10 X 0.30 m ARMADO CON VIE 1" P= 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS, COBERTA DE POLICARBONATO POLICARBONATO CULAR TRIPLE PARED, COLOR OPALUSO WHITE DON LIGHT TRANSMISION MCA, SINILITE DE PALMA, ESPESOR 1/4" m CON PROTECCION ULTRAVIOLETA POR UNO DE SUS LADOS, COBERTA DE MEDIDAS 4.80 x 6.6 TODA LA ESTRUCTURA IRA CON FONDO Y PINTURA INCLUIE, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, ANCLAJES, SOLDADURAS ACANREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 332,069.75	\$ 996,179.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 996,179.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	332,069.75	0.00	0.00	4.00	1,328,239.00		
53	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HERBA, EN REGIMENITO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUIE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	229.00	\$ 47.13	\$ 10,793.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	229.00	\$ 10,792.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.90	13,333.08		
54	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBASTANTE VOLUMEN MEDIO EN CALA, INCLUIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	60.15	\$ 207.64	\$ 12,493.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.15	\$ 21,403.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98	22,900.10		
55	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO EN AREA BAJA PISO YO BANQUETA DE CONCRETO, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUIE, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MEJOR Y MANO DE OBRA	M3	43.60	\$ 833.50	\$ 36,374.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	42.44	\$ 35,373.74	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	3.36	2,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.44	35,373.74	
56	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO P=200 KG/CAD PARA RECIBIR SUPERFICIE DE PISO AMORTIGUANTE EN LOSETA, T.M.A. 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION 6 X 120 M ACABADO PARA RECIBIR PISO SINTETICO INCLUIE, CORTE DE 30 CMs, RELLENO DE 30 CMs. CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU P.V.M. CHIMBA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y INVELOCACION DEL TERRENO, CUIDADO CON MEMBRANA ARMADA CON MALLA 6/6 1910, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEBE DEBEAR Y ENTRE EL NIVEL SUPERIOR DEL FIRME DE CONCRETO Y EL NIVEL SUPERIOR DE LA GUARNICION PERIMETRAL, PARA QUE EL PISO SINTETICO OCUP ESE ESPACIO Y AL FINAL QUEDA A NIVEL	M2	229.00	\$ 1,644.73	\$ 376,643.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	229.00	\$ 376,643.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	485,195.35		
57	GUARNICION PARA PISO SINTETICO P= 200 kg/m2 DE 0.15 X 0.30 m DE SECCION, INCLUIE CUBIADO, DESCIMBRADO TIPO COMUN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	113.00	\$ 716.48	\$ 80,945.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.70	\$ 72,148.54	0.00	\$ -	0	\$ -	0.00	0.00	11.30	8,096.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.70	72,148.54	
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA CONTENER PISO SINTETICO, COLOR BLANCO TRANSITO, INCLUIE, PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	112.00	\$ 200.41	\$ 22,445.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	50.80	\$ 10,180.83	0.00	0.00	61.20	12,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80	10,180.83	
59	SUPERFICIE DE PISO AMORTIGUANTE EN LOSETA PRENSADA DE 50 CM X 50 CM, ESPESOR DE 2.50 CM EN DIFERENTES COLORES MARCA PLAYGROUND SYSTEM MODELO LS-50095 O EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, MATERIAL DE CAUCHO GRANULADO APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	229.00	\$ 1,568.08	\$ 363,212.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	229.00	\$ 363,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.90	448,702.03		
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODELO DE REJA DECADERO ESTILO CONTEMPORANEO MODELO 6/6 DE 2.50 MTS DE LARGO X 1.90 MTS DE ALTO, CON ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POSTE VERTICAL TIPO PIR DE 2 1/4" X 1 1/4" CAL. 14, UNIDA EN FORMA MECANICA CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE 3/4" X 3 PUESTOS LARGUEZS MONOFASIALES DE 1/2" CAL. 14, LA REJA SE UNE A POSTE VERTICAL DE ESTRUCTURA CON 6 ABRASADERAS DE 50/16 CON TORNILLO CORDON Y TUBERIA DE SEGURIDAD Y A POSTER HORIZONTALS POR MEDIO DE 4 MEDAS GRAPAS POR POSTE SUJETADO CON P.L.A AUTO ADHESIBLE DE ACERO INOXIDABLE, LOS POSTES LLEVAN UNA LIMPEZA A FONDO CON UN DESDESAGRANTANTE INDUSTRIAL, DESPUES SECADO Y UNA APLICACION DE UN FORPATO PARA MAYOR SUCCION, PINTURA EN POLVO HORIZADA ELECTROSTATICA MARCA AXZO NOBEL, INCLUIE, TRAZO Y INVELOCACION DE POSTES DE 4"X4 ANCLADOS A PISO, ARMADO DE ESTRUCTURA EN FORMA MECANICA CON PIR DE 2"X4 Y MONTAJE DE REJA DECADERO CONTEMPORANEA INCLUIE, SOLDADURAS, CORTES, FLETES, TRASLADOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	112.00	\$ 5,336.79	\$ 592,120.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	48.20	\$ 254,823.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	63.80	337,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	254,823.28		
61	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HERBA, EN REGIMENITO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUIE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.00	\$ 47.13	\$ 4,807.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	82.00	\$ 3,864.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	20.00	942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	3,864.66		
62	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBASTANTE VOLUMEN MEDIO EN CALA, INCLUIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	35.70	\$ 287.04	\$ 9,533.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.30	\$ 3,284.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	23.40	6,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	3,284.59		
63	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO EN AREA BAJA PISO YO BANQUETA DE CONCRETO, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUIE, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MEJOR Y MANO DE OBRA	M3	20.40	\$ 833.50	\$ 17,063.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.40	\$ 13,699.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	4.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	13,699.40	
64	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO P=200 KG/CAD PARA RECIBIR SUPERFICIE DE PISO AMORTIGUANTE EN LOSETA, T.M.A. 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION 6 X 120 M ACABADO PARA RECIBIR PISO SINTETICO INCLUIE, CORTE DE 30 CMs, RELLENO DE 30 CMs. CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU P.V.M. CHIMBA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y INVELOCACION DEL TERRENO, CUIDADO CON MEMBRANA ARMADA CON MALLA 6/6 1910, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEBE DEBEAR Y ENTRE EL NIVEL SUPERIOR DEL FIRME DE CONCRETO Y EL NIVEL SUPERIOR DE LA GUARNICION PERIMETRAL, PARA QUE EL PISO SINTETICO OCUP ESE ESPACIO Y AL FINAL QUEDA A NIVEL	M2	102.00	\$ 1,644.73	\$ 167,762.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	82.00	\$ 134,867.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	20.00	32,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	134,867.88		
65	GUARNICION PARA PISO SINTETICO P= 200 kg/m2 DE 0.15 X 0.30 m DE SECCION, INCLUIE CUBIADO, DESCIMBRADO TIPO COMUN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	85.00	\$ 716.48	\$ 60,800.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	63.80	\$ 45,711.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	21.20	15,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	45,711.42		
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA CONTENER PISO SINTETICO, COLOR BLANCO TRANSITO, INCLUIE, PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	85.00	\$ 200.41	\$ 17,034.85	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	58.00	\$ 11,623.78	0.00	0.00	27.00	5,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	11,623.78	
67	SUPERFICIE DE PISO AMORTIGUANTE EN LOSETA PRENSADA DE 50 CM X 50 CM, ESPESOR DE 2.50 CM EN DIFERENTES COLORES MARCA PLAYGROUND SYSTEM MODELO LS-50095 O EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, MATERIAL DE CAUCHO GRANULADO APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.00	\$ 1,568.08	\$ 161,166.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	82.00	\$ 130,056.56	0.00	0.00	20.00	31,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	130,056.56	
68	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HERBA, EN REGIMENITO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUIE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	302.53	\$ 47.13	\$ 14,255.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	288.00	\$ 13,573.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	14.53	684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	13,573.44	
69	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBASTANTE VOLUMEN MEDIO EN CALA, INCLUIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	228.90	\$ 287.04	\$ 65,951.38	212.52	\$ 56,751.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	14.38	3,640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.52	56,751.34	
70	EXCAVACION PARA ORIENTACIONES PARA DE ORIENTACION DE 0.20 MTS DE ANCHO X LONGITUD ESPECIFICADA EN PLANO A MANO YO MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUIE EL ACEROLADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION H.A. MOVIMIENTO PEATONAL, YO VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	8.80	\$ 425.73	\$ 3,769.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.88	\$ 3,780.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58	10,038.71	
71	CONSTRUCCION DE BARRIO DE SUPERFICIE, MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	74.00	\$ 1,735.12	\$ 128,359.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	73.60	\$ 127,704.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.40	694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.60	127,704.83	
72	CONSTRUCCION DE BARRIO DE SUPERFICIE CON BUEY Y RELENO DE CONCRETO, ARMADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PORPORCION 1:4, ACABADO A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUIE, VARILLA DE 10/16 EN CADA UNA DE LAS CARAS, HERRAMIENTA, ANDAMOS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	37.00	\$ 1,241.12	\$ 45,921.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.20	\$ 8,938.08	0.00	\$ -	0.00	0.00	29.80	36,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	8,938.08	
73	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO HECHO A BASE DE CONCRETO P=250 KG/CAD CON DIMENSIONES DE 15.20 CM, ARMADO CON 4 VIE DEL NO. 3 Y ESTERIOS DEL NO. 2 6/8 20 CM EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	74.00	\$ 892.00	\$ 66,008.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	56.00	49,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	16,056.00	
70	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO EN AREA BAJA PISO YO BANQUETA DE CONCRETO, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUIE, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MEJOR Y MANO DE OBRA	M3	161.50	\$ 833.50	\$ 151,296.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	87.03	72,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.49	78,757.42
71	TERRACERA ESCARIFICADA DE 0.20 MTS. DE ESPESOR HOMOGENIZADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M. CON UNIFORMIDAD, ESTABILIZADA CON CAL HORNADA DE 6 AL 9% EN VOLUMEN DANDO NIVELES DE SUBASTANTE INCLUIE, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA																																						


 HOZ434 DEI 3

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-CP

MONTO DEL CONTRATO: 29,953,036.19
 ANTICIPO: 8,985,910.86

FECHA DE TERMINO: 29-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 41.62

CONTRATISTA: ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 2 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 3 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 4 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 5 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 6 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 7 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 8 CANTIDAD IMPORTE	DEDUCTIVAS CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA CANTIDAD IMPORTE	
60	FABRICACION DE BARRANDIL METALICO EN DIAMETROS DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2" CEDI 30 INCLUIE DOS ANULOS Y DOS TACUETES ESPASADORES POR ANULO, SOLDADO, PULIDO, RELLENO FIJADO Y CIMENTADO EN MATERIAL TIPO II MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, FONDO ANTICORROSION Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCION. ANOVOS @ 2.90	ML	71.00	\$ 4,054.54	\$ 290,062.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 49,014.48	59.00	240,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	PREPARACION DE BASE DE 15 X 20 CMS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VR. DE 1/2" Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 15 CMS. INCLUDE: EXCAVACION, MATERIAL, CUBRA, DESCUBRIDA, DESPERDICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	63.00	\$ 1,132.88	\$ 71,374.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	36.00	\$ 40,785.68	0.00	\$ -	27.00	30,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00
62	CONSTRUCCION DE MURO DE ENRIASE CON BLOCK N° 8 RELLENO DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 1.50M. ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA, PORPORCION 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS. INCLUDE: VARILLA DE 3/8" A CADA 0.40 M MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMOS Y MANO DE OBRA.	M2	31.50	\$ 1,241.12	\$ 39,095.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	26.00	\$ 32,269.12	0.00	\$ -	5.50	6,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00
63	ZARPEO Y ARME EN MUROS CON MORTERO, ARENAMENTO 1:4 INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	68.50	\$ 527.89	\$ 36,160.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	64.60	\$ 34,101.69	3.90	2,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILOCA, TIPO MULTITONO BEBE O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONDO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELADOR VINILOCO. PREPARACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACION MANUAL, O MECANICA, INCULTE MATERIAL, EQUIPO	-	68.50	\$ 129.07	\$ 8,933.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.00	\$ 3,025.68	44.50	5,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	CUBRA ARMADO Y COLADO DE RAMPA DE 10 CMS. DE ESPESES FABRICADA CON CONCRETO FC=150 KG/M3 HECHO EN OBRA, ARMADA CON MALLA ELECTROLOGADA 6/10-18 ACABADO ESCOBILLADO, RAYADOS Y VOLTAJES, JUNTAS A CADA 8.00 m JAMBO, INCLUDE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPATES MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y BIEN TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.50	\$ 980.15	\$ 36,755.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 13,722.10	0.00	\$ -	23.50	23,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00
66	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERIBEDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN REFINAMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUDE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	391.00	\$ 47.13	\$ 18,427.83	0.00	\$ -	390.00	\$ 18,390.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	CORTE COM MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 9.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUDE EL ACABILLONAMIENTO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PLATIAL, VO VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIO DE OBRA.	M3	263.25	\$ 267.04	\$ 70,309.49	199.21	\$ 53,197.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	64.04	25,112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	EXCAVACION PARA CIMENTACIONES DMSA DE CIMENTACION DE 0.30 MTS DE ANCHO X LONGITUD ESPECIFICADA EN PLANO A MANO Y/O MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 9.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUDE EL ACABILLONAMIENTO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PLATIAL, VO VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIO DE OBRA.	M3	9.84	\$ 425.73	\$ 4,189.18	0.00	\$ -	0.56	\$ 2,792.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.28	1,390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	CIMENTACION CORRERA DE CONCRETO ARMADO CON 4 VRIS No 4 Y ESTIBOS No 3 A CADA 20 CMS SECCION 20 X 40 CMS, CONCRETO FREMELOCADO FC=250 KG/CM2, ACERO FY=4200, INCLUDE: CUBRA, DESCUBRIDA, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	82.00	\$ 1,735.12	\$ 142,279.84	0.00	\$ -	82.00	\$ 142,279.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	CONSTRUCCION DE MURO DE ENRIASE CON BLOCK N° 8 RELLENO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA, PORPORCION 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUDE: VARILLA DE 3/8" A CADA 0.40 M, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMOS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.00	\$ 1,241.12	\$ 50,855.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.60	\$ 23,084.83	0.00	\$ -	22.40	27,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00
71	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO HECHO A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VRIS DEL NO 3 Y ESTIBOS DEL NO 2 @ 20 CM CUALQUIER O MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	62.00	\$ 692.00	\$ 42,904.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.00	\$ 15,164.00	0.00	\$ -	65.00	57,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	RELLENO CON MATERIAL IMPURTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO (EQUIVATO EN RESEA 5440 PISO VO BANQUETA DE CONCRETO, EN CARAS LO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUDE AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3	254.15	\$ 833.50	\$ 211,634.03	254.15	\$ 211,634.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	79.23	66,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00
73	TERCERERA ESCAFICADA HASTA 17 cm ESTABILIZADA CON CEMENTO, HORNETAS AL 5% HOMOGENEIZADA Y COMPACTADA AL 90% PROCTOR, SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUDE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	391.00	\$ 203.64	\$ 79,232.24	391.00	\$ 79,232.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	15.56	3,153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MATERIAL DE CALIZA TIRTURADA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, ESTANDAR, INCLUDE MATERIALES, BOMBEO EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	391.00	\$ 358.72	\$ 140,269.92	0.00	\$ -	390.00	\$ 139,000.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGO DE IMPREGNACION FIA O SIMILAR A RAZON DE 13 LT/M2, INCLUDE: LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL, EQUIPO DE REGO, MATERIALES	M2	391.00	\$ 47.80	\$ 18,689.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	390.00	\$ 18,642.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO MARCA PLAYGROUNDER SYSTEM O EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, MODELO PLAY-SPORTGRASS DE 40MM ALTURA DE FIBRA, PISO DE 100000 90% DE POLIETILENO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS UV, TIPO DE FIBRA HIBRIDO, HILLO FIBRADO Y MONOFILAMENTO, TRANJAZADO EN 1 FOLLO VERDE Y 1 FOLLO VERDE/BLANCA, GAUGE DE 50" CON GARANTIA DE 15 AÑOS, CUENTA CON CERTIFICACIONES ISO 9001, ISO 14001, 2015 E ISO 45001, CON UN PESO TOTAL DE 2.418 GRS POR M2, 24 PUNTADAS CADA UCHA, EN SU BASE CUENTA CON REFORZADO DOBLE MALLA DE POLIPROPILENO Y UNA SEGUNDA BASE CAPA DE SIN LATEX, EL PASTO INCLUDE LA CINTA PARA NUCLEACION DE UNOS ENTRE LINDOS Y LINDOS, INCLUDE PESAMORTO ESPECIAL PARA SOPORTAR CALOR Y HUMEDAD, ARENA GRANULADA BOMBE REDONDEADO MALLA 4000 A RAZON DE 14 KG POR METRO CUADADO, CALCHO DE 50MM A RAZON DE 7KG POR M2, CORDON A MANO CON HILLO DE ALTA RESISTENCIA, PUNTO POR PUNTO EN TODAS LAS UNIDADES DE LA CANCHA, LINEAS BLANCAS PARA DELIMITAR LAS AREAS DE JUEGO, INSTALACION MANUAL/CEBARRA PARA SU CORRECTA.	M2	391.00	\$ 839.44	\$ 328,221.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	390.00	\$ 327,381.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERA PARA FUT-BOL, SOCCER CON DIMENSIONES DE 2.00 DE ALTO X 0.80 m. DE ANCHO A BASE DE TUBO DE ACERO CEDI 30 (P" DE 2" DE DIAM. EN POSTES PRINCIPALES Y DE 2" EN POSTES SECUNDARIOS) ANCLADA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA POR UN ANCLAJE DE 30 cm. EN TUBO Y 8 cm. DE PROFUNDIDAD INCLUDE RETIRO DEL MATERIAL, DOMANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARCILLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$ 28,671.05	\$ 57,342.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	57,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE HIERO EMBARRADO PARA RED DE PORTERIAS CON DIMENSIONES DE 3.00 X 3.00 m. INCLUDE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$ 9,360.04	\$ 18,720.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	18,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 4" CEDI 40 DE 10.00 m. DE LARGO PARA SOPORTE DE MALLA ANCLADO EN BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150KG/CM2 DE 60 cm. DE DIAM. Y 1.00 m. DE LARGO, RETIRO DEL MATERIAL, DOMANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARCILLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	10.00	\$ 18,874.14	\$ 188,741.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 188,741.40	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	227,669.68
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PROTECTORA MALLA DE HIERO EMBARRADO A BASE DE HIERO DE 1/4" N° 18 CON CUADROS DE 10 X 10 cm. PERIMETRO REFORZADO CON CABLE DE 6 mm. DE UNA ALTURA DE 8.00 m. INCLUDE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	30.80	\$ 1,008.19	\$ 30,999.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.80	\$ 30,900.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53,328.07	
101	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TUBULAR CON TAPA METALICA FABRICADA A BASE DE TUBO LAMPO SIN UNIONES DE 2" DE DIAMETRO NOMINAL, DE CEDI 30 CON UNA ALTURA LIBRE DE 3.0 MTS Y UNA LONGITUD DE ANCLAJE DE 30-CM EN EL AREA DEL ANCLAJE LLEVABA UN PTA SOLDADO Y SOSTENIDOR 40x40 DE TUBO, CON UNA SEPARACION ENTRE TUBOS DE 6.10 m. TODO CON TERMINADO EN UNA CAPA DE PINTURA ANTIOXIDANTE COMO FONDO ANTICORROSION Y SEGUNDO 2 MANOS DE UNA PINTURA DE ESMALTE EN COLOR TERMINADO POR LA SUPERFICIE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y PARA BENDIRLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, VER PLANOS DE PROYECTO CON ESPECIFICACIONES, DETALLES DE ANCLAJE, MEDIDAS, CALIBRES, ETC. INCLUDE: CIMENTACION CON CONCRETO ECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 CON SECCION DE 80 X 0.40 MTS, LIMPIEZA PUAL, CARBA Y ACERDO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES, PRODUCTO DE LA INSTALACION, TRAZO, DESALOCACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	62.00	\$ 11,758.66	\$ 968,070.12	0.00	\$ -	62.00	\$ 968,070.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTA ABATIBLE SENCILLA DE 1.60 X 3.95 m. DE ALTO, ESTANDAR A BASE DE REJA TUBULAR INCLUDE: POSTE CARGADOR Y POSTE CERRADOR, BARRERA, PASADOR, PORTA, CARGADO O TIPO MAUSER, TAPA DE POSTER METALICA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 10,368.60	\$ 10,368.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	10,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,368.60
103	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIBRALOC FC = 150 KG/CM2, CON ESCALONES DE 1.17 M. DE PIRALTE Y 0.30 M. MINIMO DE HUELLA, PLANTULA DE 8 CMS. ARMADO CON MALLA ELECTROLOGADA 6/10-18 Y ACABADO FLOTEADO CON LLANA DE MADERA, PINTURA EN PERALTE, INCLUDE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CUBRA Y DESCUBRIDA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.80	\$ 4,318.05	\$ 46,834.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 8,636.10	0.00	\$ -	8.80	37,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	CONSTRUCCION DE FARRIS DE CONCRETO HIBRALOC PORTE SICCER DE 0.18 m. DE ANCHO ARMADO CON MALLA ELECTROLOGADA 6/10-18 Y ACABADO FLOTEADO CON LLANA DE OBRA, INCLUDE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CUBRA, DESCUBRIDA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	\$ 884.62	\$ 10,615.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 10,615.44	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	FABRICACION DE BARRANDIL METALICO EN DIAMETROS DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2" CEDI 30 INCLUIE DOS ANULOS Y DOS TACUETES ESPASADORES POR ANULO, SOLDADO, PULIDO, RELLENO FIJADO Y CIMENTADO EN MATERIAL TIPO II MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, FONDO ANTICORROSION Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCION. ANOVOS @ 2.90	ML	18.80	\$ 1,132.88	\$ 21,298.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.80	21,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	PREPARACION DE BASE DE 15 X 20 CMS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VR. DE 1/2" Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 15 CMS. INCLUDE: EXCAVACION, MATERIAL, CUBRA, DESCUBRIDA, DESPERDICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	9.40	\$ 1,241.12	\$ 11,666.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.40	11,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	CONSTRUCCION DE MURO DE ENRIASE CON BLOCK N° 8 RELLENO DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 1.50M. ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA, PORPORCION 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS. INCLUDE: VARILLA DE 3/8" A CADA 0.40 M MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMOS Y MANO DE OBRA	M2	50.40	\$ 527.89	\$ 26,605.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	50.40	\$ 26,605.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILOCA, TIPO MULTITONO BEBE O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONDO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELADOR VINILOCO. PREPARACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACION MANUAL, O MECANICA, INCULTE MATERIAL, EQUIPO	M2	50.40	\$ 129.07	\$ 6,533.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	41.80	\$ 5,289.73	8.60	1,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	JUEGOS INFANTILES																						
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL, SUBE Y BAJA DOBLE CON AGUARDERAS, MODELO MONOPY DE LA MARCA PLAYGROUNDER SYSTEM, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD PARA NIÑOS DE 3-12 AÑOS, CON UN AREA MINIMA DE 4 X 2.5 M. CON ESTRUCTURA DE METAL TUBULAR, MECANISMO A BASE DE BALEROS, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA INDUSTRIAL UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSION Y ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y BENDIRLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, COMPONENTES DE PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION UV, 4 ASIENTOS DE PLACA DE HOPPE, INCLUDE:ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 43,656.57	\$ 43,656.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 43,656.57	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL INFANTIL, MODELO TUN-OROI DE LA MARCA PLAYGROUNDER SYSTEM, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD, TUNEL CON SOPORTES TUBULAR EN ARCO, ARMADOS BI PROCEISO SOLDADURA MANO CON PRETAMBIEMTO EN FORGATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPONENTES DE PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION UV, TUNEL MODULAR DE 4 PIEZAS, INCLUDE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 83,520.91	\$ 83,520.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 83,520.91	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTABLE INFANTIL, TEMATICO PARA NIÑOS DE 2-5 AÑOS, MODELO MONOPY DE LA MARCA PLAYGROUNDER SYSTEM, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD REQUERIDURO UN AREA MINIMA DE 1.60 X 1.50 M. DE BASE CON RESORTE, 1 AGUARDERA 1:1 POSA PIES TUBULAR, ARMADO CON PROCESO DE SOLDADURA MANO CON PRETAMBIEMTO EN FORGATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPONENTES DE PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION UV, 1 ASIENTO Y PLACAS PLASTICAS CON SILETA TEMATICA, INCLUDE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 34,361.55	\$ 34,361.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 34,361.55	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTABLE INFANTIL, TEMATICO PARA NIÑOS DE 2-5 AÑOS, MODELO MONOPY DE LA MARCA PLAYGROUNDER SYSTEM, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD REQUERIDURO UN AREA MINIMA DE 1.60 X 1.50 M. DE BASE CON RESORTE, 1 AGUARDERA 1:1 POSA PIES TUBULAR, ARMADO CON PROCESO DE SOLDADURA MANO CON PRETAMBIEMTO EN FORGATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPONENTES DE PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION UV, 1 ASIENTO Y PLACAS PLASTICAS CON SILETA TEMATICA, INCLUDE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 34,361.55	\$ 34,361.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 34,361.55	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

			1.00	43,656.57
			1.00	83,620.91
			1.00	34,361.55
			1.00	34,361.55

OPERADO

7025-

ALMILAN / RAMO 33

435

Hoja 435 DE 139

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-CP
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. NO RELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LAS CAMPAÑAS Y MITRA DORADA, COL. GENARO VÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 29,953,036.19
ANTICIPO: 8,985,810.86

FECHA DE TERMINO: 29-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 41.62

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		NORMAL 5		NORMAL 6		NORMAL 7		NORMAL 8		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		ADITIVA 5		EXTRA 1		EXTRA 2		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTABLE INFANTE TEMÁTICO PARA NIÑOS DE 2-5 AÑOS, MODELO MONT-001 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD REQUERIDO UN ÁREA MÍNIMA DE 1.80 X 1.50 M. DE BASE CON RESORTE, 1 AGUJERERA Y 1 FOSA PIER TUBULAR ARMADOS CON PROCESO DE SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPONENTES DE PLÁSTICO EN POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV, 1 ASIENTO Y PLACAS PLÁSTICAS CON ILUSTRACIÓN TEMÁTICA, INCLUIE ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	34,361.55																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,361.55	
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE METAL PARA NIÑOS MARCA PLAYGROUND SYSTEMS O EQUIVALENTE, MODELO MARTINI, CON UN TUBO EN UNA RESBALADILLA DOBLE, UNA RESBALADILLA SENCILLA, UN TECHO PLÁSTICO, TRES PLATAFORMAS, UN TRESNOR CURVO, PANELES PLÁSTICOS CON GRABADO SOFISTICADO POR SUPERFICIE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV, DIMENSIONES 6.5 X 3.90M, ÁREA MÍNIMA 9.5 M X 8.9 M, CAPACIDAD: 10 USUARIOS, MATERIAL, INCLUIE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	425,715.12																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	425,715.12	
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DE 3 PLAZAS MODELO COL-CURVA DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, SIMILAR VO SUPERIOR EN CALIDAD PARA NIÑOS DE 6-12 AÑOS, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.50 X 2.40 METROS, USANDO UN ÁREA MÍNIMA DE 6.00 X 6.00 M, CON SOPORTE DE TUBO ROLADO DE 4" Y TRÁNSERO DE TUBO DE 3", CADEIRA GALVANIZADA Y ASIENTO PLÁSTICO, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG, MOTERORAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTÉTICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, INCLUIE ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	71,326.30																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	71,326.30	
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INCLUYENTE GIRATORIO PARA NIÑOS DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, SIMILAR VO SUPERIOR EN CALIDAD PARA NIÑOS DE 6-12 AÑOS, CON MEDIDAS DE 2 X 1.20 METROS, USANDO UN ÁREA MÍNIMA DE 3M DE DIÁMETRO, CON SOPORTE DE TUBO Y LAMINA ISOLADO Y ASIENTO EN HDPE, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG, TENDORAN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV, INCLUIE ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	92,715.31																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	92,715.31	
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA MANOS MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD, MODELO PIR-CURV, COMPONENTES DEL MÓDULO ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG, MOTERORAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTÉTICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, INCLUIE LOGOTIPO DE MONTERREY, MEDIDAS DEL MÓDULO: 4.00 X 2.45 X 2.00 M CON CAPACIDAD PARA NIÑOS DE EDADES DE 4 A 12 AÑOS, INCLUIE, LIMPIEZA FINAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	55,509.11																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55,509.11	
EJECUTACIONES																																							
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE EJERCICIO MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-CURVITON, PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 1.7 X 4.88 X 1.58 M.	PZA	1.00	\$	166,726.36																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	333,452.72	
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EJERCICIO MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-PRO, EJERCITADOR PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR DE PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 1.30 X 6.15 X 2.00 M.	PZA	1.00	\$	39,949.02																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	79,896.04	
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EJERCICIO MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-ARM001, EJERCITADOR PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR DE PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 1.30 X 6.15 X 2.00 M.	PZA	1.00	\$	30,699.47																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	61,306.94	
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EJERCICIO MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-BRM01, EJERCITADOR PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR DE PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 1.7 X 4.88 X 1.58 M.	PZA	1.00	\$	39,949.02																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	79,896.04	
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EJERCICIO MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-BRM01, EJERCITADOR PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR DE PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 1.30 X 6.15 X 2.00 M.	PZA	1.00	\$	34,412.12																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	68,824.24	
124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EJERCICIO INCLUYENTE MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-PRO, EJERCITADOR PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR DE PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 3.30 X 6.88 M.	PZA	1.00	\$	88,105.93																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	176,211.86	
125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EJERCICIO INCLUYENTE MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, MODELO POS-PRO, EJERCITADOR PARA CALENTAMIENTO Y DESARROLLO MUSCULAR DE PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUIE, FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDAS 1.00 X 1.30 M.	PZA	1.00	\$	70,472.70																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	140,945.40	
ÁREA DE MASCOTAS																																							
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE REJA DEACERO ESTILO CONTEMPORANEO, MODELO RM DE 2.30 MTS. DE LARGO X 1.00 MTS. DE ALTO, CON ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE POSTE VERTICAL, TIPO PFR DES 1/2" X 1/4" CAL. 14, UNIDA EN FORMA MECÁNICA CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE 3/8" A POSTER LARGUEJOS HORIZONTALES DE 6" CAL. 14, LA REJA SE UNE A UN POSTE VERTICAL DE ESTRUCTURA CON ARMADURAS DE SOLERA CON TORNILLO COQUE Y TUBERÍA DE SEGURIDAD Y A POSTER HORIZONTALES POR MEDIO DE 4 MEDIAS GRAPAS POR POSTE SUJETADO CON PIA AUTO ADHESIBLE DE ACERO INOXIDABLE, LOS POSTES LLEVAN UNA LIMPIEZA A FONDO CON UN DETERGENTE INDUSTRIAL, DESPUES SECADO Y UNA APLICACIÓN DE UN FOSFATO PARA MAYOR RESISTENCIA, PINTURA EN POLVO HORNEADA ELECTROSTÁTICA MARCA ARZO HOSEL, INCLUIE, TRAZO Y REVELACIÓN DE POSTER DE 6" ANCLAJES A PISO, ARMADO DE ESTRUCTURA EN FORMA MECÁNICA CON PFR DE 2"x4" Y MONTAJE DE REJA DEACERO CONTEMPORANEO INCLUIE, SOLDADURAS, CORTES, FLETES, TRASLADOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	52.00	\$	4,312.60																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	284,634.90	
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00M. DE ALTO POR 1.00M DE ANCHO, ESTANDAR A BASE DE REJA DEACERO INCLUIE, POSTE CARGADOR Y POSTE CERRADOR, BRUGA CON GRASEA Y BALI, PASADOR PORTA CAMBIO O TIPO MAUSER, TAPON DE POSTER DE POLIETILENO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$	2,696.02																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,392.04	
128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚNEL CAMINO MODELO TCAH-01 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN, ARMADO CON SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPONENTES DE PLÁSTICO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV, TÚNEL DE 3 INCLUIDO, 2 ESTRAJAS DE TÚNEL Y 4 HERRAJES DE TUBO DE 4", INCLUIE, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	103,733.41																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	103,733.41	
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS CANINAS, MOD. BARZZ-CAN01 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD, CON ESTRUCTURA TUBULAR CEE 381 PLACA DE ACERO AL CARBÓN, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG, MOTERORAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTÉTICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, INCLUIE, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$	41,715.30																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	83,431.70	
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES CANINO, MODELO PCAN-001 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE VO SUPERIOR EN CALIDAD, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN, ARMADO CON SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUIE, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	\$	46,341.33																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	139,024.05	
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA CANINA, MODELO RANCAH-01 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEM																																						

OPERADO
- 10.75 -
FAISMUN 1 SEMA 33

Hora 136 DE: 39

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-CP
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. NO RELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LAS CAMPAÑAS Y MTIRA DORADA, COL. GENARO VÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

CONTRATISTA: ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 29,953,036.19
 ANTICIPO: 8,985,910.86

FECHA DE TERMINO: 29-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 41.62

[illegible]

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-0425-CP
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. NO RELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LAS CAMPAÑAS Y MITRA DORADA, COL. GENARO VÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 29,953,036.19
ANTICIPO: 8,985,910.86

FECHA DE TERMINO: 29-dic-25
MONTO DEL CONVENIO: 41.62

CLAVE CONCEPT	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
167	SEÑAL RESTRICTIVA SRC-40201A DE TRÁNSITO CALMADO DE 671 X 871 CM CM FABRICADA EN LAJARRA CAL. 18 ACABADO REFILANTE ALTA INTERSECCIÓN EMPEDIDA RESIN/FANCA, LISA, PULCRIZADA, FONDO ANTI-CORROSIVO, HORIEADO CON POSTE DE 2X 2" X 3.50M CAL. 14 GALVANIZADO, INCLUYE: ESCAVACIÓN LIMPIEZA DE MATERIAL, SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, DADO DE CONCRETO A BASE DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 6,492.50	\$ 38,955.54
168	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICION AUTORIZADA POR SUPERVISOR, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	849.00	\$ 200.41	\$ 170,148.09
SUB-TOTAL					25,821,582.92
I.V.A.					4,131,453.27
TOTAL					29,953,036.19

NORMAL 1		NORMAL 2		NORMAL 3		NORMAL 4		NORMAL 5		NORMAL 6		NORMAL 7		NORMAL 8	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 38,955.54
0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	849.00	\$ 170,148.09
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1,176,377.84		1,107,141.31		2,158,643.72		2,428,228.95		4,849,816.82		2,830,784.49		2,433,448.19		4,443,186.57	
352,913.35		332,142.39		647,563.17		727,868.09		1,454,943.05		851,635.35		730,054.76		1,332,958.97	
823,464.49		774,998.92		1,511,080.55		1,696,358.86		3,394,873.77		1,987,149.14		1,703,393.43		3,110,257.60	
131,754.52		129,569.83		241,766.10		543,179.43		317,543.69		317,543.69		272,546.31		487,038.02	
955,218.81		898,998.75		1,752,818.70		1,870,096.29		3,938,051.35		2,305,093.00		1,875,940.74		3,607,875.82	

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00
0.00	0.00
SUB-TOTAL	
AMORTIZ	
SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	
4,387,648.07	
0.00	
4,387,648.07	
702,071.37	
5,090,617.44	

ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		ADITIVA 5	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ		AMORTIZ	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.		I.V.A.	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
127,086.83		8,897.68		4,097.15		1,228.15		300,532.50	
26,123.99		2,688.35		6,228.38		2,868.00		61,159.75	
85,960.84		6,228.38		2,868.00		210,372.75		2,048,100.42	
14,233.70		886.54		456.88		33,659.64		3,17,896.97	
193,194.54		7,224.93		3,326.88		244,032.39		2,375,796.49	

EXTRA 1		EXTRA 2	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE
0.00	38,955.54
849.00	170,148.09
SUB-TOTAL	
AMORTIZ	
SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	
24,800,100.58	
0.00	
24,800,100.58	
3,985,017.37	
28,785,117.95	

CLAVE CONCEPTO	EXTRAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EXTRA 01	CORTE EN MATERIAL II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	698.11	\$ 741.70	\$ 517,788.19
EXTRA 02	CIMENTACIÓN CORRIDA DE CONCRETO ARMADO CON No 4 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SECCIÓN 1.00 X 0.20 M. CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, ACERO F'y= 4,200, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	21.50	\$ 2,348.37	\$ 50,487.81
EXTRA 03	CIMENTACIÓN CORRIDA DE CONCRETO ARMADO CON No 3 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SECCIÓN 0.60 X 0.15 M. CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, ACERO F'y= 4,200, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	49.50	\$ 1,369.50	\$ 67,800.25
EXTRA 04	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE FÚTBOL, SOCCER CON DIMENSIONES DE 2.00 M. DE ALTO X 3.00 M. DE ANCHO A BASE DE TUBO DE ACERO CEO. 30 DE 3" DE DIAMETRO EN POSTES PRINCIPALES Y DE 2" EN POSTES SECUNDARIOS, ANCLADA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 30 CMS DE DIAMETRO Y 50 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, SOBRIANTE, ACABADO PINTURA ESMALTE, EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 40,240.02	\$ 80,480.10
EXTRA 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 10 PARA COPING, COLOR NATURAL, EMBEBIDO DE ACUERDO A DETALLE, INCLUYE: SUMINISTRO, TROCISES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	34.00	\$ 807.46	\$ 27,453.64
EXTRA 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA PARA VOLTAJE DE 12000/440/120V EN 3 FASES NORMA J, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12.75 CON CERTIFICADO DE CFE, REMATE PRIMARIO 3F AAC 1/0 EN AISLAMIENTO DE 15KV/REIMATE PRIMARIO 3F AAC 1/0 EN AISLAMIENTO 15 KV, BAJADA SECUNDARIA DE TRANSFORMADOR, SISTEMA DE TIERRA, CABLEADO DE ALUMINIO, TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 234,996.48	\$ 234,996.48
EXTRA 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE RÍO DIBUJADO PARA RÍO DE PORTERÍAS CON DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 m. INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 7,522.65	\$ 15,045.70
SUB-TOTAL					1,021,438.43
I.V.A.					163,430.15
TOTAL					1,184,868.58

FECHA REAL DE INICIO: 14/07/25
FECHA REAL DE TERMINO: 05/12/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 14/07/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 29/12/25

ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FINIQUITO FIRMADO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

OPERADO
2025 =
FAISMUN / RAMO 33

HORA 138 DE 39