

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ATLÁN, ENTRE LA AV. CABEZADA Y LA CALLE N. COLONIA URBISVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.				CONTRATO 100.00%		RESUMEN 108.85%		DISPONIBLE -8.85%		1 Normal 14.53%		1 ADITIVA 0.25%		2 Normal 22.16%		2 ADITIVA 3.52%		3 Normal 23.12%		3 ADITIVA 3.70%		4 Normal 31.48%		4 ADITIVA 0.38%		5 Normal 0.72%		5 ADITIVA 0.44%		1 EXTRA 7.84%	
COLONIA URBISVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-CP				SUBTOTAL \$ 7,494,828.17 IVA \$ 1,199,172.51 TOTAL \$ 8,694,000.68		SUBTOTAL \$ 8,157,959.81 IVA \$ 1,305,273.57 TOTAL \$ 9,463,233.38		SUBTOTAL -\$ 663,131.64 IVA -\$ 106,101.06 TOTAL -\$ 769,232.70		SUBTOTAL \$ 1,089,331.02 IVA \$ 174,292.96 TOTAL \$ 1,263,623.99		SUBTOTAL \$ 18,783.75 IVA \$ 3,005.40 TOTAL \$ 21,789.15		SUBTOTAL \$ 1,660,629.47 IVA \$ 265,700.72 TOTAL \$ 1,926,330.19		SUBTOTAL \$ 263,935.02 IVA \$ 42,229.60 TOTAL \$ 306,164.62		SUBTOTAL \$ 1,732,817.84 IVA \$ 277,250.85 TOTAL \$ 2,010,068.70		SUBTOTAL \$ 277,062.62 IVA \$ 44,330.02 TOTAL \$ 321,392.64		SUBTOTAL \$ 2,359,001.33 IVA \$ 377,440.21 TOTAL \$ 2,736,441.54		SUBTOTAL \$ 28,164.73 IVA \$ 4,506.36 TOTAL \$ 32,671.08		SUBTOTAL \$ 53,720.17 IVA \$ 8,595.23 TOTAL \$ 62,315.39		SUBTOTAL \$ 34,548.26 IVA \$ 5,527.72 TOTAL \$ 40,075.99		SUBTOTAL \$ 639,965.60 IVA \$ 102,394.50 TOTAL \$ 742,360.09	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
ESTRUCTURA DE REHABILITACION																															
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EFECTUACIÓN DE LOS	M2	2,918.55	\$ 47.78	\$ 139,448.32	3,311.68	\$ 158,232.07	-393.13	\$ -	2,918.55	\$ 139,448.32	393.13	\$ 18,783.75		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y OBRAS DE PROTECCION POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, INCLUYENDO LA COLOCACION ORDENADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE OBRA EN DONDE SEAN REQUERIDOS AL CONTRATISTA POR LA SEGURIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RIESGO DEL ARTICULO No. 45 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INCLUYENDO LA ALIMENTACION	JGO	1.00	\$ 228,056.33	\$ 228,056.33	1.00	\$ 228,056.33	0.00	\$ -	1.00	\$ 228,056.33		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE. INCLUYE: CORTE CON DISCO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA)	M3	233.48	\$ 548.98	\$ 128,175.85	198.72	\$ 109,093.31	34.76	\$ 19,082.54	198.72	\$ 109,093.31		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4	CORTE EN MATERIAL EN CAPA BASE (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,138.23	\$ 379.09	\$ 431,491.61	566.11	\$ 214,606.64	572.12	\$ 216,884.97	566.11	\$ 214,606.64		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5	CORTE EN MATERIAL I Y II HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA) INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL Y SU COLOCACIÓN EN LOS PUNTO INICIALES POR SUPERVISIÓN CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA	M3	233.48	\$ 280.02	\$ 65,379.07	962.37	\$ 269,482.85	-728.89	\$ -		\$ -		\$ -	233.48	\$ 65,379.07	728.89	\$ 204,103.78		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA)	M3	1,605.20	\$ 490.42	\$ 787,222.18	1,727.20	\$ 847,053.42	-122.00	\$ -	59,831.24	764.83	\$ 375,087.93		840.37	\$ 412,134.26	122.00	\$ 59,831.24		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
7	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL ADICIONANDO 3 AL 5% DE CAL HASTA ALCANZAR UN CBR QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN MARCADA EN LA LEY DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CAPA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95±2% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,918.55	\$ 248.13	\$ 724,179.81	2,830.51	\$ 702,334.45	88.04	\$ 21,845.37		\$ -		\$ -	2,830.51	\$ 702,334.45		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBSANTANTE CON UN ESPESOR DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE PAVIMENTO, CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA DE LA SICT N-CMT-1-03/21, CALIDAD SUBSANTANTE CON UN VALOR DE CBR IGUAL O MAYOR AL 20% MEZCLADO HOMOGENIZADO EXTENDIDO Y COMPACTADO EN DOS CAPAS DE 15 CM AL 100 ± 2 % DE SU P.VSM SEGÚN PRUEBA AASHTO CON LA HUMEDAD ÓPTIMA, CUMPLIENDO CON LA LEY DE PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MAQUINARIA, AGUA, MANO DE	M3	875.57	\$ 540.31	\$ 473,079.23	849.24	\$ 458,852.86	26.33	\$ 14,226.36		\$ -		\$ -	849.24	\$ 458,852.86		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9	BASE MODIFICADA CON CEMENTO PORTLAND TIPO CPO, EN UN RANGO DEL 3% , DE 25.0 CM DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE 25 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS DE EDAD, COMPACTADA AL 100% DE SU P.VSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO Y/O PRODUCTO DE TRITURACIÓN, UN CBR MÍNIMO DE 100%, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SICT, Y LOS ART. 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE BANCO Y APLICACIÓN DE CEMENTO, EL AGREGADO PETREO DEBERÁ CUMPLIR LAS	M3	583.71	\$ 2,678.45	\$ 1,563,438.05	665.28	\$ 1,781,919.22	-81.57	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	583.71	\$ 1,563,438.05	81.57	\$ 218,481.17		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10	RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FM-1 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,918.55	\$ 48.98	\$ 142,950.58	2,660.79	\$ 130,325.49	257.76	\$ 12,625.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2,660.79	\$ 130,325.49		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 94.0% +/- 2% DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO STYUNK O SIMILAR PG 76-22, AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES, LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.4 LIT/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS	M2	2,918.55	\$ 681.13	\$ 1,987,911.96	2,959.90	\$ 2,016,076.69	-41.35	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2,918.55	\$ 1,987,911.96	41.35	\$ 28,164.73		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
RENIVELACION DE POZOS																															
12	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 1 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE DADO DE CONCRETO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, RETIRO DE BROCAL Y TAPA DAÑADOS (SIN RECUPERACIÓN), INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO NUEVOS, FABRICACIÓN DE CUELLO DE REGISTRO A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE	PZA	2.00	\$ 19,527.15	\$ 39,054.30	5.00	\$ 97,635.75	-3.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 39,054.30	3.00	\$ 58,581.45		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
13	REGISTROS EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE AGUA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN.	PZA	1.00	\$ 22,494.27	\$ 22,494.27	0.00	\$ -	1.00	\$ 22,494.27		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
14	REGISTROS EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE TELMEX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN.	PZA	1.00	\$ 22,494.27	\$ 22,494.27	0.00	\$ -	1.00	\$ 22,494.27		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
15	REGISTROS EN CONFLICTO POR POSICIÓN DE REJILLA PLUVIALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN.	PZA	1.00	\$ 22,494.27	\$ 22,494.27	0.00	\$ -	1.00	\$ 22,494.27		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
OBRA INDUCIDA																															
16	SONDEOS A MANO PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE SERVICIOS COMO SON LUZ, AGUA, GAS, TELEFONOS, ETC., QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA)	M3	10.00	\$ 2,303.85	\$ 23,038.50	10.00	\$ 23,038.50	0.00	\$ -	10.00	\$ 23,038.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
17	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICÁNDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHÓN, BELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	10.00	\$ 7,525.52	\$ 75,255.20	0.00	\$ -	10.00	\$ 75,255.20		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
18	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE GAS NATURAL CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICÁNDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHÓN, BELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	10.00	\$ 7,583.91	\$ 75,839.10	0.00	\$ -	10.00	\$ 75,839.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
19	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO POR TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO DE P.V.C. SERIE 20 NOVHOL DE 0.00 A 6.00 M.L.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHÓN, BELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	10.00	\$ 7,309.61	\$ 73,096.10	3.00	\$ 21,928.83	7.00	\$ 51,167.27		\$ -		\$ -	3.00	\$ 21,928.83		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

OPERADO
- 2025 -
FAISMUN / RAMO 33

OBRA : PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ATLÁN, ENTRE LA AV. CABEZADA Y LA CALLE N. COLONIA URBIVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. COLONIA: COLONIA URBIVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-CP				CONTRATO		RESUMEN		DISPONIBLE		1 Normal		1 ADITIVA		2 Normal		2 ADITIVA		3 Normal		3 ADITIVA		4 Normal		4 ADITIVA		5 Normal		5 ADITIVA		1 EXTRA			
				100.00%		108.65%		-8.65%		14.53%		0.25%		22.16%		3.52%		23.12%		3.70%		31.48%		0.38%		0.72%		0.46%		7.84%			
				SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	IVA
				TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
	LIMPIEZA																																
20	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO. LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPANTES AL ÁREA INTERNA DESIGNADA POR LA SUPERVISIÓN, LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS EJECUTADAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA TERMOPLÁSTICA SOBRE PAVIMENTO PARA FRANJAS PEATONALES DE 40 cm. CON MICROESFERA REFLEJANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EFECTUACIÓN.	M2	2,918.55	\$ 87.88	\$ 256,482.17	3,311.68	\$ 291,030.44	-393.13	-\$ 34,548.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,307.26	\$ 202,762.01	\$ -	\$ -	611.29	\$ 53,720.17	393.13	\$ 34,548.26	\$ -	\$ -				
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA TERMOPLÁSTICA SOBRE PAVIMENTO PARA FRANJAS PEATONALES DE 40 cm. CON MICROESFERA REFLEJANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EFECTUACIÓN.	M2	50.00	\$ 979.04	\$ 48,952.00	38.00	\$ 37,203.52	12.00	\$ 11,748.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	38.00	\$ 37,203.52	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN CORDONES EXISTENTES DE HASTA 40cm. COLOR AMARILLO TRANSITO. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN.	ML	900.00	\$ 182.55	\$ 164,295.00	718.29	\$ 131,123.84	181.71	\$ 33,171.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	718.29	\$ 131,123.84	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				
EXTRAORDINARIOS																																	
EXT-01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO 8 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4", DE SECCIONES PATIN DE 0.45 M DE ANCHO Y 0.30 M DE ESPESOR, RESPALDO DE 0.10 M DE ALTURA, ANCHO CORONA INFERIOR DE 0.20 M Y ANCHO DE CORONA SUPERIOR DE 0.15 M, ACABADO APARENTE EN PARTE SUPERIOR DE LA GUARNICIÓN. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO.	ML		\$ 1,324.98	\$ -	360.54	\$ 477,708.30	-360.54	-\$ 477,708.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	360.54	\$ 477,708.30				
EXT-02	CONSTRUCCION DE BANQUETA CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 CMS, ACABADO FLOTADO, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, JUNTAS A CADA 3 MTS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2		\$ 734.57	\$ -	180.27	\$ 132,420.93	-180.27	-\$ 132,420.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	180.27	\$ 132,420.93				
EXT-03	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN RECTANGULAR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C= 200 KG/ CM2 REVENIMIENTO 8 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", CON DIMENSIONES DE 0.15 MTS. DE ANCHO X 0.30 MTS. DE ALT., CON VS. DIAM. DE 1/2" @ 0.20 MTS. VERTICALES PARA ANCLAJE DE GUARNICIÓN. TERMINADO PUEDO CON CEMENTO GRIS EN LA PARTE SUPERIOR DE GUARNICIÓN. INCLUYE: CIMBRA.	ML		\$ 966.83	\$ -	30.86	\$ 29,836.37	-30.86	-\$ 29,836.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	30.86	\$ 29,836.37				

CONTRATISTA:
ING. RAMIRO NOE GARCIA GUERRERO
DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
ING. EBER RODRIGUEZ ARMijo

OPERADO
- 2025 -
FAISMUN / RAMO 33