

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA 3 SENDEROS DE LA ZONA PONIENTE DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No. 6 NORMAL		EST. No. 7 NORMAL		EST. No.
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
	ESCALINATA No. 1																			
1	LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE: LOCALIZACION DE REGISTROS DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJES, GAS, TELEFONOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, BRIGADA DE TOPOGRAFIA Y MANO DE OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.	M2	39.16	\$81.03	3,173.13	39.16	3,173.13													
2	DEMOLICION DE ESCALINATAS DE CONCRETO EXISTENTES POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: TRASPALEO DE MATERIAL PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA (TIRO LIBRE), EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	12.00	\$1,856.66	22,279.92															
3	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.00	\$803.67	9,644.04	11.79	9,475.27													
4	RETIRO DE TUBERIA DE 3" Ø GALVANIZADO EXISTENTE SIN RECUPERACION; INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L.	10.00	\$642.08	6,420.80															
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN RENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	39.16	\$65.46	2,563.41	39.16	2,563.41													
6	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	11.75	\$1,438.39	16,901.08															
7	CORTE EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	27.41	\$1,572.43	43,100.31	27.41	43,100.31													
8	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y/O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 SEGUN PROYECTO, ACABADO ESTRIADO CON CEMENTO GRIS, INCLUYE JUNTAS DE CONTRACCION, EXPANSION Y CONSTRUCCION, PERFILADOS, SELLADO DE JUNTAS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$1,294.89	2,589.78															
9	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 KG/CM2, CON ESCALONES DE 0.17 M. DE PERALTE Y 0.30 M. DE HUELLA, PLANTILLA DE 8 CMS. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO FLOTEADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	39.16	\$3,989.61	156,233.13	39.16	156,233.13													
10	FABRICACION DE BARANDAL METALICO EN DIAMETROS DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2" CED 30 INCLUYE DOS ANGULOS Y DOS TAQUETES EXPANSORES POR APOYO. SOLDADO, PULIDO, RELLENO, FIADO Y CIMENTADO EN MATERIAL TIPO III MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCION. APOYOS @ 2.50 MT. MAXIMO.	M.L.	54.00	\$2,653.75	143,302.50	54.00	143,302.50													
11	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	26.32	\$470.16	12,374.61															
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 6, 600V 2+1 VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M.L.	26.32	\$149.53	3,935.63															
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M.L.	52.64	\$133.79	7,042.71															
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$1,901.34	7,605.36															
15	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 90 CMS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO, MADERA PARA CIMBRA, 4 ANCLAS DE 19 MM DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, CON ROSCA, ARANDELA Y TUERCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$7,259.22	50,814.54											4.00	29,036.88			
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA ARBOTANTE 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, LIMPIEZA, APLICACION MANUAL O MECANICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$471.99	1,887.96											4.00	1,887.96			
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS, CAT. OHILP300/GR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	PZA	4.00	\$14,297.18	57,188.72											4.00	57,188.72			
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BRAZOS MCA, INTELLILEDS, CUERPO FABRICADO EN FUNDACION DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PARTE SUPERIOR CONVEXO PARA ELIMINAR ACUMULACION DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELLADO, DE 120 LMW, 5000K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCION SIMETRICA, EN DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCION IP65, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100-277 VOLTS 60HZ, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRETA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	\$13,187.48	52,749.92															
19	REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMOLICION	PZA	2.00	\$11,839.07	23,678.14															

FAISMUN / RAMO 33

2025

OPERADO

14/53

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA 3 SENDEROS DE LA ZONA PONIENTE DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No. 6 NORMAL		EST. No. 7 NORMAL		EST. No.
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
20	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICANDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHON, RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	2.00	\$17,454.82	34,909.64															
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECANICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO	M2	10.00	\$184.69	1,846.90															
	ESCALINATA No. 2																			
1	LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE: LOCALIZACION DE REGISTROS DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJES, GAS, TELEFONOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, BRIGADA DE TOPOGRAFIA Y MANO DE OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.	M2	105.00	\$81.03	8,508.15					105.00	8,508.15									
2	DEMOLICION DE ESCALINATAS DE CONCRETO EXISTENTES POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: TRASPALEO DE MATERIAL PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA (TIRO LIBRE), EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M3	8.00	\$1,856.66	14,853.28									7.36	13,665.02					
3	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.00	\$803.67	6,429.36					8.00	6,429.36									
4	RETIRO DE TUBERÍA DE 3" Ø GALVANIZADO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L.	2.00	\$642.08	1,284.16															
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN RENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	105.00	\$65.46	6,873.30					105.00	6,873.30									
6	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	31.50	\$1,438.39	45,309.29					31.50	45,309.29									
7	CORTE EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	73.50	\$1,572.43	115,573.61															
8	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y/O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 SEGUN PROYECTO, ACABADO ESTRIADO CON CEMENTO GRIS, INCLUYE JUNTAS DE CONTRACCIÓN, EXPANSION Y CONSTRUCCIÓN, PERFILADOS, SELLADO DE JUNTAS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$1,294.89	2,589.78															
9	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 KG/CM2, CON ESCALONES DE 0.17 M. DE PERALTE Y 0.30 M. DE HUELLA, PLANTILLA DE 8 CMS. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO FLOTEADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	105.00	\$3,989.61	418,909.05					105.00	418,909.05									
10	FABRICACIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN DIÁMETROS DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2" CED 30 INCLUYE DOS ÁNGULOS Y DOS TAQUETES EXPANSORES POR APOYO. SOLDADO, PULIDO, RELLENO, FIJADO Y CIMENTADO EN MATERIAL TIPO III MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCIÓN. APOYOS @ 2.50 MT. MAXIMO.	M.L.	140.00	\$2,653.75	371,525.00					140.00	371,525.00									
11	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	59.00	\$470.16	27,739.44															
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 6, 600V 2+1 VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M.L.	59.00	\$149.53	8,822.27															
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M.L.	120.00	\$133.79	16,054.80															
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR. DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$1,901.34	17,112.06															
15	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 90 CMS, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO, MADERA PARA CIMBRA, 4 ANCLAS DE 19 MM DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, CON ROSCA, ARANDELA Y TUERCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$7,259.22	65,332.98					9.00	65,332.98									
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA ARBOTANTE 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$471.99	943.98													2.00	943.98	
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS, CAT. OHILP300/GR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	PZA	9.00	\$14,297.18	128,674.62													9.00	128,674.62	

FAISMUN / RAMO 33
2025
OPERADO
15/33

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA 3 SENDEROS DE LA ZONA PONIENTE DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BRAZOS MCA, INTELLILEDS, CUERPO FABRICADO EN FUNDACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PARTE SUPERIOR CONVEXO PARA ELIMINAR ACUMULACIÓN DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELLADO, DE 120 LMW, 5000K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCIÓN SIMETRICA, EN DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCIÓN IP65, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100-277 VOLTS 60HZ, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRETA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	9.00	\$13,187.48	118,687.32											
19	REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMOLICION	PZA	2.00	\$11,839.07	23,678.14											
20	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICANDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHON, RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	2.00	\$17,454.82	34,909.64											
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECANICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO	M2	10.00	\$184.69	1,846.90											
	ESCALINATA No. 3															
1	LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE: LOCALIZACION DE REGISTROS DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJES, GAS, TELEFONOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, BRIGADA DE TOPOGRAFIA Y MANO DE OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.	M2	97.50	\$81.03	7,900.43			92.07	7,460.43			5.43	439.99			
2	DEMOLICION DE ESCALINATAS DE CONCRETO EXISTENTES POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: TRASPALEO DE MATERIAL PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA (TIRO LIBRE), EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M3	8.00	\$1,856.66	14,853.28			5.93	11,009.99							
3	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.00	\$803.67	6,429.36			8.00	6,429.36							
4	RETIRO DE TUBERÍA DE 3" Ø GALVANIZADO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L.	2.00	\$642.08	1,284.16											
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN RENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	97.50	\$65.46	6,382.35			92.07	6,026.90							
6	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	29.25	\$1,438.39	42,072.91											
7	CORTE EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	68.25	\$1,572.43	107,318.35			68.25	107,318.35							
8	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y/O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 SEGUN PROYECTO, ACABADO ESTRiado CON CEMENTO GRIS, INCLUYE JUNTAS DE CONTRACCIÓN, EXPANSION Y CONSTRUCCIÓN, PERFILADOS, SELLADO DE JUNTAS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$1,294.89	2,589.78											
9	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 KG/CM2, CON ESCALONES DE 0.17 M. DE PERALTE Y 0.30 M. DE HUELLA, PLANTILLA DE 8 CMS. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO FLOTEADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	97.50	\$3,989.61	388,986.98			92.07	367,323.39			5.43	21,663.58			
10	FABRICACIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN DIÁMETROS DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2" CED 30 INCLUYE DOS ÁNGULOS Y DOS TAQUETES EXPANSORES POR APOYO. SOLDADO, PULIDO, RELLENO, FIJADO Y CIMENTADO EN MATERIAL TIPO III MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCIÓN. APOYOS @ 2.50 MT. MAXIMO.	M.L.	130.00	\$2,653.75	344,987.50			126.02	334,425.58			3.98	10,561.93			
11	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L.	70.00	\$470.16	32,911.20											
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 6, 600V 2+1 VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M.L.	70.00	\$149.53	10,467.10											
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M.L.	140.00	\$133.79	18,730.60											
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$1,901.34	11,408.04											
15	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 90 CMS, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO, MADERA PARA CIMBRA, 4 ANCLAS DE 19 MM DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, CON ROSCA, ARANDELA Y TUERCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$7,259.22	43,555.32			6.00	43,555.32							

FAISMUN / RAMO 33

2025 =

OPERADO

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-IR

NO. DE CONTRATO: COP-MT-FY-2016-0002-02
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA 3 SENDEROS DE LA ZONA PONIENTE DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA ARBOTANTE 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$471.99	943.98
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS, CAT. OHLP300/GR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	6.00	\$14,297.18	85,783.08
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BRAZOS MCA, INTELLILEDS, CUERPO FABRICADO EN FUNDACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PARTE SUPERIOR CONVEXO PARA ELIMINAR ACUMULACIÓN DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELLADO, DE 120 LMW, 5000K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCIÓN SIMETRICA, EN DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCIÓN IP65, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100-277 VOLTS 60HZ, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	\$13,187.48	79,124.88
19	REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMOLICION	PZA	2.00	\$11,839.07	23,678.14
20	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE 0.00 A 9.00 M.L., UBICANDOLAS DENTRO DE VANO DE INSTALACIONES EN FACHADA (SI ES QUE EXISTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA, COLCHON, RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	2.00	\$17,454.82	34,909.64
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECANICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO.	M2	10.00	\$184.69	1,846.90
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
	ESCALINATA No. 1, 2 Y 3				
E-1	SUMINISTRO Y CONLOCACION DE LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE INTELLI LEDS MODELO LUKE HL326W CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y BATERIA DE LITIO-FERROFOSFATO, PANEL SOLAR Y CARGADOR INTEGRADOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	\$8,721.90	0.00

SUBTOTAL	3,362,063.34
I.V.A.	537,930.14
TOTAL	3,899,993.48

[illegible]

SUB-TOTAL 1	357,847.75
AMORTIZ.	107,354.33
SUB-TOTAL 1	250,493.42
I.V.A.	40,078.95
TOTAL	290,572.37

SUB-TOTAL 1	883,549.32
AMORTIZ.	265,064.80
SUB-TOTAL 1	618,484.52
I.V.A.	98,957.52
TOTAL	717,442.04

SUB-TOTAL 1	922,887.13
AMORTIZ.	276,866.14
SUB-TOTAL 1	646,020.99
I.V.A.	103,363.36
TOTAL	749,384.35

SUB-TOTAL 1	32,665.50
AMORTIZ.	9,799.65
SUB-TOTAL 1	22,865.85
I.V.A.	3,658.54
TOTAL	26,524.39

SUB-TOTAL 1	13,665.02
AMORTIZ.	4,099.51
SUB-TOTAL 1	9,565.51
I.V.A.	1,530.48
TOTAL	11,095.99

SUB-TOTAL 1	88,113.56
AMORTIZ.	26,434.07
SUB-TOTAL 1	61,679.49
I.V.A.	9,868.72
TOTAL	71,548.21

SUB-TOTAL 1	129,618.60
AMORTIZ.	38,885.58
SUB-TOTAL 1	90,733.02
I.V.A.	14,517.28
TOTAL	105,250.30

UB-TOTAL 1
AMORTIZ.
UB-TOTAL 1
I.V.A.
TOTAL

RESUMEN

ESTIMACION No. 1 NORMAL	357,847.75
ESTIMACION No. 2 NORMAL	883,549.32
ESTIMACION No. 3 NORMAL	922,887.13
ESTIMACION No. 4 NORMAL	32,665.50
ESTIMACION No. 5 NORMAL	13,665.02
ESTIMACION No. 6 NORMAL	88,113.56
ESTIMACION No. 7 NORMAL	129,618.60
ESTIMACION No. 8 NORMAL	86,727.06
ESTIMACION No. 1 ADITIVA	68,721.08
ESTIMACION No. 2 ADITIVA	56,365.64
ESTIMACION No. 3 ADITIVA	244,380.49
ESTIMACION No. 4 ADITIVA	145,705.54
ESTIMACION No. 5 ADITIVA	300,850.71
ESTIMACION No. 6 ADITIVA	18,073.10
ESTIMACION No. 7 ADITIVA	1,887.96
ESTIMACION No. 1 EXTRA	34,887.60
ESTIMACION No. 2 EXTRA	61,053.30
ESTIMACION No. 3 EXTRA	26,165.70
ESTIMACION No. 4 EXTRA	52,331.40
SUB-TOTAL	3,525,496.45
I.V.A.	564,079.43
TOTAL	4,089,575.88

ADITIVAS	969,742.04
EXTRAS	202,348.08
DEDUCTIVAS	982,507.70
MONTO DE CONVENIO	189,582.40
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	3,899,993.48

FECHA REAL DE INICIO: 16 DE JULIO DEL 2025
FECHA REAL DE TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15 DE JULIO DEL 2025
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-05/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA 3 SENDEROS DE LA ZONA PONIENTE DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	MONTO ACTUAL DEL CONTRATO			4,089,575.88	
	TOTAL AMORTIZADO			1,169,998.04	
	SALDO POR AMORTIZAR			0.00	

EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		EST. No. 6 NORMAL		EST. No. 7 NORMAL		EST. No.
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.														ING. SABAS GUERRA ES
C. JESUS SEPULVEDA DE LA GARZA														SUPERVISOR
CONTRATISTA														
FINIQUITO FIRMADO EL DIA : 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025														
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.														







FAISMUN / RANG 33

OPERADO
2025

18/37

MONTO DEL CONTRATO:
ANTICIPO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DEL CONVENIO:

8 NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 4 ADITIVA		EST. No. 5 ADITIVA		EST. No. 6 ADITIVA		EST. No. 7 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		ACUMUL
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
	0.00	0.00	7.42	601.24																					46.58
	12.00	22,279.92																							0.00
	0.21	168.77																							11.79
	10.00	6,420.80																							0.00
	0.00	0.00	7.42	485.71																					46.58
	11.75	16,901.08																							0.00
	0.00	0.00	11.90	18,711.92																					39.31
	2.00	2,589.78																							0.00
	0.00	0.00	7.42	29,602.91																					46.58
	0.00	0.00	7.28	19,319.30																					61.28
	26.32	12,374.61																							0.00
	26.32	3,935.63																							0.00
	52.64	7,042.71																							0.00
	4.00	7,605.36																							0.00
	3.00	21,777.66																							4.00
	0.00	0.00																							4.00
	0.00	0.00																							4.00
	0.00	52,749.92																							0.00
	0.00	23,678.14																							0.00



FAISMUN / RAMO 33
- 2025
OPERADO
19/53

MONTO DEL CONTRATO:
ANTICIPO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DEL CONVENIO:

8 NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 4 ADITIVA		EST. No. 5 ADITIVA		EST. No. 6 ADITIVA		EST. No. 7 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		ACUMULADO
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
	2.00	34,909.64																							0.00
	10.00	1,846.90																							0.00
	0.00	0.00					21.03	1,704.06			40.50	3,281.72													166.53
	0.64	1,188.26																							7.36
	0.00	0.00					65.69	52,793.08			7.36	5,915.01													81.05
	2.00	1,284.16																							0.00
	0.00	0.00					21.03	1,376.62																	126.03
	0.00	0.00					42.19	60,685.67																	73.69
	73.50	115,573.61																							0.00
	2.00	2,589.78																							0.00
	0.00	0.00					21.03	83,901.50			40.50	161,579.21													166.53
	0.00	0.00					16.55	43,919.56			46.28	122,815.55													202.83
	59.00	27,739.44																							0.00
	59.00	8,822.27																							0.00
	120.00	16,054.80																							0.00
	9.00	17,112.06																							0.00
	0.00	0.00									1.00	7,259.22													10.00
	0.00	0.00											8.00	3,775.92											10.00
	0.00	0.00											1.00	14,297.18											10.00

OPERADO
- 2025 -
FAISMUN / RANG 33
28/53

MONTO DEL CONTRATO:
ANTICIPO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DEL CONVENIO:

8 NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 4 ADITIVA		EST. No. 5 ADITIVA		EST. No. 6 ADITIVA		EST. No. 7 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		ACUMULADA
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
	9.00	118,687.32																							0.00
	2.00	23,678.14																							0.00
	2.00	34,909.64																							0.00
	10.00	1,846.90																							0.00
	0.00	0.00							24.19	1,960.12															121.69
	2.07	3,843.29																							5.93
	0.00	0.00				23.53	18,910.36																		31.53
	2.00	1,284.16																							0.00
	5.43	355.45																							92.07
	29.25	42,072.91																							0.00
	0.00	0.00				23.82	37,455.28																		92.07
	2.00	2,589.78																							0.00
	0.00	0.00							24.19	96,508.67															121.69
	0.00	0.00							17.80	47,236.75															147.80
	70.00	32,911.20																							0.00
	70.00	10,467.10																							0.00
	140.00	18,730.60																							0.00
	6.00	11,408.04																							0.00
	0.00	0.00																							6.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FAJIMONT RAMO 13/53
2025 -
OPERADO

MONTO DEL CONTRATO:
ANTICIPO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DEL CONVENIO:

8 NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 4 ADITIVA		EST. No. 5 ADITIVA		EST. No. 6 ADITIVA		EST. No. 7 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		ACUMUL
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
943.98	0.00	0.00													4.00	1,887.96									6.00
85,783.08	0.00	0.00																							6.00
	6.00	79,124.88																							0.00
	2.00	23,678.14																							0.00
	2.00	34,909.64																							0.00
	10.00	1,846.90																							0.00
																	4.00	34,887.60	7.00	61,053.30	3.00	26,165.70	6.00	52,331.40	20.00

86,727.06	SUB-TOTAL 1	846,989.40	SUB-TOTAL 1	68,721.08	SUB-TOTAL 1	56,365.64	SUB-TOTAL 1	244,380.49	SUB-TOTAL 1	145,705.54	SUB-TOTAL 1	300,850.71	SUB-TOTAL 1	18,073.10	SUB-TOTAL 1	1,887.96	SUB-TOTAL 1	34,887.60	SUB-TOTAL 1	61,053.30	SUB-TOTAL 1	26,165.70	SUB-TOTAL 1	52,331.40	SUB-TOTAL 1
0.00	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	20,616.32	AMORTIZ.	16,909.69	AMORTIZ.	73,314.15	AMORTIZ.	43,711.66	AMORTIZ.	90,255.21	AMORTIZ.	5,421.93	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	10,466.28	AMORTIZ.	19,419.68	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.
86,727.06	SUB-TOTAL 1	846,989.40	SUB-TOTAL 1	48,104.76	SUB-TOTAL 1	39,455.95	SUB-TOTAL 1	171,066.34	SUB-TOTAL 1	101,993.88	SUB-TOTAL 1	210,595.50	SUB-TOTAL 1	12,651.17	SUB-TOTAL 1	1,887.96	SUB-TOTAL 1	24,421.32	SUB-TOTAL 1	41,633.62	SUB-TOTAL 1	26,165.70	SUB-TOTAL 1	52,331.40	SUB-TOTAL 1
13,876.33	I.V.A.	135,518.30	I.V.A.	7,696.76	I.V.A.	6,312.95	I.V.A.	27,370.61	I.V.A.	16,319.02	I.V.A.	33,695.28	I.V.A.	2,024.19	I.V.A.	302.07	I.V.A.	3,907.41	I.V.A.	6,661.38	I.V.A.	4,186.51	I.V.A.	8,373.02	I.V.A.
100,603.39	TOTAL	982,507.70	TOTAL	55,801.52	TOTAL	45,768.90	TOTAL	198,436.95	TOTAL	118,312.90	TOTAL	244,290.78	TOTAL	14,675.36	TOTAL	2,190.03	TOTAL	28,328.73	TOTAL	48,295.00	TOTAL	30,352.21	TOTAL	60,704.42	TOTAL





OPERADOC
- 2025 -
FAISMUN / RAMO 33

22/53

MONTO DEL CONTRATO:
ANTICIPO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DEL CONVENIO:

8 NORMAL	DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No. 2 ADITIVA		EST. No. 3 ADITIVA		EST. No. 4 ADITIVA		EST. No. 5 ADITIVA		EST. No. 6 ADITIVA		EST. No. 7 ADITIVA		EST. No. 1 EXTRA		EST. No. 2 EXTRA		EST. No. 3 EXTRA		EST. No. 4 EXTRA		ACUMULADA
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD

iNOSA



25/53

FAISMUN / RAMO 33


2025

OPERADU

3,899,993.48
1,169,998.04
16/07/2025
19/11/2025
189,582.40

ADO TOTAL
IMPORTE
3,774.38
0.00
9,475.27
0.00
3,049.13
0.00
61,812.22
0.00
185,836.03
162,621.80
0.00
0.00
0.00
0.00
29,036.88
1,887.96
57,188.72
0.00
0.00

OPERAD
2025
FAISMUN / RAMO 32



24/53

3,899,993.48
1,169,998.04
16/07/2025
19/11/2025
189,582.40

ADO TOTAL
IMPORTE
0.00
0.00
13,493.93
13,665.02
65,137.45
0.00
8,249.92
105,994.96
0.00
0.00
664,389.75
538,260.11
0.00
0.00
0.00
0.00
72,592.20
4,719.90
142,971.80

OPERAD.

- 2025

FAISMUN / RAMO 33



25/33

3,899,993.48
1,169,998.04
16/07/2025
19/11/2025
189,582.40

ADO TOTAL
IMPORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
9,860.54
11,009.99
25,339.72
0.00
6,026.90
0.00
144,773.63
0.00
485,495.64
392,224.25
0.00
0.00
0.00
0.00
43,555.32



PAISAJE / PAMPS

OPERADO
2025 =

26/55

3.899.993,48
1.169.998,04
16/07/2025
19/11/2025
189.582,40

ADO TOTAL
IMPORTE

OPERADO

2025

FAISMUN / RAMO 33



28/53