

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 6,644,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

						ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA A DISPOSICION DE LA SUPERVISION DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	734.93	\$ 17.99	\$ 13,221.39	734.93	\$ 13,221.39		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00	619.57	11,146.06		0.00		0.00					1,354.50	24,367.45
2	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SIN RESUPERACIÓN, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, ACARREO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	168.05	\$ 290.88	\$ 48,882.38	144.50	\$ 42,032.16		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	23.55	6,850.22		0.00		0.00		0.00					144.50	42,032.16
3	RETIRO CON RECUPERACION DE BANCA EXISTENTE A BASE DE PERFILES METÁLICOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, ACARREO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 1,189.27	\$ 10,703.43	9.00	\$ 10,703.43		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					9.00	10,703.43
4	RETIRO SIN RECUPERACION DE MODULO DOBLE DE CESTOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EXISTENTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO, INCLUYE: RETIRO DE ANCLAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,189.27	\$ 1,189.27	1.00	\$ 1,189.27		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					1.00	1,189.27
5	RETIRO SIN RECUPERACION DE SEÑALAMIENTO TIPO RESTRICTIVO EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE EN CASO DE TENERLOS, ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 346.88	\$ 346.88	1.00	\$ 346.88		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					1.00	346.88
6	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLUMPIO DE 3 PLAZAS	PZA	2.00	\$ 644.20	\$ 1,288.40	2.00	\$ 1,288.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					2.00	1,288.40
7	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLUMPIO CANGURO	PZA	1.00	\$ 644.20	\$ 644.20	1.00	\$ 644.20		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					1.00	644.20
8	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RESBALADILLA	PZA	2.00	\$ 644.20	\$ 1,288.40	2.00	\$ 1,288.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					2.00	1,288.40
9	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLANTIN	PZA	1.00	\$ 644.20	\$ 644.20	1.00	\$ 644.20		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					1.00	644.20
10	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUBE Y BAJA DE 4 PLAZAS	PZA	1.00	\$ 644.20	\$ 644.20	1.00	\$ 644.20		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					1.00	644.20
11	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUBE Y BAJA INDIVIDUAL	PZA	2.00	\$ 644.20	\$ 1,288.40	2.00	\$ 1,288.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					2.00	1,288.40
12	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. JUEGO DE CUERDAS	PZA	2.00	\$ 644.20	\$ 1,288.40	2.00	\$ 1,288.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					2.00	1,288.40
13	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE DE METAL DE 2 NIVELES (7.12 M x 6.23 M)	PZA	1.00	\$ 644.20	\$ 644.20	1.00	\$ 644.20		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					1.00	644.20
14	DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE CALISTENIA EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO LIBRE FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 644.20	\$ 2,576.80	4.00	\$ 2,576.80		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					4.00	2,576.80
15	RETIRO CON RECUPERACION DE APARATO DE EJERCICIO EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ANCLAJE, RETIRO CON ACARREO LIBRE FUERA DE OBRA Y RESGUARDO, RESTAURACIÓN (LIJADO Y PINTURA), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 644.20	\$ 1,932.60	3.00	\$ 1,932.60		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					3.00	1,932.60
16	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN PARA PISO SINTETICO DE 0.15 X 0.20 MTS. DE SECCIÓN, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	28.44	\$ 544.43	\$ 15,483.59	28.44	\$ 15,483.59		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00	27.36	14,895.60		0.00		0.00					55.80	30,379.19
17	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO ARMADO CON PISO DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS (EN AREA DE TECHUMBRE), INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	198.51	\$ 296.27	\$ 58,812.56	189.80	\$ 56,232.05		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	8.71	2,580.51		0.00		0.00		0.00					189.80	58,232.05
18	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS CARPETA ASFALTICA (AREA DE EJERCITADORES), INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.19	\$ 544.43	\$ 30,047.09	55.00	\$ 29,943.65		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.19	103.44		0.00		0.00		0.00					55.00	29,943.65
19	RETIRO Y REUBICACION DE ARBOL CON TRONCO DE 4" A 10" EN CUALQUIER ALTURA INCLUYE: AFLOJE DE TIERRA, DESENRAICE, PROTECCIONES, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA MINIMA DE 3 KM, PLANTACIÓN, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ 3,403.04	\$ 40,836.48	12.00	\$ 40,836.48		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00					12.00	40,836.48

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 6,644,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20	RETIRO SIN RECUPERACION DE ARBUSTOS EN CUALQUIER ALTURA INCLUYE: AFLUJE DE TIERRA, DESENRAICE, ACARREO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00	\$	597.10	\$	8,956.50		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				15.00	8,956.50
21	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	472.87	\$	527.89	\$	249,623.34		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	33.44	17,652.64		0.00		0.00		0.00				439.43	231,970.70
22	EXCAVACION PARA CIMENTACIONES (ZAPATAS) DE 1.00 MTS X 1.00 MTS A MANO Y/O MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EL ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PEATONAL Y/O VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	9.90	\$	1,083.36	\$	10,725.26		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	9.90	10,725.26		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
23	EXCAVACION PARA CIMENTACIONES (VIGA DE CIMENTACION) DE 0.20 MTS DE ANCHO X LONGITUD ESPECIFICADA EN PLANO A MANO Y/O MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EL ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PEATONAL Y/O VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.04	\$	1,083.36	\$	3,293.41		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	3.04	3,293.41		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
24	RELLENO Y COMPACTACION A MANO Y/O EQUIPO NEUMATICO, EN AREA DE CIMENTACION, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, HASTA NIVEL DE DESPLANTE DEL FIRME, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.94	\$	988.13	\$	12,786.40		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	12.94	12,786.40		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS. ALT. CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VRS. # 4 @ 0.25 m. AMBOS SENTIDOS FORMANDO CUADRICULA, PEDESTAL P.2 DE 0.20 X 0.20 X ALTURA VARIABLE CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 6 VRS # 4 Y EST #3 @ 0.20 m. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, PERFILADO DE PARED, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$	6,114.32	\$	36,685.92		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	6.00	36,685.92		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
26	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION VC-3 DE CONCRETO ARMADO CON 6 VRS. No. 4 Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 20 CMS. SECCION 20 X 40 CMS; CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, ACERO Fy= 4200, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.30	\$	1,201.54	\$	30,398.96		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	25.30	30,398.96		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
27	SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, DE 3.00 MTS DE ALTURA, A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.90	\$	1,352.26	\$	102,636.53		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	75.90	102,636.53		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
28	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE COLUMNAS, HECHOS A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VS. DEL No. 4 Y EST. DEL No. 3 @ 15 CMS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	19.80	\$	812.93	\$	16,096.01		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	19.80	16,096.01		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
29	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25.30	\$	812.93	\$	20,567.13		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	25.30	20,567.13		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
30	ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, PICADO, PERFILADO, LIMPIEZA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.90	\$	396.46	\$	30,091.31		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	75.90	30,091.31		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
31	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISION, EN BARDA, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS, LLAJO DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.90	\$	101.36	\$	7,693.22		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	75.90	7,693.22		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
32	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN RENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	402.28	\$	92.76	\$	37,315.49		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	0.00		0.00	130.37	12,093.12		0.00				532.65	49,408.61
33	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	113.44	\$	355.71	\$	40,351.74		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	0.00		0.00	25.04	8,906.98		0.00				138.48	49,258.72
34	RELLENO DE 10 CM CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO EN AREA BAJO PISO Y/O BANQUETA DE CONCRETO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3	40.23	\$	1,511.52	\$	60,808.45		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	0.00		0.00	66.30	100,213.78		0.00				106.53	161,022.23
35	GUARNICION PARA ADOQUIN F'C= 200 KG/CM2 DE 0.15 X 0.20 MTS. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO TIPO COMUN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	181.38	\$	276.29	\$	50,113.48		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	83.88	23,175.20		0.00		0.00		0.00				97.50	26,938.28
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR BLANCO TRANSITO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	181.38	\$	305.03	\$	55,326.34		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	181.38	55,326.34		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
37	ANDADOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION @ 1.20 m. ARMADA CON MALLA 6X6 10X10, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: CORTE DE 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (dejar altura suficiente para que el adoquin quede a nivel de cordón)	M2	402.28	\$	663.84	\$	267,049.56		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	0.00		0.00		0.00	108.08	71,747.83				510.36	338,797.39
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE CONCRETO MONOLITICO ANTIDERRAPANTE, SELLADO TONO SILVER, GRAPHITE Y MOKA MODELO GRAYLAWN, CON MEDIDAS DE 30 CM X 50 CM X 3.2 CM, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION SOBRE FIRME DE NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.90	\$	635.46	\$	28,532.15		\$	-	\$	-	44.90	\$	28,532.15	\$	-	0.00	0.00		0.00		0.00	33.55	21,319.88			78.45	49,851.83
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" PARA CRUCE DE INSTALACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	16.00	\$	201.91	\$	3,230.56		\$	-	\$	-	15.90	\$	3,210.37	\$	-	0.10	20.19		0.00		0.00		0.00			15.90	3,210.37
40	CIMBRA ARMADO Y COLADO DE RAMPA DE 10 CMS. DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO F'C=150 kg/cm² HECHO EN OBRA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADOR Y VOLTEADOR, JUNTAS A CADA 6.00 m MÁXIMO, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPATES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	\$	913.46	\$	4,567.30		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	5.00	4,567.30		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00
41	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN RENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	113.72	\$	92.76	\$	10,548.67		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.09	8.35		0.00		0.00		0.00				113.63	10,540.32

21/28

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO. COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 6,644,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
42	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	27.86	\$	355.71	\$	9,910.08									0.59	209.87		0.00		0.00		0.00		0.00			27.27	9,700.21
43	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO EN AREA BAJO PISO Y/O BANQUETA DE CONCRETO, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3	11.38	\$	1,511.52	\$	17,201.10									0.00	0.00		0.00	11.35	17,155.75		0.00		0.00			22.73	34,356.85
44	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=200 KG/CM2 PARA RECIBIR SUPERFICIE DE PISO AMORTIGUANTE EN LOSETA, T.M.A. 3/4" DE 12 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION @ 1.20 M ACABADO PARA RECIBIR PISO SINTETICO. INCLUYE: CORTE DE 30 CMS., RELLENO DE 30 CMS. CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU PVSM, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, CURADO CON MEMBRANA, ARMADA CON MALLA 6X6 10/10, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION(SE DEBE DEJAR 1" ENTRE EL NIVEL SUPERIOR DEL FIRME DE CONCRETO Y EL NIVEL SUPERIOR DE LA GUARNICION PERIMETRAL, PARA QUE EL PISO SINTETICO OCUP ESE ESPACIO Y AL FINAL QUEDE A NIVEL)	M2	113.72	\$	738.36	\$	83,966.30									113.72	83,966.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
45	GUARNICION PARA PISO SINTETICO Fc= 200 Kg/cm2 DE 0.15 X 0.20 m DE SECCION, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO TIPO COMUN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45.12	\$	326.28	\$	14,721.75									0.72	234.92		0.00		0.00		0.00		0.00			44.40	14,486.83
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA CONTENER PISO SINTETICO, COLOR BLANCO TRANSITO, INCLUYE: PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45.12	\$	305.03	\$	13,762.95						45.12	\$	13,762.95		0.00	0.00		0.00		0.00		204.67	62,430.49			249.79	76,193.44
47	SUPERFICIE DE PISO AMORTIGUANTE EN LOSETA PRENSADA DE 50 CM x 50 CM, ESPESOR DE 2.50 CM EN DIFERENTES COLORES MARCA PLAYGROUND SYSTEMS MODELO LS-505025 O EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, MATERIAL DE CAUCHO GRANULADO APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	113.72	\$	973.64	\$	110,722.34									3.25	3,164.33		0.00		0.00		0.00		0.00		110.47	107,558.01	
48	CORTE CON MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 0.50 m. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: EL ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PEATONAL Y/O VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	222.75	\$	355.71	\$	79,234.40									5.25	1,867.47		0.00		0.00		0.00		0.00		217.50	77,366.93	
49	TERRACERA ESCARIFICADA HASTA 15 cm, ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA AL 5%, HOMOGENIZADA Y COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	412.50	\$	270.42	\$	111,548.25									0.02	5.41		0.00		0.00		0.00		0.00		412.48	111,542.84	
50	FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 m. DE ESPESOR HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3	123.75	\$	841.86	\$	104,180.18									0.01	8.42		0.00		0.00		0.00		0.00		123.74	104,171.76	
51	BASE DE CALIZA TRITURADA DE 0.10 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON HUMEDAD OPTIMA INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	412.50	\$	370.67	\$	152,901.38									0.02	7.42		0.00		0.00		0.00		0.00		412.48	152,893.96	
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION FM-1 O SIMILAR A RAZON DE 1.5 LT./M2. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL, EQUIPO DE RIEGO, MATERIALES CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	M2	412.50	\$	55.19	\$	22,765.88									0.02	1.11		0.00		0.00		0.00		0.00		412.48	22,764.77	
53	CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE 15 X 20 cm. ARAMADA CON 4 VRS. DE 3/8" DE DIAM. Y ESTR. 1/4" @ 20 cm. CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	88.88	\$	784.55	\$	69,730.80									0.00	0.00		0.00		0.00	160.91	126,241.94		0.00		249.79	195,972.74	
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO MARCA PLAYGROUND SYSTEMS O EQUIVALENTE O SUPERIOR EN CALIDAD, MODELO PLAY-SPORTGRASS DE 40MM ALTURA DE FIBRA, PESO DE 1,100G/M2 100% DE POLIETILENO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS UV, TIPO DE FIBRA HIBRIDO, HILO FIBRILADO Y MONOFILAMENTO, FRANJEADO EN 1 ROLLO VERDE Y 1 ROLLO VERDE/LIMA, GAUGE DE 5/8" CON GARANTIA DE 10 AÑOS, CUENTA CON CERTIFICACIONES ISO 9001, ISO 14001, 2015 E ISO 45001, CON UN PESO TOTAL DE 2,418 GRS POR M2, 24 PUNTADAS CADA 10CM, EN SU BASE CUENTA CON REFUERZO DE DOBLE MALLA DE POLIPROPILENO Y UNA SEGUNDA BASE CAPA DE SBR LATEX. EL PASTO INCLUYE LA CINTA PARA VULCANIZADO DE UNIONES ENTRE LIENZO Y LIENZO, INCLUYE PEGAMENTO ESPECIAL PARA SOPORTAR CALOR Y HUMEDAD, ARENA GRANULADA BORDE REDONDEADO MALLA 40/60 A RAZON DE 14 KG POR METRO CUADRADO, CAUCHO DE 3-5MM A RAZON DE 7KG POR M2, COCIDO A MANO CON HILO DE ALTA RESISTENCIA PUNTO POR PUNTO EN TODAS LAS UNIONES DE LA CANCHA, LINEAS BLANCAS PARA DELIMITAR LAS AREAS DE JUEGO, INSTALACION MANUAL POR PERSONAL CAPACITADO.	M2	412.50	\$	954.74	\$	393,830.25									37.50	35,802.75		0.00		0.00		0.00		0.00		375.00	358,027.50	
55	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERIA PARA FUT-BOL SOCCER CON DIMENSIONES DE 2.00 DE ALTO X 8.00 m. DE ANCHO A BASE DE TUBO DE ACERO CED. 30 DE 3" DE DIAM. EN POSTES PRINCIPALES Y DE 2" EN POSTES SECUNDARIOS ANCLADA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 30 cm. DE DIAM. Y 50 cm. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARGOLLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	25,856.17	\$	51,712.34									0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	51,712.34	
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE HILO EMBRIADO PARA RED DE PORTERIAS CON DIMENSIONES DE 2.00 X 3.00 m. INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	4,215.19	\$	8,430.38									0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	8,430.38	
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 4" CED. 40 DE 8.00 m. DE LARGO LIBRES PARA SOPORTE DE MALLA ANCLADO EN BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc=150KG/CM2 DE 60 cm. DE DIAM. Y 2.00 m. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARGOLLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	38.00	\$	3,623.80	\$	137,704.40									0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		38.00	137,704.40	
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PROTECTORA (MALLA DE HILO EMBRIADO) A BASE DE HILO DE NYLON # 18 CON CUADROS DE 10 X 10 cm., PERIMETRO REFORZADO CON CABLE DE 6 mm. PARA CUBRIR UNA DIMENSION DE 8.00 X 15.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	3,130.94	\$	6,261.88									0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	6,261.88	
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PROTECTORA (MALLA DE HILO EMBRIADO) A BASE DE HILO DE NYLON # 18 CON CUADROS DE 10 X 10 cm., PERIMETRO REFORZADO CON CABLE DE 6 mm. PARA CUBRIR UNA DIMENSION DE 8.00 X 25.00 MTS. INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	4,539.05	\$	9,078.10									0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	9,078.10	

22/28

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 6,644,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE REJA DEACERO ESTILO CONTEMPORÁNEO MODELO 868 DE 2.50 MTS. DE LARGO x 3.00 MTS. DE ALTO, CON ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE POSTE VERTICAL TIPO PTR DE 4"x4" CAL. 14, UNIDA EN FORMA MECÁNICA CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE 3/8" A 3 POSTES LARGUEROS HORIZONTALES DE 4"x2" CAL.14, LA REJA SE UNE A POSTE VERTICAL DE ESTRUCTURA CON 6 ABRAZADERAS DE SOLERA CON TORNILLO COUCHE Y TUERCA DE SEGURIDAD Y A POSTES HORIZONTALES POR MEDIO DE 4 MEDIAS GRAPAS POR POSTE SUJETADO CN PUA AUTO ADHERIBLE DE ACERO INOXIDABLE, LOS POSTES LLEVAN UNA LIMPIEZA A FONDO CON UN DESENGRASANTE INDUSTRIAL, DESPUES SECADO Y UNA APLICACIÓN DE UN FOSFATO PARA MAYOR SUJECIÓN, DE PINTURA EN POLVO HORNEADA ELECTROSTÁTICA MARCA AKZO NOBEL, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE POSTES DE 4"x4" CIMENTADOS A 1 METRO EN CASTILLO, ARMADO DE ESTRUCTURA EN FORMA MECÁNICA CON PTR DE 2"x4" Y MONTAJE DE REJA DEACERO CONTEMPORÁNEA, CASTILLO DE CIMENTACIÓN DE UNA SECCIÓN DE 15x20 CMS CON CONCRETO Fc=200 Kg/cm² HECHO EN POR PERSONAL CAPACITADO RIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ##### ##### ##### ##### #####	ML	88.88	\$ 5,307.92	\$ 471,767.93		\$ -		\$ -	88.88	\$ 471,767.93		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00	9.62	51,062.19		0.00			98.50	522,830.12
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE SENCILLA DE 1.50 X 2.00 MTS. DE ALTO ESTANDAR A BASE DE REJA DEACERO INCLUYE: POSTE CARGADOR Y POSTE CERRADOR, BISAGRA CON GRASERA Y BALIN, PASADOR PORTA CANDADO O TIPO MAUSER, TAPON DE POSTES DE POLIETILENO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 13,527.95	\$ 27,055.90		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	2.00	27,055.90		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUNEL CANINO MODELO TCAN-001 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE Y/O SUPERIOR EN CALIDAD, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y PLACA DE ACERO AL CARBON, ARMADO CON SOLDADURA MIGTENDRAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 161,882.89	\$ 161,882.89		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	1.00	\$161,882.89	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	161,882.89
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS CANINAS MOD. BARZZ-CAN01 DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE Y/O SUPERIOR EN CALIDAD, CON ESTRUCTURA TUBULAR CED. 30 Y PLACA DE ACERO AL CARBON, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIGTENDRAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, ANCLAJES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 103,813.64	\$ 103,813.64		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	1.00	\$103,813.64	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	103,813.64
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA CANINO DE METAL DE LA MARCA PLAYGROUND SYSTEMS, EQUIVALENTE Y/O SUPERIOR EN CALIDAD, MOD BOTCAN-001, CON SEÑALÉTICA Y COMPARTIMIENTO PARA TOMAR BOLSAS DE BASURA, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIGTENDRAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTÉ PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, INCLUYE: ANCLAJE DE CONTENEDORES A PISO, LIMPIEZA FINAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 19,495.25	\$ 19,495.25		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	1.00	\$ 19,495.25	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	19,495.25
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE REJA DEACERO ESTILO CONTEMPORANEO MODELO 868 DE 2.50 MTS. DE LARGO x 1.00 MTS. DE ALTO, CON ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POSTE VERTICAL TIPO PTR DE 2 1/4"x2 1/4" CAL. 14, UNIDA EN FORMA MECANICA CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE 3/8" A 3 POSTES LARGUEROS HORIZONTALES DE 4"x2" CAL.14, LA REJA SE UNE A POSTE VERTICAL DE ESTRUCTURA CON 6 ABRAZADERAS DE SOLERA CON TORNILLO COUCHE Y TUERCA DE SEGURIDAD Y A POSTES HORIZONTALES POR MEDIO DE 4 MEDIAS GRAPAS POR POSTE SUJETADO CN PUA AUTO ADHERIBLE DE ACERO INOXIDABLE, LOS POSTES LLEVAN UNA LIMPIEZA A FONDO CON UN DESENGRASANTE INDUSTRIAL, DESPUES SECADO Y UNA APLICACIÓN DE UN FOSFATO PARA MAYOR SUJECION, DE PINTURA EN POLVO HORNEADA ELECTROSTATICA MARCA AKZO NOBEL, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE POSTES DE 4"x4" ANCLADOS A PISO DE CONCRETO EXISTENTE, ARMADO DE ESTRUCTURA EN FORMA MECANICA CON PTR DE 2"x4" Y MONTAJE DE REJA DEACERO CONTEMPORANEA INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, FLETES, TRASLADOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	42.30	\$ 3,203.24	\$ 135,497.05		\$ -		\$ -	39.40	\$ 126,207.66		\$ -		\$ -	2.90	9,289.39		0.00		0.00		0.00		0.00			39.40	126,207.66
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.30 M DE ANCHO X 1.00 M. DE ALTO ESTANDAR A BASE DE REJA DEACERO INCLUYE: POSTE CARGADOR Y POSTE CERRADOR, BISAGRA CON GRASERA Y BALIN, PASADOR PORTA CANDADO O TIPO MAUSER, TAPON DE POSTES DE POLIETILENO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,876.55	\$ 6,876.55		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	1.00	\$ 6,876.55	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	6,876.55
67	INSTALACION DE EQUIPO DE CALISTENIA RECUPERADO, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 7,031.55	\$ 28,126.20	4.00	\$ 28,126.20		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4.00	28,126.20
68	INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO RECUPERADO, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 7,031.55	\$ 21,094.65	3.00	\$ 21,094.65		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3.00	21,094.65
69	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLUMPIO DE 3 PLAZAS	PZA	2.00	\$ 7,031.55	\$ 14,063.10	2.00	\$ 14,063.10		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	14,063.10
70	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLUMPIO CANGURO	PZA	1.00	\$ 7,031.55	\$ 7,031.55	1.00	\$ 7,031.55		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	7,031.55
71	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, RESBALADILLA	PZA	2.00	\$ 7,031.55	\$ 14,063.10	2.00	\$ 14,063.10		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	14,063.10
72	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLANTIN	PZA	1.00	\$ 7,031.55	\$ 7,031.55	1.00	\$ 7,031.55		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	7,031.55
73	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUBE Y BAJA DE 4 PLAZAS	PZA	1.00	\$ 7,031.55	\$ 7,031.55	1.00	\$ 7,031.55		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	7,031.55
74	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUBE Y BAJA INDIVIDUAL	PZA	2.00	\$ 7,031.55	\$ 14,063.10	2.00	\$ 14,063.10		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	14,063.10
75	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, JUEGO DE CUERDAS	PZA	2.00	\$ 7,031.55	\$ 14,063.10	2.00	\$ 14,063.10		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	14,063.10
76	INSTALACION DE JUEGOS METALICOS RECUPERADOS, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE Y FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, JUEGO DE METAL DE DOS NIVELES (7.12 M x 6.23 M)	PZA	1.00	\$ 7,031.55	\$ 7,031.55	1.00	\$ 7,031.55		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	7,031.55

23/28

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 6,844,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA METALICA (MODELO RIBBON) ANCLADA A BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 kg/cm² HECHO EN OBRA CON UN ÁREA DE ACUERDO A PLANO Y DE 10cm DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y PERRILADO DE LAS ARISTAS CON VOLTEADOR, BANCA FABRICADA A BASE DE PERFILES METÁLICOS LIGEROS DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS, LARGO DE LA BANCA 1.50 m, TENDRAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. VER PLANOS DE PROYECTO CON ESPECIFICACIONES, DETALLES DE ANCLAJES, MEDIDAS, CALIBRES, ETC. INCLUYE: PREPARACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL DESPLANTE DE LA BANQUETA, LIMPIEZA FINAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	\$ 17,754.99	\$ 124,284.93		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	7.00	\$124,284.93	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			7.00	124,284.93
78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDOR DE BASURA DOBLE DE METAL DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 2' Y 1' LÁMINA PERFORADA EN CIRCULOS DE 5-6MM, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIGTENDRAN UNA PRIMERA CAPA A DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y UN ACABADO A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. INCLUYE: ANCLAJE DE CONTENEDORES A PISO, LIMPIEZA FINAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 21,884.36	\$ 87,537.44		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.00	\$ 87,537.44	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4.00	87,537.44
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE 0.80 X 1.00 MTS DE TIPO RESTRICIVO, PREVENTIVO, TURÍSTICO Y/O DE SERVICIO EN CIRCUITO PEATONAL. CONSTRUIDAS LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON VINIL ADHERIBLE IMPRESO POR AMBAS CARAS A COLOR SOPORTADO CON POSTE TUBULAR DE 3" ACABADO PINTURA ANTIOXIDANTE COMO FONDO ANTICORROSIVO Y SEGUIDO 2 MANOS DE UNA PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA MEJOR ESTETICA Y PARA BRINDARLE UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. CIMENTACIÓN ANCLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 Kg/cm², SEMBRADO EN EL ÁREA DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, EXCAVACIONES, CONCRETO, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 9,028.74	\$ 18,057.48		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 18,057.48	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	18,057.48
80	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	162.22	\$ 114.84	\$ 18,629.34		\$ -		\$ -		\$ -	162.22	\$ 18,629.34		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	17.08	1,961.47			179.30	20,590.81
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 4, 600V 2+1 VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	276.72	\$ 168.57	\$ 46,646.69		\$ -		\$ -		\$ -	102.80	\$ 17,329.00		\$ -	173.92	29,317.69		0.00		0.00		0.00		0.00			102.80	17,329.00
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 6, 600V 2+1 VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	276.72	\$ 157.44	\$ 43,566.80		\$ -		\$ -		\$ -	254.10	\$ 40,005.50		\$ -	22.62	3,561.30		0.00		0.00		0.00		0.00			254.10	40,005.50
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	138.36	\$ 137.34	\$ 19,002.36		\$ -		\$ -		\$ -	138.36	\$ 19,002.36		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	13.67	1,877.44			152.03	20,879.80
84	PREPARACION PARA INSTALACION ELECTRICA Y SALIDAS DE CONTACTOS 110 DOBLES POLARIZADOS CON TUBERIA PVC VERDE DE 1/2" EN MURO, PISO Y CIELO INCLUYE: CAJAS, CABLEADO, ANDAMIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (UNO EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y OTRO EN POSTE DE LUZ DE CANCHA DE FUT 5)	SAL	2.00	\$ 1,498.59	\$ 2,997.18		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 2,997.18		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	2,997.18
85	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA DE 15 AMP. 127 V.CON CORRIENTE NORMAL, MARCA VERSALITA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO; INCLUYE: TAPA , ANDAMIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNO EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y OTRO EN POSTE DE LUZ DE CANCHA DE FUT 5)	PZA	2.00	\$ 541.60	\$ 1,083.20		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 541.60		\$ -	1.00	541.60		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	541.60
86	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA DE CIELO O MURO A BASE DE TUBERIA PVC VERDE DE 1/2". INCLUYE: CODOS, CONECTORES, CAJAS, REGISTROS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN TECHUMBRE)	PZA	2.00	\$ 1,646.47	\$ 3,292.94		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 3,292.94		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	3,292.94
87	PREPARACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA Y SALIDA PARA APAGADORES DOBLES Y/O SENCILLOS CON TUBERIA PVC VERDE DE 1/2". INCLUYE: CAJAS, CABLEADO, ANDAMIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN TECHUMBRE)	PZA	1.00	\$ 541.60	\$ 541.60		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 541.60		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	541.60
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE Y/O SENCILLO MARCA VERSALITA O EQUIVALENTE , COLOR BLANCO, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN TECHUMBRE)	PZA	1.00	\$ 541.60	\$ 541.60		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 541.60		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	541.60
89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	13.00	\$ 3,915.93	\$ 50,907.09		\$ -		\$ -		\$ -	13.00	\$ 50,907.09		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	2.00	7,831.86			15.00	58,738.95
90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO-12 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE, INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1x 20 AMPS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 12,381.55	\$ 12,381.55		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,381.55		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	12,381.55
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CONTROL PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: TRANSICIÓN SUBTERRÁNEA DE CIRCUITOS, COLOCACIÓN, TUBERÍA Y CONEXIONES DE CONDUIT FLEXIBLE DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 9,232.91	\$ 9,232.91		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 9,232.91		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	9,232.91
92	TRAMITE PARA LA GESTION DE CONTRATO DE SERVICIO ELECTRICO ANTE CFE A NOMBRE DE MUNICIPIO DE MONTERREY.	PZA	1.00	\$ 7,031.41	\$ 7,031.41		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 7,031.41		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	7,031.41
93	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN GABINETE METALICO. INCLUYE: MATERIALES ELECTRICOS COMO (INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, CONTACTORES, FOTOCELDA, ETC.), PRUEBAS, CONEXIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA,	PZA	1.00	\$ 9,312.11	\$ 9,312.11		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 9,312.11		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	9,312.11

24/28

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 6,844,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
94	CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA COLOCAR MEDIDOR DE CFE A BASE DE BLOCK No. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, HASTA 2.0 MTS DE ALTURA X 1.00 m. DE ANCHO, A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: CIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO, VIGA DE CIMENTACION, CASTILLOS LATERALES, CERRAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 10,366.87	\$ 10,366.87		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 10,366.87		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			1.00	10,366.87
95	SUM. Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXION AL MURETE Y A LA BASE DEL MEDIDOR MEDIANTE TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO CON CABLEADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 A 4 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,915.93	\$ 3,915.93		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	3,915.93		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
96	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 90 CMS. DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO, MADERA PARA CIMBRA, 4 ANCLAS DE 19 MM DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, CON ROSCA, ARANDELA Y TUERCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	\$ 7,953.99	\$ 79,539.90		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 79,539.90		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			10.00	79,539.90
97	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA ARBOTANTE 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	\$ 2,862.42	\$ 28,624.20		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 28,624.20		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			10.00	28,624.20
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS, CAT. OHILP300GR, INCLUYE: MATERIALES, HERRRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	10.00	\$ 19,889.84	\$ 198,898.40							10.00	\$ 198,898.40			0.00	0.00								0.00			10.00	198,898.40
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BRAZOS MCA, INTELILLIDOS, CUERPO FABRICADO EN FUNDACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PARTE SUPERIOR CONVEXO PARA ELIMINAR ACUMULACIÓN DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELLADO, DE 120 LMW, 5000K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCIÓN SIMETRICA, EN DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCIÓN IP65, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100-277 VOLTS 60HZ, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRETA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	\$ 19,889.84	\$ 198,898.40		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 198,898.40		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			10.00	198,898.40
100	BASE PARA TORRE DE REFLECTORES A BASE DE PEDESTAL DE 40 X 40 X 120 CMS, ARMADO CON 8 VRS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @20 CMS, Y ZAPATA DE 80 X 80 X 25 CMS CON VRS DEL No 3 @ 12 CMS AMBOS FABRICADOS CON CONCRETO F'c=200 KGS/CM2, INCLUYE: ANCLAS ROSCADAS DE 3/4" DIAMETRO X 90 CMS, DE LONGITUD CON PATA, TUERCAS Y ARANDELAS, PLOMEADAS, NIVELADAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 8,223.73	\$ 24,671.19		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 24,671.19		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3.00	24,671.19
101	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA REFLECTORES, 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 2,862.42	\$ 8,587.26		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 8,587.26		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3.00	8,587.26
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 7 MTS DE ALTURA FABRICADO EN LAMINA CAL 11, INCLUYE: CRUCETA PARA 2 PROYECTORES, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 1/2", PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, PLOMEADOS, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	\$ 13,437.70	\$ 40,313.10		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 40,313.10		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3.00	40,313.10
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION, CONFORMADO POR LUMINARIOS TIPO PROYECTOR, SERIE OUTDOOR MOD. ECO SLIMLINE FLOODLIGHT 100W, LUMINARIO CONSTRUIDO EN CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA EN COLOR NEGRO, DIFUSOR DE CRISTAL TRASLUCIDO, EQUIPADO CON UNA LAMPARA LED DE 100W DE POTENCIA, 8,000 LM, T.C 4,000°K, DRIVER INTEGRADO, OPERA A 120-277V, 50,000 HRS. D VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA, GRADO DE PROTECCION IP65, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA, CERTIFICACION IP65, IK07M CE, NOM, CE, ROHS, DIMENSIONES: LARGO: 250 mm, ALTURA: 217 mm, PERALTE: 35 mm, MONTADOS EN UN POSTE, LUMINARIOS MODELO COMMERCIAL FLOODLIGHT 100W MONTADOS EN PUNTA DE POSTE MEDIANTE UN ADITAMIENTO, CAT. OHILEFL100B50-MX3X3X100W/120-277V/IP65/P700GR MARCA LUCECO	PZA	6.00	\$ 9,669.65	\$ 58,017.90		\$ -		\$ -		\$ -	6.00	\$ 58,017.90		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			6.00	58,017.90
104	LUMINARIA LED EXTERIOR A PRUEBA DE VAPOR, MODELO L6854-510 GAMMA LED 1200 60, LUMINARIO CONSTRUIDO CUERPO EN LAMINA DE ACERO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, BLANCO, BRILLANTE, PANTALLA REFRACTORA TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y TRANSMITANCIA DE LUZ, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65, TIPO ESTANCA, EQUIPADO CON 60 W DE POTENCIA, COLOR DE LUZ BLANCO (4,000), 9,300 LUMENES, DRIVER ELECTRÓNICO APF DE MULTIVOLTAJE INTEGRADO, DIMENSIONES: 1214 MM X 97 MM X 93 MM, RESISTENTE A LA HUMEDAD, POLVO Y CHORRO DE AGUA PROVENIENTE DE CUALQUIER DIRECCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PARA TECHUMBRE)	PZA	2.00	\$ 13,669.97	\$ 27,339.94		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 27,339.94		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2.00	27,339.94
105	SUMINISTRO DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE BANCA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm ESP. SOPORTADO POR BLOCK No. 4 Y DALA DE CIMENTACION DE 15 X 20 cm. ACABADO APARENTE Y PINTURA DE ESMALTE COLOR DETERMINADO POR SUPERVISION, DE 0.85 MTS. DE ALTO; INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 Kg/cm², MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE)	ML	12.00	\$ 7,228.37	\$ 86,740.44		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	86,740.44		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00

25/28

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO. COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MONTO DEL CONTRATO: 6,644,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		ADITIVA 4		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
106	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL HUIZACHE EN BOLSA DE 40 LITROS, DE 2 A 2.50 METROS DE ALTURA DE 1 1/2" A 2" DE ANCHO,INCLUYE: FLETES, CARGA Y ACARREO DE LOS ARBOLES DESDE LOS VIVEROS AL CENTRO DE ACOPIO Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE PLANTACIÓN FINAL, AGUA PARA RIEGO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE COLOCAR LOS ARBOLES, ASÍ COMO EL AGUA PARA SU MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICITVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO DE LA FORESTACIÓN DESPUÉS DE HABER TERMINADO ESTA ACTIVIDAD DURANTE 30 DÍAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO AL INICIO, DURANTE Y AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD.	PZA	3.00	\$9,872.76	\$ 29,618.28		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 29,618.28	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3.00	29,618.28
107	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL ANACAHUITA EN BOLSA DE 40 LITROS, DE 2 A 2.50 METROS DE ALTURA DE 1 1/2" A 2" DE ANCHO, INCLUYE: FLETES, CARGA Y ACARREO DE LOS ARBOLES DESDE LOS VIVEROS AL CENTRO DE ACOPIO Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE PLANTACIÓN FINAL, AGUA PARA RIEGO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE COLOCAR LOS ARBOLES, ASÍ COMO EL AGUA PARA SU MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICITVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO DE LA FORESTACIÓN DESPUÉS DE HABER TERMINADO ESTA ACTIVIDAD DURANTE 30 DÍAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO AL INICIO, DURANTE Y AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD.	PZA	3.00	\$9,653.39	\$ 28,960.17		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 28,960.17	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3.00	28,960.17
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE REJA DEACERO ESTILO CONTEMPORANEO MODELO 868 DE 2.50 MTS. DE LARGO x 2.00 MTS. DE ALTO, CON ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POSTE VERTICAL TIPO PTR DE 2 1/4"x2 1/4" CAL. 14, UNIDA EN FORMA MECANICA CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE 3/8" A 3 POSTES LARGUEROS HORIZONTALES DE 4"x2" CAL.14, LA REJA SE UNE A POSTE VERTICAL DE ESTRUCTURA CON 8 ABRAZADERAS DE SOLERA CON TORNILLO COUCHE Y TUERCA DE SEGURIDAD Y A POSTES HORIZONTALES POR MEDIO DE 4 MEDIAS GRAPAS POR POSTE SUJETADO CN PUA AUTO ADHERIBLE DE ACERO INOXIDABLE. LOS POSTES LLEVAN UNA LIMPIEZA A FONDO CON UN DESENGRASANTE INDUSTRIAL, DESPUES SECADO Y UNA APLICACIÓN DE UN FOSFATO PARA MAYOR SUJECION, DE PINTURA EN POLVO HORNEADA ELECTROSTATICA MARCA AKZO NOBEL, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE POSTES DE 4"x4" ANCLADOS A PISO DE CONCRETO EXISTENTE, ARMADO DE ESTRUCTURA EN FORMA MECANICA CON PTR DE 2"x4" Y MONTAJE DE REJA DEACERO CONTEMPORANEA INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, FLETES, TRASLADOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	118.02	\$4,794.62	\$ 565,861.05		\$ -		\$ -	103.50	\$ 496,243.17		\$ -		\$ -	14.52	69,617.88		0.00		0.00		0.00		0.00			103.50	496,243.17
109	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15 MTS. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTO EN PROMEDIO REFORZADO CON VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" A CADA 0.40 MTS. VERTICALMENTE, DEJAR TUBERÍAS DE DRENAJE A CADA 3 MTS., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO TIPO COMÚN, PINTURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	60.56	\$877.42	\$ 53,136.56		\$ -		\$ -	52.73	\$ 46,266.36		\$ -		\$ -	7.83	6,870.20		0.00		0.00		0.00		0.00			52.73	46,266.36
110	RETIRO DE PINTURA EN TECHUMBRE DE CONCRETO DE 11.50 X 4.50 MTS. Y BANCAS DE CONCRETO BAJO TECHUMBRE, CON DECAPANTE, INCLUYE: PREPARACIÓN PARA LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.75	\$49.56	\$ 4,993.17		\$ -		\$ -		\$ -	85.97	\$ 4,260.67		\$ -	14.78	732.50		0.00		0.00		0.00		0.00			85.97	4,260.67
111	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISION, EN TECHUMBRE Y BANCA DE CONCRETO, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS, LIJADO DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.75	\$100.08	\$ 10,083.06		\$ -		\$ -		\$ -	85.97	\$ 8,603.88		\$ -	14.78	1,479.18		0.00		0.00		0.00		0.00			85.97	8,603.88
112	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHUMBRE , INCLUYE: ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	52.36	\$99.12	\$ 5,189.92		\$ -	52.33	\$ 5,186.95		\$ -		\$ -		\$ -	0.03	2.97		0.00		0.00		0.00		0.00			52.33	5,186.95
113	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN FRIO MCA. TERMOTHEK 5 AÑOS O EQUIVALENTE INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, UNA CAPA DE SELLADOR, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE TELA POLIESTER, SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	52.36	\$612.72	\$ 32,082.02		\$ -	52.33	\$ 32,063.64		\$ -		\$ -		\$ -	0.03	18.38		0.00		0.00		0.00		0.00			52.33	32,063.64
SUB-TOTAL					5,727,696.41		391,511.72		1,021,931.68		1,518,690.58		925,373.38		1,124,519.35		745,669.70		26,041.67		138,369.63		249,051.96		95,420.94				5,490,910.90
I.V.A.					916,431.43		117,453.51		306,579.50		455,607.17		277,612.01		336,478.45		0.00		7,812.50		41,510.89		74,715.59		28,626.28				0.00
TOTAL					6,644,127.84		274,058.21		715,352.18		1,063,083.41		647,761.37		788,040.90		745,669.70		18,229.17		96,858.74		174,336.37		66,794.66				5,490,910.90
							43,849.31		114,456.35		170,093.35		103,641.82		126,086.54		119,307.15		2,916.67		15,497.40		27,893.82		10,687.15				878,545.74
							317,907.52		829,808.53		1,233,176.76		751,403.19		914,127.44		864,976.85		21,145.84		112,356.14		202,230.19		77,481.81				6,369,456.64

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP
OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL. LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 6,644,127.84
ANTICIPO: 1,993,238.35

FECHA DE TERMINO: 14-nov-25
MONTO DEL CONVENIO: -37.22

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
V	EXTRAS	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EX01	Suministro, habilitado y fabricación de grada metálica de 6.00 mts de largo con 2 niveles de espacios para asientos, elaborada con PTR de 3"x3" cal. 14, montenes calibre 12, refuerzos en estructura de PTR de 2"x2" cal.14 y PTR de 4"x1 1/2" cal.14, anclada a firme con placa metálica y taquetes de expansión, incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	\$ 63,231.69	\$ 126,463.38
EX02	Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica corrediza de 2.50m x 2.00m, de PTR de 2"x2", incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$ 27,187.61	\$ 27,187.61
EX03	Firme de concreto premazclado F'C=200 kg/cm2 para recibir superficie de piso amortiguante en loseta, T.M.A. 3/4" de 12 cms de espesor con juntas de expansión @ 1.20 m acabado para recibir piso sintético, incluye: cimbra, descimbra, compensación y nivelación del terreno, curado con membrana, armada con malla 6x6-10/10, herramienta, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (Se debe dejar 1" entre el nivel superior del firme de concreto y el nivel superior de la guarnición perimetral, para que el piso sintético ocupe ese espacio y al final quede a nivel).	M2	112.55	\$ 738.36	\$ 83,102.42
SUB-TOTAL					236,753.41
I.V.A.					37,880.55
TOTAL					274,633.96

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 2	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 3	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 4	
CANTIDAD	IMPORTE

EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE

EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE
2.00	126,463.38
1.00	27,187.61
112.55	83,102.42


SUB-TOTAL 1	236,753.41
AMORTIZ	71,913.02
SUB-TOTAL 1	164,840.39
I.V.A.	26,374.46
TOTAL	191,214.85

RESUMEN

ESTIMACION 1	391,511.72
ESTIMACION 2	1,021,931.68
ESTIMACION 3	1,518,890.58
ESTIMACION 4	925,373.38
ESTIMACION 5	1,124,519.35
ADITIVA 1	26,041.67
ADITIVA 2	138,369.63
ADITIVA 3	249,051.96
ADITIVA 4	95,420.94
EXTRA 1	236,753.41
SUB-TOTAL	5,727,664.32
I.V.A.	916,426.29
TOTAL	6,644,090.62
ADITIVAS	590,305.67
EXTRAS	274,633.96
DEDUCTIVAS	864,976.85
MONTO DE CONVENIO	-37.22
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	6,644,127.84
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	6,644,090.62
TOTAL AMORTIZADO	1,718,308.92
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 14/07/25
FECHA REAL DE TERMINO: 14/11/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 14/07/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 14/11/25


H+D INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE
C.V.
CONTRATISTA


ARQ. EDER ALEJANDRO SANTOS CAMACHO
SUPERVISOR
FINIQUITO FIRMADO EL DIA : 14 DE NOVIEMBRE 2025
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS
COMPANIA:
NUMERO Y FECHA:
IMPORTE:
VIGENCIA: