



Gobierno
de Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN



Secretaría de
Obras Públicas

ANTICIPO: \$ 480,007.32
FECHA DE INICIO:

CONCURSO : SOP-ATY-RP-03/25-AD

OBRA: REPARACIÓN DE SOCACIÓN EN AV. WASHINGTON ENTRE AV. FELIX U GOMEZ Y CALLE HEROES DEL 47, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMACION 1				DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		1 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON DISCO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	32.20	\$ 365.32	\$ 11,763.30	32.20	\$ 11,763.30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	32.20	\$ 11,763.30
2	DEMOLICION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.50 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	30.03	\$ 870.56	\$ 53,715.82	30.03	\$ 26,142.91	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	30.03	\$ 26,142.91
3	DEMOLICION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.7 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	102.66	\$ 523.24	\$ 240,716.53	102.66	\$ 53,715.82	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4	EXCAVACION EN MATERIAL Y II POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL. PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	136.91	\$ 1,758.21	\$ 136,122.39	136.91	\$ 240,716.53	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	136.91	\$ 240,716.53
5	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CUBA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRAY EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	159.12	\$ 855.47	\$ 27,279.25	159.12	\$ 136,122.39	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	159.12	\$ 136,122.39
6	RETIRO DE TUBO DE 48" CORRUGADO, EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	7.80	\$ 3,497.34	\$ 6,975.32	7.80	\$ 27,279.25	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.80	\$ 27,279.25
7	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO PARA CONEXION A PLUVIAL. EXISTENTE. INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.80	\$ 3,875.18	\$ 5,660.14	1.80	\$ 6,975.32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.80	\$ 6,975.32
8	REPOSICION DE TUBO DE 12" PARA CONECTAR CON REGISTRO EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE TUBO DAÑADO, RESANE DE TUBO EN MURO Y HERRAMIENTA.	ML	2.30	\$ 2,460.93	\$ 5,660.14	2.30	\$ 5,660.14	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.30	\$ 5,660.14
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CONSOLIDADA CON ESP DE 10 CM CON MATERIAL DE CALZA NO CLASIFICADA (CNC) EN ZANJAS EXCAVADAS EN MATERIAL CLASE I Y II COLOCADA EN TODO EL ANCHO DE LA ZANJA UTILIZANDO. INCLUYENDO: SUMINISTRO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.73	\$ 3,671.48	\$ 136,395.48	2.73	\$ 10,023.14	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.73	\$ 10,023.14
10	ACOSTILLADO DE COLCHON HASTA 30 CM DE ARIIBA DEL TUBO. CON MATERIAL DE CALZA NO CLASIFICADA (CNC) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL, EQUIPO ADECUADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	37.15	\$ 3,671.48	\$ 207,242.55	37.15	\$ 136,395.48	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	37.15	\$ 136,395.48
11	SUMINISTRO COLOCACION, JUNTO Y PRUEBA DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.22M DE DIAMETRO INTERIOR INCLUYE: REVISION, MOVIMIENTO Y BALADO DE TUBERIA CON EQUIPO ADECUADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	7.50	\$ 27,632.34	\$ 207,242.55	7.50	\$ 207,242.55	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.50	\$ 207,242.55
12	RELLENO COMPACTADO AL 95% EN CAPAS DE 0.30 M, DE ESPESOR MAXIMO HASTA NIVEL DE BASE CON MATERIAL DE BANCO Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	91.03	\$ 1,110.46	\$ 11,651.37	91.03	\$ 101,085.17	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	91.03	\$ 101,085.17
13	BASE HIDRAULICA GEMENTRA. DE 20 CM DE ESPESOR FORMADA CON AGREGADO RETIRO TRIUTRADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA MATERIALES DE BASE COMPACTADA AL 95% DE SU MYSM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.47	\$ 2,130.05	\$ 11,651.37	5.47	\$ 11,651.37	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5.47	\$ 11,651.37

OPERADO
- 2024 -
PARTICIPACIONES FEDERALES
FEEF/RAMIO 28

42/48



Gobierno
de Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN



Secretaría de
Obras Públicas

ANTICIPO: \$ 480,007.37
FECHA DE INICIO:

CONCURSO: SOP-ATY-AP-03/25-AD

OBRA: REPARACIÓN DE SOCAYÓN EN AV. WASHINGTON ENTRE AV. FELIX U GOMEZ Y CALLE HEROES DEL 47, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
14	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO GRADO Pe 78-22, TANTO EL AGREGADO COMO EL CEMENTO ASFALTICO DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES EN CADA CASO LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA DISEÑARSE MEDIANTE METODO MARSHALL Y/O PROTOCOLO AAMAC Y DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES COMPACTADA AL 94% 2 DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO CORRESPONDIENTE Y CONSIDERAR LAS CARACTERISTICAS QUE ESTABLECE EL NIVEL 1 DE TEXTURA Y FRICCION DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, INCLUYE, RIEGO A RAZON DE 0.5 LISM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	132.69	\$ 1,894.50	\$ 251,381.21	132.69	\$251,381.21							132.69	\$251,381.21		
					\$ 153,176.92												
			21.40	\$ 7,157.80		21.40	\$153,176.92							21.40	\$153,176.92		
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA DE ACERO DE 6". PARA AGUA POTABLE, INCLUYE, TRABAJOS DE SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML			\$ 1,379,331.51												
					\$ 220,693.04												
					\$ 1,600,024.55												

FECHA REAL DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA REAL DE TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2025

C.P. RAUL CEREZO TORRES
CONTRATISTA

INC. Víctor Manuel Mancha Fonseca
SUPERVISOR DE MUNICIPIO

OPERADO
- 2024 -
PARTICIPACIONES FEDERALES
FEIEF | RAMO 28

43/48