

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-08/25-IR

OBRA: ADECUACIÓN VIAL EN AV. PASEO DE LOS LEONES EN EL SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, A LA ALTURA DE LA CALLE P. DE LOS NAVEGANTES SUR Y DE LA ROTONDA DE LAS CASAS.

CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A. DE C.V

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,420,180.93

ANTICIPO: \$ 726,054.28

MONTO DEL CONVENIO: \$ -

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL GEOREFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	302.50	\$ 135.25	\$40,913.13	302.50	\$ 40,913.13	0.00	\$ -	51.21	\$ 6,926.15			353.71	\$ 47,839.28
2	DEMOLICIÓN DE CAMELLON LATERALL EN AVE. LEONES . INCLUYE: MANIOBRAS GRUA EN SU CASO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	ML	23.84	\$ 2,467.25	\$58,819.24	23.84	\$ 58,819.24	0.00	\$ -	7.41	\$ 18,282.32			31.25	\$ 77,101.56
3	DEMOLICIÓN DE CORDONES O GUARNICIONES DE CONCRETO EXISTENTES, POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO.	ML	65.00	\$ 634.26	\$41,226.90	65.00	\$ 41,226.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -			65.00	\$ 41,226.90
4	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADOCON UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M2	121.02	\$ 869.72	\$105,253.51	121.02	\$ 105,253.51	0.00	\$ -	22.21	\$ 19,316.48			143.23	\$ 124,570.00
5	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M2	32.50	\$ 869.72	\$28,265.90	32.50	\$ 28,265.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -			32.50	\$ 28,265.90
6	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	309.86	\$ 194.77	\$60,351.43	309.86	\$ 60,351.43	0.00	\$ -	0.00	\$ -			309.86	\$ 60,351.43
7	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CORTES, DEMOLICIONES, A TIRO LIBRE EN SITIO APROBADO POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE; MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.	M3	114.53	\$ 707.67	\$81,049.45	100.80	\$ 71,333.14	0.00	\$ 9,716.31	0.00	\$ -			100.80	\$ 71,333.14
8	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA PARA RECIBIR ZAPATA Y PARAPETO CONFORME A NIVELES DE DESPLANE INDICADO EN PANOS, INCLUYE: HUMEDECIMIENTO PASE DE COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR DENSIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	302.50	\$ 225.66	\$68,262.15	302.50	\$ 68,262.15	0.00	\$ -	51.21	\$ 11,556.05			353.71	\$ 79,818.20
9	CONSTRUCCION DE PARAPETO Y ZAPATA DE CONCRETO ARMADO, ELABORADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA CORRUGAD DE 3/8" Y 1/2" @20 CMS, DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES (VER DETALLE EN CROQUIS) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,	ML	65.00	\$ 12,488.40	\$811,746.00	65.00	\$ 811,746.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			65.00	\$ 811,746.00
10	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO ESTANDAR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'c= 200 KG/CM² T.M.A. 3/4" CON JUNTAS DE EXPANSIÓN @ 5 MTS DE 40 CMS DE BASE Y ALTURA DE 30 CMS Y 30 CMS. X 20 CMS. DE RESPALDO , ACABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M.L.	37.00	\$ 2,866.94	\$106,076.78	37.00	\$ 106,076.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -			37.00	\$ 106,076.78
11	CARPETA DE CONCRETO ASFATICO EN FRIO DE 9 CMS DE ESPESOR COMPACTO, PARA NIVEL III, CON TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 3/4" A FINOS, ELABORADA EN PLANTA CON AC-20 6 ASFALTO , MEZCLADO CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA. SEGUN ART. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Y 77 DE LA LCRPENL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA O ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.5 LTS/M2. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	M2	239.12	\$ 1,708.57	\$408,553.26	0.00	\$ -	239.12	\$ 408,553.26	0.00	\$ -			0.00	\$ -
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/11*10 ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, COLADO, ACABADO REBOSADO, CURACRETO , TRABAJO TERMINADO.	M2	115.50	\$ 1,129.35	\$130,439.93	115.50	\$ 130,439.93	0.00	\$ -	25.30	\$ 28,572.56			140.80	\$ 159,012.48
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO COLOR ROJO (SERVICIO PESADO) DE 51 MM DE DIAM. (2") ENTERRADO A 65CMS. Y RECUBIERTO 5CMS. DE CONCRETO (F'c=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS O CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	37.00	\$ 407.61	\$15,081.57	37.00	\$ 15,081.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -			37.00	\$ 15,081.57

2024...
OPERADO
PARTICIPACIONES FEDERALES
RATNO.28

27-43





FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-08/25-IR

OBRA: ADECUACIÓN VIAL EN AV. PASEO DE LOS LEONES EN EL SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, A LA ALTURA DE LA CALLE P. DE LOS NAVEGANTES SUR Y DE LA ROTONDA DE LAS CASAS.

CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A. DE C.V

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,420,180.93

ANTICIPO: \$ 726,054.28

MONTO DEL CONVENIO: \$ -

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 3,527.25	\$10,581.75	3.00	\$ 10,581.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -			3.00	\$ 10,581.75
15	RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE, INCLUYENDO, DESMONTAJE CUIDADOSO, SIN DAÑAS EL POSTE NI LUMINARIA, ACARREO DENTRO DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ANCLAJE CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" DE DIAMETRO CON GANCHO, COLOCADAS EN PLANTILLA METÁLICA, SOLDADAS O ATADAS SEGÚN DISEÑO CON RONDANAS, TUERCAS Y DADOS DE NIVELACIÓN, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 13,800.08	\$13,800.08	1.00	\$ 13,800.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -			1.00	\$ 13,800.08
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO OXIDO SOBRE BANQUETA DE CAMELLÓN PREVIAMENTE LIMPIA, Y SECA INCLUYE: BARRIDO, ELIMINACIÓN DE POLVO, APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO, EN UNA O DOS MANOS SEGÚN SEA NECESARIO, HERRAMIENTA , EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.76	\$ 196.35	\$7,217.83	36.76	\$ 7,217.83	0.00	\$ -	0.24	\$ 47.12			37.00	\$ 7,264.95
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TIPO TRÁNSITO, APLICADA SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, COMO CORDÓN, MUROS, DENTELLÓN Y PARAPETO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO A UNA O DOS MANOS SEGÚN SEA NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO MENOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	73.52	\$ 230.62	\$16,955.18	73.52	\$ 16,955.18	0.00	\$ -	80.48	\$ 18,560.30			154.00	\$ 35,515.48
VARIOS															
18	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	302.50	\$ 164.15	\$49,655.38	302.50	\$ 49,655.38	0.00	\$ -	51.21	\$ 8,406.12			353.71	\$ 58,061.50
19	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS. ELABORADO EN AUTO CAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	M2	302.50	\$ 106.16	\$32,113.40	302.50	\$ 32,113.40	0.00	\$ -	51.21	\$ 5,436.45			353.71	\$ 37,549.85

SUB-TOTAL	\$ 2,086,362.87
I.V.A.	\$ 333,818.06
TOTAL	\$ 2,420,180.93

SUB-TOTAL 1	\$ 1,668,093.30
AMORTIZ.	\$ 625,908.86
SUB-TOTAL 1	\$ 1,042,184.44
I.V.A.	\$ 166,749.51
TOTAL	\$ 1,208,933.95

SUB-TOTAL 1	\$ 418,269.57
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ 418,269.57
I.V.A.	\$ 66,923.13
TOTAL	\$ 485,192.70

SUB-TOTAL 1	\$ 117,103.55
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ 117,103.55
I.V.A.	\$ 18,736.57
TOTAL	\$ 135,840.12

SUB-TOTAL 1	\$ -
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ -
I.V.A.	\$ -
TOTAL	\$ -

SUB-TOTAL 1	\$ 1,785,196.85
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ 1,785,196.85
I.V.A.	\$ 285,631.50
TOTAL	\$ 2,070,828.35

RESUMEN	
ESTIMACION 1NORMAL	\$ 1,668,093.30
ESTIMACION 1 ADITIVA	\$ 117,103.55
ESTIMACION 1 EXTRA	\$ -
SUB-TOTAL	\$ 1,785,196.85
I.V.A.	\$ 285,631.50
TOTAL	\$ 2,070,828.35
ADITIVAS	\$ -
EXTRAS	\$ -
DEDUCTIVAS	\$ 418,269.57
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 2,420,180.93
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 2,070,828.35
TOTAL AMORTIZADO	\$ 658,420.27
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

CONTRATISTA:

[Signature]

ARQ. JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ
PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A DE C.V

SUPERVISOR:

[Signature]

ING. ERIC HERNÁNDEZ ESCOBEDO

OPERADO
2024.
PARTICIPACIONES FEDERALES
FALCO 28

28-43