

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-PP-09/23-IR
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE HERMOSILLO Y CALLE CHIHUAHUA EN LA COL. MITRAS CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 3,039,990.15
ANTICIPO: \$ 911,997.05

CONTRATISTA: MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 13-mar-23
FECHA DE TERMINO: 10-jun-23
MONTO DEL CONVENIO: -57,785.00

DESCRIPCION						UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL											
										CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE										
I	PRELIMINARES																																				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARQ CONSTRUCCION.ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRÁFICA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									M2	500	\$	33.59	\$	16,795.00	500.00	\$	16,795.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	506.16	17,001.91	0.00	1,006.16	\$	33,796.91				
2	DEMOLICIÓN DE FUENTE HECHA DE CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADO CON HERRAMIENTA MANUAL, Y/O EQUIPO MECÁNICO EN EL ELEMENTOS DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, MURO, ETC. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									M3	50	\$	1,759.19	\$	87,959.50		\$	-	\$	-	10.12	\$	17,803.00	\$	-	39.88	\$	70,156.50	0.00	0.00	10.12	\$	17,803.00				
3	DESINTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE (REJA DE HERRERIA DE 70 CM DE ALTURA) CON RECUPERACIÓN Y RETIRO CON ACARREO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE SUPERVISIÓN, DEMOLICIÓN DE MATERIAL, DEMOLIDO Y LIMPIEZA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									ML	50	\$	458.11	\$	22,905.50	38.00	\$	66,849.22	\$	-	38.00	\$	-49,441.04	-26.00	\$	5,497.32	0.00	0.00	76.00	\$	17,408.18						
4	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADA DE 10 CM. DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECÁNICO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, MURO, ETC. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA INCLUYE: APILE DEL MATERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									M2	500	\$	181.13	\$	90,565.00	366.16	\$	66,322.56	133.84	\$	24,242.44	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	350.01	63,397.31	0.00	850.01	\$	153,962.31			
II	BANQUETAS Y PISOS																																				
5	CIMBRA, ARMADO Y COLADO DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, TALLADOR Y VOLTEADOR, JUNTAS A CADA 6.00 M MÁXIMO. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									M2	500	\$	800.15	\$	400,075.00	284.39	\$	227,554.66	215.61	\$	172,520.34	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	281.84	225,514.28	70.71	56,578.61	852.55	\$	682,167.89		
6	GUARNICION PERIMETRAL EN BANQUETAS DE CONCRETO DE F'C=100KG/CM2 DE 0.15 X 0.20 DE SECCION AG. MAX 3/4", INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO TIPO COMUN, ACARREO DE MATERIALES DE DIST. HORIZONTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									ML	80	\$	581.39	\$	46,511.20	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	80.00	\$	46,511.20	0.00	0.00	0.00	\$	-					
III	AREA DE JUEGOS INFANTILES																																				
7	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO, CON REVOLVEDORA, F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO FLOTEADO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, EXPANSIÓN Y CONSTRUCCIÓN, PERFILADOS, SELLADO DE JUNTAS, CIMBRADO Y COLADO, CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									M2	300	\$	900.48	\$	270,144.00		\$	-		\$	-	254.38	\$	229,064.10	\$	-	45.62	\$	41,079.90	0.00	0.00	254.38	\$	229,064.10			
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE JUEGOS JUEGOS INFANTIL PARA PARQUE PUBLICO CODIGO 9CHA01 MARCA PLAYCLUB JUEGO INFANTIL TEMÁTICO INCLUYE 6 TUBOS ROLADOS DE 4", 2 PLATAFORMAS TRAPECIO, 1 TREPADOR GUSANO A 5", 1 SALIDA ESPIRAL, 1 ARMAZON SOPORTE TREPADOR, 1 ARMAZON "CABEZA" Y 2 LAMINAS PARA "CUERPO" INTEGRADOS POR TUBOS DE 4", 1 1/2", 2" Y 1" CED. 30. ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTRISTATICA RESISTENTE A RAYOS UV. COMPONENTES DE PLASTICO ROTOMOLDEADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV; 2 PANELES CON BURBUJA, 2 RESBALADILLAS EN ESPIRAL A 5', CUENTA 1 TREPADOR CENTRAL DE CUERDA CON ALMA DE ACERO A 6". INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HEREAMIENTA, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCIÓN.									PZA	1	\$	296,951.24	\$	296,951.24	\$	-	\$	-	1.00	\$	296,951.24	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$	296,951.24
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DOBLE, SYB-CO2 DE METAL, MARCA PLAYCLUB O EQUIVALENTE EN MEDIDAS DE 1.36 M X 3.07 M X 1.00 M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									PZA	1	\$	48,036.62	\$	48,036.62	\$	-	\$	-	1.00	\$	48,036.62	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	1.00	\$	48,036.62		

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-PP-09/23-IR
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE HERMOSILLO Y CALLE CHIHUAHUA EN LA COL. MITRAS CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 3,039,990.15
ANTICIPO: \$ 911,997.05

FECHA DE INICIO: 13-mar-23
FECHA DE TERMINO: 10-jun-23
MONTO DEL CONVENIO: -57,785.00

CONTRATISTA: MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL, COLUMPIO INFANTIL, PARA PARQUES MODELO 3CLM3-3P MODELO PLAYCLUB, COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON SOPORTE DE TUBO ROLADO DE 4" Y TRAVESAÑO DE TUBO DE 3", CADENA GALVANIZADA Y ASIENTO PLASTIFICADO. ARMADO CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RESISTENTE A RAYOS UV. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, CARGA Y ACARREO AFUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, TRAZO, EXCAVACIONES, CONCRETO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 73,937.02	\$ 73,937.02	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 73,937.02	\$ -	-	0.00	\$ -		0.00		0.00			1.00	\$ 73,937.02
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EJERCICIO MARCA HEMAN O EQUIVALENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA 1 PZA HM-CB001 SURFEANDO/PIERNAS, FABRICADOS CON TUBERIAS DE ACERO CEDULAS 30 Y 40, RODAMIENTOS SELLADOS Y EN ACERO INOXIDABLE, PEDALES CON RANURAS ANTIDERRAPANTES DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO CON PROCESOS DE SOLDADURA EN SU FABRICACIÓN TIG Y MIG Y ACACADO CON PINTURA EN POLVO, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 54,535.77	\$ 54,535.77	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -	\$ -	-	1.00	\$ 54,535.77		0.00		0.00			0.00	\$ -
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EJERCICIO MARCA HEMAN O EQUIVALENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA 1 PZA HM-CB002 BRAZOS/PECHO, FABRICADOS CON TUBERIAS DE ACERO CEDULAS 30 Y 40, RODAMIENTOS SELLADOS Y EN ACERO INOXIDABLE, PEDALES CON RANURAS ANTIDERRAPANTES DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO CON PROCESOS DE SOLDADURA EN SU FABRICACIÓN TIG Y MIG Y ACACADO CON PINTURA EN POLVO, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 59,931.15	\$ 59,931.15	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 59,931.15	\$ -	-	0.00	\$ -		0.00		0.00			1.00	\$ 59,931.15
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EJERCICIO MARCA HEMAN O EQUIVALENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA 1 PZA HM-CB003 MASAJE EN LA ESPALDA/ FLEXIBILIDAD DE HOMBROS Y MUÑECAS, FABRICADOS CON TUBERIAS DE ACERO CEDULAS 30 Y 40, RODAMIENTOS SELLADOS Y EN ACERO INOXIDABLE, PEDALES CON RANURAS ANTIDERRAPANTES DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO CON PROCESOS DE SOLDADURA EN SU FABRICACIÓN TIG Y MIG Y ACACADO CON PINTURA EN POLVO, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 52,512.50	\$ 52,512.50	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 52,512.50		0.00		0.00			0.00	\$ -
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EJERCICIO MARCA HEMAN O EQUIVALENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA 1 PZA HM-CB004 COMO EN EL CIELO/ESQUIADORA, FABRICADOS CON TUBERIAS DE ACERO CEDULAS 30 Y 40, RODAMIENTOS SELLADOS Y EN ACERO INOXIDABLE, PEDALES CON RANURAS ANTIDERRAPANTES DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO CON PROCESOS DE SOLDADURA EN SU FABRICACIÓN TIG Y MIG Y ACACADO CON PINTURA EN POLVO, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 86,775.74	\$ 86,775.74	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 86,775.74	\$ -	-	0.00	\$ -		0.00		0.00			1.00	\$ 86,775.74
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EJERCICIO MARCA HEMAN O EQUIVALENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA 1 PZA HM-CB005 CINTURA/FLEXIBILIDAD DE HOMBROS, FABRICADOS CON TUBERIAS DE ACERO CEDULAS 30 Y 40, RODAMIENTOS SELLADOS Y EN ACERO INOXIDABLE, PEDALES CON RANURAS ANTIDERRAPANTES DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO CON PROCESOS DE SOLDADURA EN SU FABRICACIÓN TIG Y MIG Y ACACADO CON PINTURA EN POLVO, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 74,768.43	\$ 74,768.43	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 74,768.43		0.00		0.00			0.00	\$ -
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EJERCICIO MARCA HEMAN O EQUIVALENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA 1 PZA HM-CB006 CANOA/BARRAS, FABRICADOS CON TUBERIAS DE ACERO CEDULAS 30 Y 40, RODAMIENTOS SELLADOS Y EN ACERO INOXIDABLE, PEDALES CON RANURAS ANTIDERRAPANTES DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO CON PROCESOS DE SOLDADURA EN SU FABRICACIÓN TIG Y MIG Y ACACADO CON PINTURA EN POLVO, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 59,931.15	\$ 59,931.15	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 59,931.15	\$ -	-	0.00	\$ -		0.00		0.00			1.00	\$ 59,931.15

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-PP-09/23-IR
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE HERMOSILLO Y CALLE CHIHUAHUA EN LA COL. MITRAS CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 3,039,990.15
ANTICIPO: \$ 911,997.05

CONTRATISTA: MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 13-mar-23
FECHA DE TERMINO: 10-jun-23
MONTO DEL CONVENIO: -57,785.00

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
IV	EQUIPO URBANO																						
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PIC-NIC PARA EXTERIOR MODELO 1MES4 MARCA PLAYCLUB O EQUIVALENTE. MESA PICNIC DE METAL MARCA PLAYCLUB, ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2", 1 1/4" CED. 30, LAMINA CAL. 14 Y PLACA 1/4". ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RESISTENTE A RAYOS UV. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ 43,786.45	\$ 87,572.90	\$ -	-	\$ -	-	2.00	\$ 87,572.90	\$ -	-	0.00	\$ -	0.00	-	0.00	-			2.00	\$ 87,572.90
18	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VELARIAS PLANAS DE 8 PIEZAS EN MALLA SOMBRA IMPORTADAS C-95, COLOR DE SU ELECCION (APROX. 90 M2, ALTURA MAXIMA 3.60 M) ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: MALLA SOMBRA C-95 (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD), CORTES, CONFECCION E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAJES, CABLE DE ACERO, GALVANIZADO, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL, ACCESORIOS Y AJUSTES ESTRUCTURA METÁLICA EN POSTES DE 3" CED. 40, LARGUEROS DE 2" EN CED. 40 PLACAS DE TENSION DE 3/8" DISEÑO ESPACIAL, CON ACABADO FONDO BLANCO ANTICORROSIVO Y PINTURA DUPONT AUTOMOTRIZ, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PINTURA, ACARREOS, TAPAS, CORTES, GRUA (SI FUERA NECESARIO) IZAJES, LIMPIEZA FINAL, CIMENTACIÓN EN DADOS DE CONCRETO MEDIDA SEGUN DISEÑO EN F'C=200 KGS/ CM2.	PZA	2	\$ 282,236.77	\$ 564,473.54	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -	\$ -	-	2.00	\$ 564,473.54	0.00	-	0.00	-			0.00	\$ -
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MARCA PLAYCLUB 1BAN-RS, CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2", 2" CED. 30 Y SOLERA DE 4", ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RESISTENTE A RAYOS UV. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6	\$ 37,716.65	\$ 226,299.90	\$ -	-	\$ -	-	6.00	\$ 226,299.90	\$ -	-	0.00	\$ -	0.00	-	0.00	-			6.00	\$ 226,299.90
SUB-TOTAL					2,620,681.16	SUB-TOTAL 1		196,762.78		1,136,861.79		0.00		909,535.16		305,913.50		56,578.61		2,073,638.11		2,073,638.11	
I.V.A.					419,308.99	AMORTIZ		59,028.83		341,058.54		0.00		0.00		91,774.05		16,973.58		0.00		0.00	
TOTAL					3,039,990.15	SUB-TOTAL 1		264,265.01		137,733.95		0.00		909,535.16		214,139.45		39,605.03		2,073,638.11		2,073,638.11	
						I.V.A.		42,282.40		22,037.40		0.00		145,525.63		34,262.31		6,336.80		331,782.10		331,782.10	
						TOTAL		306,547.41		159,771.38		0.00		1,055,060.79		248,401.76		45,941.83		2,405,420.21		2,405,420.21	

V	EXTRAS	Unidad	Costo	cantidad	Importe
EXT 1	CORTE DE TERRENO EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CRITERIO DE SUPERVISOR LA PROFUNDIDAD ADECUADA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA CON LAS DEMAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	395.43	50.88	20,119.48
EXT 2	RELLENO Y COMPACTACION (TERRAPLEN) AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 M. INCLUYE: AGUA PARA DAR HUMEDAD OPTIMA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	515.14	80.90	41,674.83
EXT 3	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE DE CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A TIRADEROS OFICIALES POR EL MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	326.56	50.88	16,635.72
EXT 4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VELARIAS PLANAS EN 4 PIEZAS EN MALLA SOMBRA IMPORTADA C-95, EN EL COLOR DE SU ELECCION (APROX. 65 M2, ALTURA MAXIMA DE 3.60 M) ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE MALLA SOMBRA C-95 (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD), CORTES, CONFECCION E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAJES, CABLE DE ACERO GALVANIZADO, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL, ACCESORIOS Y AJUSTES, ESTRUCTURA METALICA EN POSTES DE 3" CED. 40 LARGUEROS DE 2" EN CED. 40, PLACAS DE TENSION DE 3/8" DISEÑO ESPECIAL, CON ACABO FONDO BLANCO ANTICORROSIVO Y PINTURA DUPONT AUTOMOTRIZ, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PINTURA, ACARREOS, TAPAS, CORTES, GRUA (SI FUERA NECESARIA), IZAJES, LIMPIEZA FINAL CIMENTACION EN DADOS DE CONCRETO MEDIDA SEGUN DISEÑO EN F'C=200 KG/CM2	PZA	209,399.18	2.00	418,798.36

SUB-TOTAL	497,228.39
I.V.A.	79,556.54
TOTAL	576,784.93

BANQUETA ACABADO FLOTEADO AREA DE EJERCITADORES Y BANQUETA EN AREA DE LA FUENTE

BANQUETA DESDE LA ESTIMACION 2 NORMAL HASTA LA ADITIVA DOS

BANQUETA ACABADO FLOTEADO AREA DE EJERCITADORES Y BANQUETA EN AREA DE LA FUENTE

2 PZAS OK

EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE
50.88	20,119.48
80.90	41,674.83
50.88	16,635.72
2.00	418,798.36

SUB-TOTAL 1	497,228.39
AMORTIZ	164,112.92
SUB-TOTAL 1	333,115.47
I.V.A.	53,298.48
TOTAL	386,413.95

RESUMEN

ESTIMACION 1	377,521.44
ESTIMACION 2	196,762.78
ESTIMACION 3	1,136,861.79
ADITIVA 1	305,913.50
ADITIVA 2	56,578.61
EXTRA 1	497,228.39
SUB-TOTAL	2,570,866.51
I.V.A.	411,338.04
TOTAL	2,982,205.15
ADITIVAS	420,490.85
EXTRAS	576,784.93
DEDUCTIVAS	1,055,060.79
MONTO DE CONVENIO	-57,785.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	3,039,990.15
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	2,982,205.15
TOTAL AMORTIZADO	911,997.05
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 13/03/23
FECHA REAL DE TERMINO: 10/06/23
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 13/03/23
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 10/06/23

MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
FINIQUITO FIRMADO EL DIA:
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS
COMPANIA:
NUMERO Y FECHA:
IMPORTE:
VIGENCIA:

ING. JESUS RICARDO VAZQUEZ OJUEVEDO
SUPERVISOR