

FINIQUITO DE OBRA

Obra "REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL "EL ÁGUILA" UBICADO EN LAS CALLES VALLE CORTES Y PLINIO D. ORDOÑEZ EN LA COL. VALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN".

Nº de Contrato SIS-RP-02/23-IR

CONTRATO			RESUMEN			DISPONIBLE			1 NORMAL			1 ADITIVA		
100.00%			167.21%			-67.21%			85.26%			14.63%		
SUBTOTAL	\$	757,848.21	SUBTOTAL	\$	1,267,224.46	SUBTOTAL	-\$	509,376.25	SUBTOTAL	\$	646,174.56	SUBTOTAL	\$	110,901.55
IVA	\$	121,255.71	IVA	\$	202,755.91	IVA	-\$	81,500.20	IVA	\$	103,387.93	IVA	\$	17,744.25
TOTAL	\$	879,103.92	TOTAL	\$	1,471,801.60	TOTAL			TOTAL	\$	749,562.49	TOTAL	\$	128,645.80

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, PUENTES, CRUCETAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PRECISA UTILIZACIÓN Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	300	\$27.88	\$ 8,364.00	315.81	\$ 8,804.64	-15.81	\$ 17,168.64	300.00	\$ 8,364.00	15.81	\$ 440.64
2.00	LIMPIEZA INICIAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	300	\$28.42	\$ 7,926.00	315.81	\$ 8,343.57	-15.81	\$ 16,269.57	300.00	\$ 7,926.00	15.81	\$ 417.57
3.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN, TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS.	M3	6	\$1,381.70	\$ 8,290.20	0.82	\$ 1,132.99	5.18	\$ 7,157.21	0.82	\$ 1,132.99		\$ -
4.00	CARGA, ACAREO Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN.	M3	40	\$380.38	\$ 15,215.20	63.16	\$ 24,025.18	-23.16	\$ 39,240.38	40.00	\$ 15,215.20	23.16	\$ 8,809.98
5.00	EXCAVACION CON MAQUINA DE CAJA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO I Y II, DE 0.00 A 3.00 m. DE PROFUNDIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, INCLUYENDO: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	36	\$191.24	\$ 6,884.64	42.36	\$ 8,100.35	-6.36	\$ 14,984.99	36.00	\$ 6,884.64	6.36	\$ 1,215.71
6.00	PERFILADO DEL TERRENO EXISTENTE EN FORMA MANUAL Y CON EQUIPO MENOR. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANIOBRAS, PLATAFORMAS PROVISIONALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	139	\$184.05	\$ 25,582.95	158.66	\$ 29,200.45	-19.66	\$ 54,783.40	139.00	\$ 25,582.95	19.66	\$ 3,617.50
7.00	RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	70	\$498.15	\$ 34,870.50	85.57	\$ 42,624.20	-15.57	\$ 77,494.70	70.00	\$ 34,870.50	15.57	\$ 7,753.70
8.00	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR COLADA CON CONCRETO F'c = 100 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	301	\$295.01	\$ 88,798.01	124.58	\$ 36,752.35	176.42	\$ 52,045.66	124.58	\$ 36,752.35		\$ -
9.00	TALUD DE CONCRETO A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 CON ESPESOR DE 15 CM. ARMADA CON VARILLA No. 4 @ 20 CM EN REFUERZO PRINCIPAL Y VARILLAS No. 3 @ 20 CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	137	\$1,788.26	\$ 244,991.62	158.66	\$ 283,716.39	-21.66	\$ 528,708.01	137.00	\$ 244,991.62	21.66	\$ 38,724.77
10.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 PREMEZCLADO PARA LOSA SOLIDA DE 10 CMS DE ESPESOR DE 1.5 X 1.6 M ARMADA CON UNA PARILLA DE VARILLAS DE 3/8 @20 CMS AMBOS LADOS ACABADO UNIBLOCK. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	162	\$1,287.34	\$ 208,549.08	139.58	\$ 160,376.82	22.42	\$ 48,172.26	124.58	\$ 160,376.82		\$ -
11.00	FABRICACIÓN DE DALA DE 25 X 30 CMS CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, REFORZADA CON 8 VS. DEL NO 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIAL, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12	\$1,678.19	\$ 20,114.28	18.20	\$ 30,506.66	-6.20	\$ 50,620.94	12.00	\$ 20,114.28	6.20	\$ 10,392.38
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, ACABADO FLOTEADO HECHO EN OBRA, CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN @ 4.00MTS, INCLUYE:, CIMBRA, TRAZO, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12	\$822.32	\$ 9,867.84	18.20	\$ 14,966.22	-6.20	\$ 24,834.06	12.00	\$ 9,867.84	6.20	\$ 5,098.38
13.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO REFORZADO F'c= 200 KG/CM2, DE 20 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO CON VAR. No 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS AMBAS CARAS DE MURO, INCLUYE: CIMBRA COMUN DE MADERA, MATERIALES, ANDAMIOS, DESCIMBRA, SILETAS, DRENES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN	ML	11	\$4,782.07	\$ 52,602.77	18.20	\$ 87,033.67	-7.20	\$ 139,636.44	11.00	\$ 52,602.77	7.20	\$ 34,430.90
14.00	SUMIISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO ANTIDERRAPANTE 250 KG/CM2 REV.14 EN RAMPA, INCLUYE: BOMBEO, COLADO, CURADO, VIBRADO, FLOTEADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINADO.	M3	6	\$4,298.52	\$ 25,791.12	123.68	\$ 531,640.95	-117.68	\$ 557,432.07	5.00	\$ 21,492.60		\$ -

SUBTOTAL	\$	757,848.21	1,267,224.46	\$	1,267,224.46	SUBTOTAL	\$	757,076.11	SUBTOTAL	\$	646,174.56	SUBTOTAL	\$	110,901.55
IVA	\$	121,255.71	202,755.91	\$	202,755.91	IVA	\$	121,132.18	IVA	\$	103,387.93	IVA	\$	17,744.25
TOTAL	\$	879,103.92	1,469,980.37	\$	1,469,980.37	TOTAL	\$	878,208.28	TOTAL	\$	749,562.49	TOTAL	\$	128,645.80

CONTRATISTA:
ING. JOSÉ SEBASTIAN GARZA SAAVEDRA
GPEEX, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
ING. RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCIA

Monlo Contratado (S/IVA)	\$		\$	757,848.21
Monlo de Conceptos	\$ -		\$	646,174.56
Monlo de Conceptos Aditivos	\$ -		\$	110,901.55
Monlo de Conceptos Deductivos	\$ -		\$	7,157.21
Monlo de Conceptos Extraordinarios	\$ -		\$	510,148.35

Monlo Final	\$ -		\$	1,267,224.46
IVA	\$ -		\$	202,755.91
Total	\$ -		\$	1,471,801.60

1/2

OPERADO

2022..