

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-RP-26/23-CP
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACAHUITA AV. NO REELECCION Y LA CALLE MAGUEY, COLONIA MIRASOL 1., EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 4,305,885.49
ANTICIPO: \$ 1,291,765.05

CONTRATISTA: NESTOR GUERRERO SEGURA

FECHA DE INICIO: 30-mar-23
FECHA DE TERMINO: 28-may-23
MONTO DEL CONVENIO: -28.42

	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1		EXTRA 2		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	PRELIMINARES																						
1.00	TRAZO Y NIVELACION PARA CONSTRUCCION, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACION DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA A DISPOSICION DE LA SUPERVISION DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES: EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,600.00	\$ 11.74	\$ 18,784.00	1,600.00	\$ 18,784.00		\$ -		\$ -	0.00	0.00	434.33	5,099.04	-9.32	-109.42					2,025.01	23,773.62
2.00	RETIRO CON RECUPERACION DE PASTO SINTETICO EXISTENTE EN CANCHA DE FUTBOL 11. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y DIRECCION DE DEPORTES.	M2	1,600.00	\$ 155.37	\$ 279,669.00	1,600.00	\$ 279,669.00		\$ -		\$ -	0.00	0.00	234.33	36,407.85	-9.32	-1,446.05					2,025.01	314,615.60
3.00	RETIRO CON RECUPERACION DE REJA DEACERO PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA A LUAR QUE REQUIERE SUPERVISION INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	165.00	\$ 281.07	\$ 46,464.65	161.17	\$ 45,428.90		\$ -		\$ -	33.63	9,535.66		0.00		0.00					161.17	45,428.99
4.00	RETIRO CON RECUPERACION DE PORTERIAS DE FUTBOL DE 132 MTS X 2.44 MTS, INCLUYE: ACARREO A DONDE LO REQUIERE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANOBRAS Y LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$ 5,631.20	\$ 11,662.40	2.00	\$ 11,662.40		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					2.00	11,662.40
5.00	RETIRO CON RECUPERACION DE MALLA PARA PORTERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 1,699.15	\$ 3,398.30		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	3,398.30		0.00		0.00					0.00	0.00
6.00	RETIRO CON RECUPERACION DE POSTES DE BACKSTOP EXISTENTES A LUAR QUE INDIQUE SUPERVISION INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 3,473.36	\$ 34,733.60	10.00	\$ 34,733.60		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					0.00	0.00
7.00	RETIRO CON RECUPERACION DE MALLA PARA BACKSTOP EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (20 X 6 MTS).	PZA	2.00	\$ 2,142.71	\$ 4,285.42	2.00	\$ 4,285.42		\$ -		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					0.00	0.00
8.00	RETIRO CON RECUPERACION DE ARBOLANTE CONDO OCTAGONAL DE 11 MTS DE ALTURA CON 3 REFLECTOR INCLUYE: DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO EN CASO DE RECUPERILLO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 5,760.60	\$ 46,084.80		\$ -		\$ -		\$ -	8.00	34,684.80		0.00		0.00					0.00	0.00
9.00	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES Y/O PRODUCCION DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA. A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLVO, Y DESCARGA A TIERREROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO. VOLUMEN MEDIDO EN CIMA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.00	\$ 2,034.97	\$ 4,069.94		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	4,069.94		0.00		0.00					0.00	0.00
	CANCHA DE FUT 7																						
10.00	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE DESPLANTE CON TERRAGERIA ESCARIFICADA HASTA 15 cm. ESTABILIZADA CON CAL HERRAFADA AL 5%, HOMOGENIZADA Y COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SEGUN NIVELES DE LABORATORIO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL, NECESARIO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	600.00	\$ 159.53	\$ 126,824.00		\$ -		\$ -		\$ -	600.00	126,824.00		0.00		0.00					0.00	0.00
11.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION FM-1 O SIMILAR A RAZON DE 1.6 LT/M2. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL, EQUIPO DE RIEGO, MATERIALES CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	M2	1,600.00	\$ 28.48	\$ 42,368.00		\$ -	1,600.00	\$ 42,368.00		\$ -	0.00	0.00		0.00	425.01	11,254.26					2,025.01	53,622.26
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO DE FIBRA IMPORTADA " HQ TRAFFIC" DE MONOFILAMENTO, COLOR VERDE DE 40MM DE ALTURA Y 990 GRS. DE PESO DE FIBRA, FIBRA DE POLIETILENO 100 % ESTABILIZADO UV, FRANEADO VERDE Y VERDE OLIVO, GARANTIA DE 10 AÑOS CONTRA DECOLORACION DE RAYOS UV INCLUYE: ADEMÁS LA CANTA PARA UNIONES ENTRE LIENZO Y LIENZO, INCLUYE: PEGAMENTO ESPECIAL PARA SOPORTAR CALOR Y HUMEDAD, CAUCHO DE 3.5MM GRANULADO A RAZON DE 7 KG POR METRO CUADRADO, Y ARENA GRANULADA BORDE REDONDEADO MALLA #100 A RAZON DE 14 KG POR METRO CUADRADO, CODIDO A MANO CON HILO DE ALTA RESISTENCIA, LINEAS BLANCAS PARA DELIMITAR LAS AREAS DE JUEGO, INSTALACION MANUAL POR PERSONAL CAPACITADO.	M2	1,600.00	\$ 515.54	\$ 824,864.00		\$ -	1,600.00	\$ 824,864.00		\$ -	0.00	0.00		0.00	425.01	219,109.60					2,025.01	1,043,973.66
13.00	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERIA PARA FUT-BOL SOCCER CON DIMENSIONES DE 2.44 DE ALTO X 1.32 m. DE ANCHO A BASE DE TUPO DE ACERO CED. 30 DE 3" DE DIAM. EN POSTES PRINCIPALES Y DE 2" EN POSTES SECUNDARIOS ANCLADA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 30 cm. DE DIAM. Y 50 cm. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARGOLLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 15,147.21	\$ 30,294.42		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	30,294.42		0.00		0.00					0.00	0.00
14.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE HILO EMBRIZADO PARA RED DE PORTERIAS CON DIMENSIONES DE 2.44 X 1.32 m. INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 9,347.65	\$ 18,695.30		\$ -	2.00	\$ 18,695.30		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					2.00	18,695.30
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 4" CED. 40 DE 6.00 m. DE LARGO PARA SOPORTE DE MALLA ANCLADO EN BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc=150KG/CM2 DE 60 cm. DE DIAM. Y 1.00 m. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARGOLLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 12,823.53	\$ 128,235.30		\$ -	10.00	\$ 128,235.30		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					10.00	128,235.30
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PROTECTORA (MALLA DE HILO EMBRIZADO) A BASE DE HILO DE NYLON # 18 CON CUADROS DE 10 X 10 cm. PERIMETRO REFORZADO CON CABLE DE 6 mm. PARA CUBRIR UNA DIMENSION DE 400 X 40.00 m. INCLUYE: EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 31,273.95	\$ 62,548.90		\$ -	2.00	\$ 62,548.90		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					2.00	62,548.90
17.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOJOLLO DE REJA DEACERO ESTILO CONTEMPORANEO DE 250 MTS. DE LARGO X 3.00 MTS. DE ALTO, CON ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POSTE VERTICAL TIPO PTR DE 4"x 2 1/2" CAL. 14, UNIDA EN FORMA MECANICA CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE 38" A 3 POSTES LARGUEROS HORIZONTALES DE 4"x2" CAL. 14, LA REJA SE UNIE A POSTE VERTICAL DE ESTRUCTURA CON ESTRADAZERAS DE SOLERA CON TORNILLO COUCHE Y TUERCA DE SEGURIDAD Y A POSTES HORIZONTALES POR MEDIO DE 4 MEDAS GRAPAS POR POSTE SUJETADO CON PUA AUTO ADHERIBLE DE ACERO INOXIDABLE. LOS POSTES LLEVAN UNA LIMPEZA A FONDO CON UN DESENGRAISANTE INDUSTRIAL, DESPUES SECADO Y UNA APLICACION DE UNO FORFATO PARA MAYOR SUJECION DE PINTURA EN POLVO HORNEDA ELECTROSTATICA MARCA AKZO NOBEL, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE POSTES DE 4"x4" CIMENTADOS A 1 METRO EN CASTILLO, ARMADO DE ESTRUCTURA EN FORMA MECANICA CON PTR DE 2"x4" Y MONTAJE DE REJA DEACERO CONTEMPORANEA, CASTILLO DE CIMENTACION DE UNA SECCION DE 1500 CMS CON CONCRETO Fc=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚM. #3 (3R), Y ESTIBOS A CADA 15 cm DE #2, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, FLETES, TRASLADOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	165.00	\$ 4,846.49	\$ 845,063.60		\$ -	167.49	\$ 808,868.54		\$ -	7.51	36,397.00		0.00		0.00					167.49	909,668.54
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE SENCILLA DE 1.00 X 2.00 m. DE ALTO ESTANDAR A BASE DE REJA DEACERO INCLUYE: POSTE CERRADOR Y POSTE CERRADOR, BISAGRA CON GRASERA Y BALN, PASADOR PORTA CAJADO O TIPO MAUSER, TAPON DE POSTES DE POLIETILENO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 8,808.73	\$ 17,617.46		\$ -	2.00	\$ 17,617.46		\$ -	0.00	0.00		0.00		0.00					2.00	17,617.46

5 de 8

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-RP-26/23-CP
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACAHUITA AV. NO REELECCION Y LA CALLE MAGUEY, COLONIA MIRASOL 1., EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 4,305,885.49
ANTICIPO: \$ 1,391,765.65

FECHA DE INICIO: 30-mar-23
FECHA DE TERMINO: 26-may-23
MONTO DEL CONVENIO: -28.42

CONTRATISTA: NESTOR GUERRERO SEGURA

	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1		EXTRA 2		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	INSTALACION ELECTRICA																						
10.00	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO, INCLUYE: EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 Y 1/2, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENTOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	171.00	\$ 201.61	\$ 34,456.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	171.00	34,456.21	0.00	0.00							0.00	0.00
20.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 4, 600V 2+1 VAKON O SIMILAR, INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	243.00	\$ 125.44	\$ 30,481.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	243.00	30,481.92	0.00	0.00							0.00	0.00
21.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 6, 600V 2+1 VAKON O SIMILAR, INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	243.00	\$ 103.99	\$ 25,262.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	243.00	25,262.28	0.00	0.00							0.00	0.00
22.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 8, 600V 2+1 VAKON O SIMILAR, INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	243.00	\$ 68.35	\$ 16,628.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	243.00	16,628.60	0.00	0.00							0.00	0.00
23.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL 10 ANJO TIPO THW LS 90' 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR, INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	243.00	\$ 69.84	\$ 16,971.12	\$ -	\$ -	243.00	16,971.12	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	21.60	1,508.54						284.60	19,479.66
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, FUNCION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 1,016.39	\$ 6,098.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00	6,098.34	0.00	0.00							0.00	0.00
25.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL PARA OPERACION AUTOMATICA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: TRANSICION SUBTERANEA DE CIRCUITOS, COLOCACION, TUBERIA Y CONEXIONES DE CONDUIT FLEXIBLE DE 1 1/4" DE DIAMETRO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 12,903.74	\$ 12,903.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	12,903.74	0.00	0.00							0.00	0.00
26.00	TERMINO PARA LA GESTION DE CONTRATO DE SERVICIO ELECTRICO ANTE CFE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.	PZA	1.00	\$ 34,188.08	\$ 34,188.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 34,188.08	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00	34,188.08
27.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN GABINETE METALICO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO, MATERIALES ELECTRICOS COMO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, CONTACTORES, FOTOCELDA, ETC.), PRUEBAS, CONEXIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TUBERIA CONDUIT, MUFA, TIERRA FISICA, Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 15,708.00	\$ 15,708.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	15,708.00	0.00	0.00							0.00	0.00
28.00	CONSTRUCCION DE MURETE PARA COLOCAR MEDIDOR DE CFE A BASE DE BLOCK NO. 8 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, HASTA 2.0 MTS DE ALTURA X 1.00 M. DE ANCHO, A MEZCLA CORRIADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: COLOCACION DE CONCRETO CICLOPE, VIGA DE CIMENTACION, CASTILLOS LATERALES, CERRAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 16,628.60	\$ 33,253.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	33,253.60	0.00	0.00							0.00	0.00
29.00	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, FUNCION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXION AL MURETE Y A LA BASE DEL MEDIDOR MEDIANTE TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO CON CABLEADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 A 4 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,238.29	\$ 2,238.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	2,238.29	0.00	0.00							0.00	0.00
	ILUMINACION																						
30.00	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL, RESISTENCIA F'0 200 kg/cm2 DIMENSIONES AREA INFERIOR 75.0 CM DE LARGO, 76.0 CM DE ANCHO, AREA SUPERIOR 40.0 CM DE LARGO, 40.0 CM DE ANCHO Y 100.0 CM DE ALTURA EQUIPADA CON ANCLAS NEGROS DE 1" Y TUBERCAS GALVANIZADAS (VER DETALLE); INCLUYE: TUBERCAS Y ARANDELAS, PLOMEADAS, INVELADAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIBRADO, DESCIBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 5,928.45	\$ 35,570.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00	35,570.70	0.00	0.00							0.00	0.00
31.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CIRCULAR DE 12.0 MTS DE ALTURA INCLUYE: CRUCETA PARA 3 PROYECTORES, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 12", PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, PLOMEADOS, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	\$ 25,210.87	\$ 151,265.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00	151,265.82	0.00	0.00							0.00	0.00
32.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION LIGHTING SPORT ECOLOGY CONFORMADO POR 3 LUMINARIOS MODELO FLOOD LIGHT HIGH MAST MASTER LED SPORT BENE STADIUM HERRAJES DE SUJECCION Y AJUSTAMIENTO INTEGRADO, EQUIPADO CON DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 100V-277V FRECUENCIA 50/60 HZ PROTECCION CONTRA PICOS 10 KV, LED DE ALTA EFICIENCIA DE 130 LUMENES POR WATT CON UNA POTENCIA 10 AÑOS DE GARANTIA, MONTADOS EN UN POSTE EQUIPADO CON UN AJUSTAMIENTO EN PUNTA DE POSTE PREPARADO PARA RECIBIR 3 LUMINARIOS MARCA JUNGCO LIGHTING, EQUIVALENTE O DE CALIDAD SUPERIOR.	PZA	18.00	\$ 33,060.33	\$ 595,085.94	\$ -	\$ -	18.00	595,085.94	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00							18.00	595,085.94
33.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA ARBOTANTE 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, LIMPIEZA, APLICACION MANUAL O MECANICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 614.92	\$ 3,689.52	\$ -	\$ -	6.00	3,689.52	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00							6.00	3,689.52
	VARIOS																						
34.00	CONSTRUCCION DE BAJUQUETA DE CONCRETO, PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 12 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE CONTRACCION @ 1.20 M Y JUNTAS DE EXPANSION CON EXPAN 13 MM, ACABADO FLOTADO, INCLUYE: CORTE DE 20 CMS, CANERA, DESCRIBARA, COMPENSACION Y INVELACION DEL TERRENO PARA ALOJAR LAS BAJUQUETAS, RELLENTOS DE 10 CMS, CON MATERIAL DE BAJUQUETA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO EN TIRADERO OFICIAL, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 65% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-10/10, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	68.40	\$ 709.70	\$ 48,547.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	68.40	48,547.58	0.00	0.00							0.00	0.00
SUB-TOTAL						3,711,070.25		394,590.41		2,615,729.28		34,188.56		664,491.20		41,506.69		230,315.00				3,319,300.93	
I.V.A.						593,915.24		116,368.12		662,770.89		0.00		0.00		12,452.97		0.00				1,113,591.08	
TOTAL						4,305,885.49		510,958.53		3,278,698.17		34,188.56		664,491.20		53,959.66		230,315.00				2,205,709.85	
																						352,913.58	
																						2,558,623.43	

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SIS-RP-26/23-CP
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACAHUITA AV. NO REELECCION Y LA CALLE MAGUEY, COLONIA MIRASOL 1., EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 4,305,885.49
ANTICIPO: \$ 1,291,765.95

FECHA DE INICIO: 30-mar-23
FECHA DE TERMINO: 28-may-23
MONTO DEL CONVENIO: -28.42

CONTRATISTA: NESTOR GUERRERO SEGURA

	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
V	EXTRAS	Unidad	Cantidad	cantidad	Importe
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POREO POR MEDIO MANUALES CON ARENA #5 EN AREA DE CANCHA CON UN ESPESOR DE 2CMS PROMEDIO, PARA RECIBIR PASTO SINTETICO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	2,025.01	\$ 60.90	\$ 123,323.11
EXT 02	REPARACION Y RESANE DE DALA DE CONCRETO ARMADO CON UNA DIMENSION DE 0.30 X 0.20 X 0.00 DE LONG. INCLUYE: REPOSICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM3, MATERIALES, OMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	37.00	\$ 244.59	\$ 9,049.83
EXT 03	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERIA PARA FUT-BOL SOCCER CON DIMENSIONES DE 2.44 DE ALTO X 7.32 m. DE ANCHO A BASE DE TUBO DE ACERO CED. 30 DE 4" DE DIAM. EN POSTES PRINCIPALES Y DE 3" EN POSTES SECUNDARIOS ANCLADA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 30 CM. DE DIAM. Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL ROBRANTE, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, ARGOLLAS PARA SOPORTAR LA MALLA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 37,124.03	\$ 74,248.06
EXT 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 18 CMS DE ESPESOR EN AREA DE VITAPISTA EN AREA DE POSTES DE MALLA BACK STOP INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	7.20	\$ 1,078.62	\$ 7,768.08
EXT 05	DALA DE CONCRETO 200 KG/CM2 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8" A TODO LO LARGO CON UNA SECCION DE 20X15 CMS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, OMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	34.88	\$ 488.31	\$ 17,081.08
EXT 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK #5 RELENO DE CONCRETO 200 KG/CM2 Y VARILLA DE 1/2" @ 1.00 M3 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	13.31	\$ 653.23	\$ 8,694.49
EXT 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO COLOR BLANCO EN MURO DE BLOCK Y DALA DE CONCRETO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	48.90	\$ 281.68	\$ 13,774.84
EXT 08	SUMINISTRO Y REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 2" PARA CAUZALIZAR CABLES SUELTOS, BASE PARA MEDIDOR, MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA CONECCION DE BASE DE MEDIDOR, OHTA ANULAR, PESADO DE CABLES, PASTILLA TERMOMAGNETICA, ESCALERA VO ANDAMIOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 13,745.49	\$ 13,745.49
EXT 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLARDO DE ACERO MODELO SONO BL-001 MARCA NACIONAL DE BANCAS CON DIMENSIONES DE 130 CM DE LARGO X 22 CMS DE DIAMETRO EMBEBIDO EN CONCRETO, PARA PROTECCION DE RAMPA DE MINUSVALIDOS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 13,400.74	\$ 53,602.96
EXT 10	EXTRA 10: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA IMPORTADA MCA. BLOCKSHADE O SIMILAR, CON PROTECCION DE RAYOS UV, ESTABILIZADA Y TRATADA PARA EXTERIOR, CON GRAMAJE DE 240 GR/M2 CON FILTRO SOLAR AL 90% COLOR ACUATIO, SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES, (AREA DE EJERCITADORES. INCLUYE: RETIRO DE MALLA SOMBRA EXISTENTE SIN RECUPERACION, HERRAJES DE ANCLAR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	80.42	\$ 887.33	\$ 71,359.08
SUB-TOTAL					392,644.80
I.V.A.					62,823.17
TOTAL					455,467.97

RESUMEN		
ESTIMACION 1	394,560.41	
ESTIMACION 2	2,618,729.88	
ESTIMACION 3	34,188.98	
ADITIVA 1	41,606.80	
ADITIVA 2	230,315.00	
EXTRA 1	321,285.73	
EXTRA 2	71,359.08	
SUB-TOTAL	3,711,945.76	
I.V.A.	593,911.32	
TOTAL	4,305,857.07	
ADITIVAS	315,313.39	
EXTRAS	455,467.06	
DEDUCTIVAS	770,809.79	
MONTO DE CONVENIO	-28.42	
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	4,305,885.49	
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	4,305,857.07	
TOTAL AMORTIZADO	1,291,765.85	
SALDO POR AMORTIZAR	0.00	

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

ADITIVA 2	
CANTIDAD	IMPORTE

EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE

EXTRA 2	
CANTIDAD	IMPORTE

ACUMULADO TOTAL	
CANTIDAD	IMPORTE


EXTRA 1		EXTRA 2	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2,025.01	123,323.11		
37.00	9,049.83		
2.00	74,248.06		
7.20	7,768.08		
34.88	17,081.08		
13.31	8,694.49		
48.90	13,774.84		
1.00	13,745.49		
4.00	53,602.96		
		80.42	71,359.08

SUB-TOTAL 1	321,285.73
AMORTIZ	0.00
SUB-TOTAL 1	321,285.73
I.V.A.	61,405.72
TOTAL	372,691.45

	71,359.08
	0.00
	71,359.08
	11,417.45
	82,776.53

\$014,091.41

FECHA REAL DE RABO: 16/09/22
FECHA REAL DE TERMINO: 14/12/22
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 12/09/22
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 14/12/22


NESTOR GUERRERO SEGURA
CONTRATISTA
FINQUITO FIRMADO EL DIA:
EN LA CO. DE MONTERREY, N.L.

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS
COMPANIA:
NUMERO Y FECHA:
IMPORTE:
VIGENCIA:


RSG. JESUS RICARDO VAZQUEZ QUEVEDO
SUPERVISOR