



Gobierno
de
Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS



Secretaría de
Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:30 horas del día 22 de septiembre del 2025, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No.SIS-MTY-RP-04/25-CP referente a **CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y Urbanizaciones AGV, S.A. de C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Obras Públicas el Ing. Víctor Manuel Mancha Fonseca y por parte de la Empresa el Ing. Juan Rosendo Compean Ruiz

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado: \$ 36,867,537.51 I.V.A. Incluido

Importe Aproximado ejercido: \$ 46,867,362.42 I.V.A. Incluido (IMPORTE REAL DE FINIQUITO)

Fecha de Inicio Contratada: 27 de Marzo del 2025

Fecha de Terminación Contratada: 22 de Septiembre del 2025

Fecha Real Inicio: 27 de Marzo del 2025

Fecha Real Terminación: 19 de Julio del 2025

Modalidad: CONVOCATORIA PUBLICA

Metas Contratadas: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 51,797.00 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS ZONA 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Metas Ejecutadas: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 69,307.83 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS ZONA 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Víctor Manuel Mancha Fonseca

POR LA EMPRESA EJECUTORA

Ing. Juan Rosendo Compean Ruiz

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.