




Gobierno
de
Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 13:00 horas del día 15 del mes de JULIO del 2023, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega recepción etapa física de la obra a que se refiere el Contrato No. SIS-RP-21/23-CP referente a "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GÓNZALEZ", UBICADA ENTRE LAS AV. SOLIDARIDAD Y LAS CALLES APOLO Y PROL. AZTLÁN, COLONIA SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y GRUPO JASCOSE, S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el ING. LUIS ANGEL ROBLES HERNÁNDEZ y por parte de la Empresa el C. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ CADENGO

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$5,596,073.62
Importe Aproximado Ejercido:	\$4,487,746.46
Fecha Inicio Contratada:	30 DE MARZO DE 2023
Fecha Termino Contratada:	28 DE MAYO DE 2023
Fecha Real Inicio:	02 DE MAYO DE 2023 POR ANTICIPO
Fecha Real Terminación:	15 DE JULIO DE 2023
Modalidad:	CONVOCATORIA PÚBLICA

Metas Contratadas:

TRAZO NIVELACION, RETIRO DE REJA DE ACERO PERIMETRAL, CON SUMINISTRO DE NUEVA REJA, RETIRO DE PORTERIAS Y COLOCACIÓN DE NUEVAS, RETIRO Y SUMINISTRO DE RED DE PORTERIAS, RETIRO Y COLOCACIÓN DE POSTES BACKSTOP CON SUMINISTRO DE MALLA DE HILO EMBRIDO, RETIRO DE ARBOTANTES CON RECUPERACIÓN, SUMINISTRO DE NUEVAS BASES CON ARBOTANTES PINTADOS EN COLOR BLANCO MATE, RETIRO DE TODO EL ESCOMBRO Y BASURA ORIGINADA POR CADA ACTIVIDAD, ESCARIFICADO Y RIEGO DE SUELO, SUMINISTRO DE PASTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CALIBRE 4 Y CALIBRE 10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CONTROL, SUM. Y COLOCACIÓN DE RIEGO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA, SUM. E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LIGHTING SPORT ECOLOGY CON TRES LAMPARAS CADA UNA, CONTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CONJUNTO DE RAMPA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE CANCHA.

Metas Ejecutadas:

REHABILITACIÓN DE DOS GRADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESUMIDERO RECTANGULAR, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PASTO SINTETICO EXISTENTE EN CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO TARTAN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERA REJA CORREDIZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DOBLES DE BASURA, CONTRUCCIÓN DE LAVADERO DE 3M DE LARGO X 0.60M, SUMINISTRO Y TENDIDO DE ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 1 1/4"

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. LUIS ANGEL ROBLES HERNANDEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ING. CECILIA SOTO GÓMEZ

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.

COPIADO

2022..