




Gobierno
de
Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 11:15 horas del día 29 del mes de mayo del 2023, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega recepción etapa física de la obra a que se refiere el Contrato No. *SIS-RP-26/23-CP* referente a "Rehabilitación De Cancha De Futbol, Ubicada Entre La Calle Anacahuíta Av. No Reección Y La Calle Maguey, Colonia Mirasol 1., En El Municipio De Monterrey, Nuevo León.." celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y Nestor Guerrero Segura. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el C. Ing. Jesus Ricardo Vazquez Quevedo y por parte de la Empresa el C. Nestor Guerrero Segura.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$	4,305,885.49
Importe Aproximado Ejercido:	\$	4,305,857.07
Fecha Inicio Contratada:	30 de marzo del 2023	
Fecha Termino Contratada:	28 de mayo del 2023	
Fecha Real Inicio:	30 de marzo del 2023	
Fecha Real Terminación:	28 de mayo del 2023	
Modalidad:	Convocatoria publica	
Metas Contratadas:	Pasto Sintetico Deportivo 1.600 m2, modulo de reja acero 195 ml, Sistema de iluminacion 18 piezas, fabricacion de porteria de futbol 11 2 piezas	
Metas Ejecutadas:	Pasto Sintetico Deportivo 2025.01 m2, modulo de reja acero 187.49 ml, Sistema de iluminacion 18 piezas, fabricacion de porteria de futbol 11 2 piezas	

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Jesus Ricardo Vazquez Quevedo

POR LA EMPRESA EJECUTORA

C. Nestor Guerrero Segura

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).