




Gobierno de
Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas del día 28 del mes de mayo del 2023, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega recepción etapa física de la obra a que se refiere el Contrato No. SIS-FISM-04/22-IR referente a "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES ACEBO, DROSERA, FAROLILLO Y ACÓNITO, COLONIA SAN BERNABÉ XIII SECTOR." celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y ALHUVIC, S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el C. Ing Luis angel robles hernández y por parte de la Empresa el ARQ. JOSE CARLOS CANEDO ESPINOZA.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$6,017,697.00
Importe Aproximado Ejercido:	\$6,017,696.95
Fecha Inicio Contratada:	30 de marzo de 2023
Fecha Termino Contratada:	28 de mayo de 2023
Fecha Real Inicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Real Terminación:	28 de mayo de 2023
Modalidad:	Invitacion Restringida
Metas Contratadas:	Rehabilitación de cancha, banquetas, rampa de acceso, pasto sintético, reja acero, luminaria.
Metas Ejecutadas:	Rehabilitación de cancha, banquetas, rampa de acceso, pasto sintético, reja acero, luminaria.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. LUIS ANGEL ROBLES HERNÁNDEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ARQ. JOSE CARLOS CANEDO ESPINOZA

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.