



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

DIRECCION DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las **17:32 horas del día 28 del mes de Mayo del 2023**, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SIS-RP-33/23-CP** referente a "**REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 PARTICIPANTES "CIUDAD DEPORTIVA" CALLE ING. FRANCISCO BELTRAN ENTRE AV. CHURUBUSCO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**" celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIONMONTANA, S.A DE C.V.** encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el **C. RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCIA** y por parte de la Empresa el **C. JOEL FLORES LEAL**.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$10,589,091.49 IVA Incluido
Importe Aproximado Ejercido:	\$12,742,830.14 IVA Incluido (IMPORTE REAL DE FINIQUITO)
Fecha Inicio Contratada:	30 de marzo del 2023
Fecha Termino Contratada:	28 de mayo del 2023
Fecha Real Inicio:	01 de abril del 2023
Fecha Real Terminación:	28 de mayo del 2023
Modalidad:	CONVOCATORIA PUBLICA
Metas Contratadas:	6200 m2 de riego de impregnación, 6200 m2 de colocación de pasto sintético, 2 porterías nuevas, 2 pzas de malla de hilo para portería, 28 pzas de tubería de backstop, 2 pzas de malla de hilo para backstop, 324 ML de rejacero, 4 pzas de puerta abatible, 320 ML de zanja y poliducto, 410 ML de cable de aluminio cal. 4, 410 ML de cable cable de aluminio cal. 6, 410 ML de cable cable de aluminio cal. 8, 410 ML de cable de cobre cal. 10, Suministro e instalación de 1 gabinete de control, 1 unidad de encendido, 6 bases de concreto piramidal, 6 postes de 15 mts, 18 pzas de luminarias.
Metas Ejecutadas:	6202.38 m2 de riego de impregnación, 6202.38 m2 de colocación de pasto sintético, 2 porterías nuevas, 2 pzas de malla de hilo para portería, 28 pzas de tubería de backstop, 2 pzas de malla de hilo para backstop, 405.80 ML de rejacero, 6 pzas de puerta abatible, 423.10 ML de zanja, 673.20 ML de poliducto, 786.40 ML de cable de aluminio cal. 4, 436.4 ML de cable de aluminio cal. 6, 556.8 ML de cable de cobre cal. 10, Suministro e instalación de 80 luminarias, 8 racks para soporte de luminarias

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Ricardo Rafael Gutierrez Garcia

POR LA EMPRESA EJECUTORA

Ing. Joel Flores Leal

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexa la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.