




Gobierno
de
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

DIRECCION DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 16:00 horas del día 16 de del mes de junio del 2023, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SIS-RP-36/23-CP** referente a **"REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el C. Ing. Eber Giovanni Rodríguez Armijo y por parte de la Empresa el C. Ing. Cesar A. Muñoz Alonso.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$5,619,840.26 IVA Incluido
Importe Aproximado Ejercido:	\$5,703,990.44 IVA Incluido (IMPORTE REAL DE FINIQUITO)
Fecha Inicio Contratada:	30 de marzo de 2023
Fecha Termino Contratada:	28 de mayo de 2023
Fecha Real Inicio:	5 de mayo de 2023
Fecha Real Terminación:	16 de junio de 2023
Modalidad:	CONVOCATORIA PUBLICA
Metas Contratadas:	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, COLOCACION DE REJACERO, CAMBIO DE 4 ARBOTANTES Y COLOCACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
Metas Ejecutadas:	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, COLOCACION DE REJACERO, CAMBIO DE 4 ARBOTANTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ARBOTANTES NUEVOS Y COLOCACION DE SISTEMA DE ILUMINACION

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Eber Giovanni Rodríguez Armijo

POR LA EMPRESA EJECUTORA

Ing. Cesar A. Muñoz Alonso

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.