



FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-16/25-IR

MONTO DEL CONTRATO: \$ 3,949,601.77

OBRA: CAMELLÓN CENTRL DE AV. PASEO DE LOS LEONES, EN AV PASEO DE CUMBRES Y AV. EVEREST, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

ANTICIPO: \$ 1,184,880.53

CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A. DE C.V

MONTO DEL CONVENIO: \$ -

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		EXTRA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL GEOREFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,085.06	\$ 135.25	\$282,004.37	2,085.06	\$ 282,004.37	0.00	\$ -					2,085.06	\$ 282,004.37
2	CORTE CON MÁQUINA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	477.91	\$ 194.77	\$93,082.53	477.91	\$ 93,082.53	0.00	\$ -					477.91	\$ 93,082.53
3	DEMOLICIÓN DE CORDONES O GUARNICIONES DE CONCRETO EXISTENTES, POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO.	ML	100.77	\$ 634.26	\$63,914.38	100.77	\$ 63,914.38	0.00	\$ -					100.77	\$ 63,914.38
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M2	93.55	\$ 869.72	\$81,362.31	93.55	\$ 81,362.31	0.00	\$ -					93.55	\$ 81,362.31
5	CORTE CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA EN MATERIAL I Y II. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, CARGA TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3.	210.11	\$ 637.62	\$133,970.34	210.11	\$ 133,970.34	0.00	\$ -					210.11	\$ 133,970.34
6	CORTE CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA EN MATERIAL III. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, CARGA TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3.	127.30	\$ 2,467.25	\$314,080.93	127.30	\$ 314,080.93	0.00	\$ -					127.30	\$ 314,080.93
7	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CORTES, DEMOLICIONES, A TIRO LIBRE EN SITIO APROBADO POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE; MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.	M3	149.76	\$ 712.84	\$106,754.92	149.76	\$ 106,754.92	0.00	\$ -					149.76	\$ 106,754.92
8	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CONFORME A NIVELES DE DESPLANE INDICADOS EN PLANOS, INCLUYE HUMEDECIMIENTO, PASE DE COMPACTACION HASTA ALCANZAR DENSIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DEL AREA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	353.60	\$ 225.66	\$79,793.38	353.60	\$ 79,793.38	0.00	\$ -					353.60	\$ 79,793.38
9	BASE DE CONCRETO PARA ESTRUCTURA DE PAVIEMNTO F'C=100 KG/CM2 DE 20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	127.30	\$ 2,061.33	\$262,407.31	127.30	\$ 262,407.31	0.00	\$ -					127.30	\$ 262,407.31
10	CONSTRUCCION DE GUARNICION PECHO PALOMA DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" CON JUNTAS DE EXPANSION A CADA 5 MTS, DE 15 CMS DE ESPESOR Y ALTURA DE 37 CMS CON REMATE CONTRA CARPETA DE 30 CMS DE LARGO Y 1% DE PENDIENTE, ACABADO PULIDO, INC: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	ML	271.72	\$ 3,296.61	\$895,754.87	271.72	\$ 895,754.87	0.00	\$ -					271.72	\$ 895,754.87
11	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON ACABADO ESTRIADO DE 1" A BASE DE CONCRETO MR-45 DE 0.20 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CURADO, VIBRADO, DIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	70.72	\$ 2,519.08	\$178,149.34	70.72	\$ 178,149.34	0.00	\$ -					70.72	\$ 178,149.34
12	ACARREO Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TENDIDO, NIVELADO, EN AREA NUEVA DE CAMELLON INCLUYE; MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.	M3	185.73	\$ 1,406.96	\$261,314.68	185.73	\$ 261,314.68	0.00	\$ -					185.73	\$ 261,314.68
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRANSITO APLICADA SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO COMO CORDON, MUROS, DENTELLON Y PARAPETO, INCLUYE, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO A NA O DOS MANOS SEGÚN SEA NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	271.72	\$ 230.62	\$62,664.07	271.72	\$ 62,664.07	0.00	\$ -					271.72	\$ 62,664.07
14	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO INC: LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLA DE RATA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIKAFLEX 1A, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	ML	88.93	\$ 291.95	\$25,963.11	88.93	\$ 25,963.11	0.00	\$ -					88.93	\$ 25,963.11
14	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	2,085.06	\$ 164.15	\$342,262.60	2,085.06	\$ 342,262.60	0.00	\$ -					2,085.06	\$ 342,262.60
15	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS. ELABORADO EN AUTO CAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	M2	2,085.06	\$ 106.16	\$221,349.97	2,085.06	\$ 221,349.97	0.00	\$ -					2,085.06	\$ 221,349.97

SUB-TOTAL	\$ 3,404,829.11
I.V.A.	\$ 544,772.66
TOTAL	\$ 3,949,601.77

SUB-TOTAL 1	\$ 3,404,829.11
AMORTIZ.	\$ 1,021,448.73
SUB-TOTAL 1	\$ 2,383,380.38
I.V.A.	\$ 381,340.86
TOTAL	\$ 2,764,721.24

SUB-TOTAL 1	\$ -
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ -
I.V.A.	\$ -
TOTAL	\$ -

SUB-TOTAL 1	\$ -
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ -
I.V.A.	\$ -
TOTAL	\$ -

SUB-TOTAL 1	\$ -
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ -
I.V.A.	\$ -
TOTAL	\$ -

SUB-TOTAL 1	\$ 3,404,829.11
AMORTIZ.	\$ -
SUB-TOTAL 1	\$ 3,404,829.11
I.V.A.	\$ 544,772.66
TOTAL	\$ 3,949,601.77


53-56

3

RESUMEN

ESTIMACION 1NORMAL	\$	3,404,829.11
ESTIMACION 1 ADITIVA	\$	-
ESTIMACION 1 EXTRA	\$	-
SUB-TOTAL	\$	3,404,829.11
I.V.A.	\$	544,772.66
TOTAL	\$	3,949,601.77
ADITIVAS	\$	-
EXTRAS	\$	-
DEDUCTIVAS	\$	-
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$	3,949,601.77
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	\$	3,949,601.77
TOTAL AMORTIZADO	\$	1,184,880.53
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-

CONTRATISTA:



ARQ. JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ
PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A DE C.V

SUPERVISOR:



ING. ERIC HERNÁNDEZ ESCOBEDO