

FINIQUITO DE OBRA

SOP-AMTY-RP-18/25-IR
REHABILITACION DE TALUD Y ANDADORES PEATONALES UBICADOS SOBRE AV. MORONES PRIETO ENTRE LAS CALLES HILARIO MARTINEZ Y PEDRO MARTINEZ EN LA COL. NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON.
LISTA: ING. NESTOR GUERRERO SEGURA

MONTO DEL CONTRATO: 1,149,640.21
ANTICIPO: 344,892.06
FECHA DE TERMINO: 24-dic-25
MONTO DEL CONVENIO:

DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ACUMULADO TOTAL	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PRELIMINARES												
TRAZO Y NIVELACION PARA CONSTRUCCION, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACION DE PUNTOS REFERENTES, INCLUYE: EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	M2	100.00	\$ 67.72	\$ 6,772.00	100.00	\$ 6,772.00	0.00	0.00	100.00	1,218.96	118.00	7,990.96
PERFILADO EN TODO TIPO DE MATERIAL, POR MEDIOS MANUALES, PARA RECIBIR BANQUETAS, CON UN ESPESOR, PROMEDIO DE 10 CMS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA CON LAS DEMAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	M2	50.00	\$ 440.90	\$ 22,045.00	40.86	\$ 17,926.99	9.34	4,118.01	0.00	0.00	40.86	17,926.99
PERFILADO EN TALUD EN TODO TIPO DE MATERIAL, POR MEDIOS MANUALES, A CRITERIO DE SUPERVISOR LA PROFUNDIDAD ADECUADA, PARA EL RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MATERIAL, SEÑAL QUE ESTE EN PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, CON UN ESPESOR PROM. DE 15 CMS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA CON LAS DEMAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	M2	32.00	\$ 673.40	\$ 21,548.80	30.75	\$ 20,707.05	1.25	841.75	0.00	0.00	30.75	20,707.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRAÑA CAL. 600 SOBRE LA SUPERFICIE DEL TALUD PARA EVITAR SU INTemperizACION, DURANTE LA REALIZACION DE LAS DEMAS ETAPAS DE LOS TRABAJOS, HASTA LA RECEPCION DEL CONCRETO LANZADO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACION, Y POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICION DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE PISO Y/O BANQUETA DE CONCRETO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: EQUIPO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA CON LAS DEMAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	50.00	\$ 478.09	\$ 23,904.50	49.34	\$ 23,588.96	0.66	315.54	0.00	0.00	49.34	23,588.96
DEMOLICION DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE PISO Y/O BANQUETA DE CONCRETO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: EQUIPO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA CON LAS DEMAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	50.00	\$ 759.97	\$ 37,998.50	43.36	\$ 32,992.30	6.64	5,046.20	0.00	0.00	43.36	32,992.30
CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL VEGETAL, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EXISTENTE EN EL AREA A TIPO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CUBA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	M3	22.50	\$ 3,356.24	\$ 75,515.40	15.45	\$ 51,853.91	7.05	23,661.49	0.00	0.00	15.45	51,853.91
OBRA CIVIL NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.												
CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO F'-c= 200 KG/CM2 DE 0.30 X 0.20 m DE SECCION, Y ARMADO CON 4 VARILLAS DE #4 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	ML	8.00	2,405.25	\$ 19,242.00	8.00	\$ 19,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	19,242.00
REVESTIMIENTO DE TALUD A BASE DE CONCRETO LANZADO CON UN F'c = 200 KG/CM2 POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS Y REFORZADO CON DOS CAMAS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 66/10-10 SUJETADAS CON GANCHOS DE VARILLA #8 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION.	M2	32.00	7,114.45	\$ 227,662.40	30.75	\$ 218,769.34	1.25	8,893.06	0.00	0.00	30.75	218,769.34
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTERIA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN AREA DE TALUD A BASE DE PIEDRA HOMBRE Y CONCRETO F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, A PROPORCION DE 60% DE PIEDRA 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ANDAMIAJE, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 METROS MANUALES, ACARREOS, DESPRENDIDOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	20.00	15668.83	\$ 313,376.60	20.00	\$ 313,376.60	0.00	0.00	4.23	66,279.15	24.23	379,655.75
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'-c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 15 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION @ 3.0 M ACABADO ESCOBILLADO INCLUSIVE: CAMBIA, DESCAMBIA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10-10.	M2	50.00	2,937.90	\$ 146,895.00	40.66	\$ 119,455.01	9.34	27,439.99	0.00	0.00	40.66	119,455.01

9-12

FINIQUITO DE OBRA

MONTO DEL CONTRATO: 1,149,640.21
ANTICIPO: 344,892.06
FECHA DE TERMINO: 24-dic-25
MONTO DEL CONVENIO:

DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELLULA METALICA DE 6.00 X 0.50 MTS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" Y CUADRADO LISO DE 1/2" @ 10 CMS. Y CENTROS EN ABALDE TALUD INCLUIVE: MATERIALES, EQUIPO, ANCLAJES, LLEBAMIENTA, MANO DE OBRA, TRASLADOS, COLOCACION DURANTE LA DURACION DE LOS TRABAJOS, RETIRO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	52,331.15	\$ 52,331.15
2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO TIPO TRAFITAMBO (8) Y BARRERAS VIALES PLASTICAS (9) CON RECUPERACION DE CONTRATISTA. INCLUIVE: TRASLADOS, COLOCACION DURANTE LA DURACION DE LOS TRABAJOS, RETIRO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	JUEGO	1.00	43,777.80	\$ 43,777.80

SUB-TOTAL 981,068.15
I.V.A. 158,571.06
TOTAL 1,149,640.21

ESTIMACION 1	IMPORTE
CANTIDAD	
1.00	\$ 52,331.15
1.00	\$ 43,777.80

DEDUCTIVAS	IMPORTE
CANTIDAD	
0.00	0.00
0.00	0.00

ADITIVA 1	IMPORTE
CANTIDAD	
0.00	0.00
0.00	0.00

ACUMULADO TOTAL	IMPORTE
CANTIDAD	
1.00	52,331.15
1.00	43,777.80

SUB-TOTAL 1 920,753.11
AMORTIZ. 276,225.93
SUB-TOTAL 1 644,527.18
I.V.A. 103,124.35
TOTAL 747,651.53

70,316.04
0.00
70,316.04
11,250.57
81,566.61

67,498.11
21,094.81
46,403.30
7,424.53
53,827.83

988,261.22
988,261.22
158,120.20
1,146,371.42

RESUMEN

ESTIMACION 1 920,753.11
ADITIVA 1 67,498.11
SUB-TOTAL 988,261.22
I.V.A. 158,120.20
TOTAL 1,146,371.42

TOTAL AMORTIZADO 344,892.06
SALDO POR AMORTIZAR 0.00

FECHA REAL DE INICIO: 24/1/25
FECHA REAL DE TERMINO: 24/12/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 24/1/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 24/12/25

ING. NESTOR GUERRERO SEGURA
CONTRATISTA

ING. ERIC HERNANDEZ ESCOBEDO
SUPERVISOR

FINIQUITO FIRMADO EL DIA:
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

10-12