

Total: 2

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Adiuto | Estructura General del Proyecto | | | Año | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|------------|---|--|
| | | | | | | | Tipo de Recursos | Programa Fondo Convenir | Programa Fondo Comercio - Equidad | | | | | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Revolución (millonaria) | Comprometido | Desagotado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegr. | | Unidad de Medida | Producción | Avance Anual hasta Agosto | |
| ME0014010002240 | Plan de Desarrollo Urbano en el Alfonso Reyes Cruz con el barrio 2da | PDM014-1 | MUNICIPIO | MONTAVAY | Comercio Municipal | Subsidios | 057 | Fondo Metropolitano | 2014 | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Montevay | Urbanización y Asfaltamiento | En Ejecución | 2014 | \$13,141,598 | \$13,141,598 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Puntos | 22,400 | 70.00 | 0.00 | Financiera: En espera de asignación de recursos / Física: En espera de asignación de recursos / Reintegración: En espera de asignación de recursos - EPTDPA (hasta el siguiente año). | |
| ME0110010002010 | Rehabilitación de pavimento en Calle Cortes | PDM METROPOLITANO 1 | MUNICIPIO | MONTAVAY | Urbano | Subsidios | 057 | Fondo Metropolitano | 2012 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTAVAY | Rehabilitación de Pavimento | En Ejecución | 2012 | \$126,373,105 | \$126,373,105 | \$122,489,940 | \$122,489,940 | \$122,489,940 | \$122,489,940 | \$12,098,404 | \$16,892,125 | 84.26 | \$0 | M2 | 700,000 | 100.00 | 87.00 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Reintegración: Obra en proceso |