

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-07/25-IR
OBRA: 1) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. PÍO X Y MORONES PRIETO, EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MPIO. DE MONTERREY, N.L.; 2) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN LA CALLE MARTÍN DE ZAVALA Y AV. MORONES PRIETO, EN LA COL. NUEVAS COLONIAS EN EL MPIO. DE MONTERREY, N.L.; 3) REPARACION DE REJILLA PLUVIAL EN AV. MORONES PRIETO ENTRE CALLE MARTIN DE ZAVALA Y CALLE AMERICA EN COL. NUEVAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN; 4) SUSTITUCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AVENIDA ALFONSO REYES ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE DIANA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 4,277,895.62
ANTICIPO: 1,283,368.68

FECHA DE TERMINO: 17-sep-25
MONTO DEL CONVENIO:

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. PÍO X ENTRE MORONES PRIETO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN																		
1.01	LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE: LOCALIZACION DE REGISTROS DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJES, GAS, TELEFONOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, BRIGADA DE TOPOGRAFIA Y MANO DE OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.	M2	37.28	\$ 29.17	\$ 1,087.46	37.28	\$ 1,087.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.98	28.59	38.26	1,116.04
1.02	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE CON DISCO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	34.40	\$ 36.89	\$ 1,269.02	32.42	\$ 1,195.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.98	\$ 73.04	0.00	0.00	32.42	1,195.97
1.03	DEMOLICION DE DALA LONGITUDINAL EN PERIMETRO DE REJILLA DE 40 X 40 CMS. DE CONCRETO FC= 350 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS NO.4 Y ESTRIBOS DE 3/8" @20 CMS. INCLUYE: CORTE DE VARILLA CON EQUIPO DE CORTE, ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	34.40	\$ 4,809.10	\$ 165,433.04	34.40	\$ 165,433.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.16	769.46	34.56	166,202.50
1.04	RETIRO DE REJILLA Y MARCO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE HASTA 1.20 X 1.20 MTS NCLUYE: CORTES PARA HACER LAS PIEZAS MAS CORTAS PARA MEJOR MANEJO, EL ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, RESGUARDADO DEL MATERIAL EN ALMACÉN PROPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA PARA SER ENTREGADO A RESGUARDO DE LA SUPERVICION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	15.00	\$ 4,829.31	\$ 72,439.65	15.00	\$ 72,439.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	15.00	72,439.65
1.05	DESCABZADO DE MURO PERIMETRAL DE HASTA 0.50 MTS DE PORFUNDIDAD DONDE SE REQUIERA ; INCLUYE: ACAMELLONADO DEL DEL MATERAIL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	1.00	\$ 11,159.77	\$ 11,159.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 11,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.50	\$ 1,731.68	\$ 11,255.92	6.50	\$ 11,255.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.54	9,593.51	12.04	20,849.43
1.07	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 EN REGISTROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	KG	650.00	\$ 119.55	\$ 77,707.50	598.85	\$ 71,592.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	51.15	\$ 6,114.98	0.00	0.00	598.85	71,592.52
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=350 KG/CM2 EN REGISTROS Y LOSAS CON ACELERANTE A 24 HORAS ,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	8.68	\$ 8,926.29	\$ 77,480.20	8.68	\$ 77,480.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.36	29,992.33	12.04	107,472.53
1.09	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MUROS DE REGISTROS CON TRIPLAY MARINO DE 3/4" DE ESP. O MADERA DE PINO DE SEGUNDA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	12.80	\$ 1,656.26	\$ 21,200.13	12.80	\$ 21,200.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.71	1,175.94	13.51	22,376.07
1.1	ACERO A-36 EN REJILLAS E IMBORNALES, FABRICADAS A BASE DE SOLERAS DE 1/2" X 4" Y VARILLAS SEPARADORAS DE REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, CONTRA MARCO METÁLICO A BASE DE ANGULO DE 1/2" X 4" (PARA EVITAR UNIONES DE SOLERAS) HECHO DE ACUERDO A PLANO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON CROMATO DE ZINC O SIMILAR Y ACABADO ESMALTE NEGRO, SOLDADURA AWS 7018; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, COLOCACION, CORTES, EQUIPO DE SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO Y MANO DE OBRA.	KG	4,300.00	\$ 167.41	\$ 719,863.00	4,064.71	\$ 680,473.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	235.29	\$ 39,389.90	0.00	0.00	4,064.71	680,473.10
1.11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	37.28	\$ 255.71	\$ 9,532.87	37.28	\$ 9,532.87	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.98	250.60	38.26	9,783.46

03-08
J. R. A.
Jairo Rodriguez Tenorio

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-07/25-1R
OBRA: 1) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. PÍO X Y MORONES PRIETO, EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MPIO. DE MONTERREY, N.L.; 2) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN LA CALLE MARTÍN DE ZAVALA Y AV. MORONES PRIETO, EN LA COL. NUEVAS COLONIAS, EN EL MPIO. DE MONTERREY, N.L.; 3) REPARACION DE REJILLA PLUVIAL EN AV. MORONES PRIETO ENTRE CALLE MARTIN DE ZAVALA Y CALLE AMERICA EN COL. NUEVAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN; 4) SUSTITUCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AVENIDA ALFONSO REYES ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE DIANA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 4,277,895.62
ANTICIPO: 1,283,368.68

FECHA DE TERMINO: 17-sep-25
MONTO DEL CONVENIO:

DESCRIPCION					UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ACUMULADO TOTAL	
									CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE MARTÍN DE ZAVALA ENTRE AV MORONES PRIETO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN																						
2.01	LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE: LOCALIZACION DE REGISTROS DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJES, GAS, TELEFONOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, BRIGADA DE TOPOGRAFIA Y MANO DE OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.				M2	40.00	\$ 29.17	\$ 1,166.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	35.65	\$ 1,039.91	0.00	\$ -	4.35	\$ 126.89	0.00	0.00	35.65	1,039.91
2.02	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE CON DISCO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				ML	28.40	\$ 36.89	\$ 1,047.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	21.74	\$ 801.99	0.00	\$ -	6.66	\$ 245.69	0.00	0.00	21.74	801.99
2.03	DEMOLICION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 7 CMS DE ESPESOR INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				M2	20.90	\$ 943.58	\$ 19,720.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.90	\$ 19,720.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04	DEMOLICION DE DALA LONGITUDINAL EN PERIMETRO DE REJILLA DE 40 X 40 CMS, DE CONCRETO FC= 350 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS NO.4 Y ESTRIBOS DE 3/8" @20 CMS, INCLUYE: CORTE DE VARILLA CON EQUIPO DE CORTE, ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA				ML	25.00	\$ 4,809.10	\$ 120,227.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.00	\$ 120,227.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.10	5,290.01	26.10	125,517.51
2.05	RETIRO DE REJILLA Y MARCO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE HASTA 10.60 METROS X 1.90 METROS INCLUYE: CORTES PARA HACER LAS PIEZAS MAS CORTAS PARA MEJOR MANEJO, EL ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, RESGUARDADO DEL MATERIAL EN ALMACÉN PROPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA PARA SER ENTREGADO A RESGUARDO DE LA SUPERVICION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				M2	20.14	\$ 4,114.45	\$ 82,865.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.14	\$ 82,865.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	20.14	82,865.02
2.06	DESACABZADO DE MURO PERIMETRAL DE HASTA 0.50 MTS DE PORFUNDIDAD DONDE SE REQUIERA ; INCLUYE: ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA				M3	1.00	\$ 11,159.77	\$ 11,159.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 11,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				M3	8.36	\$ 2,277.56	\$ 19,040.40	6.58	\$ 14,986.34	0.00	\$ -	1.78	\$ 4,054.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.60	3,644.10	9.96	22,684.50
2.08	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				M3	14.82	\$ 1,731.68	\$ 25,663.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.32	\$ 12,675.90	0.00	\$ -	7.50	\$ 12,987.60	0.00	0.00	7.32	12,675.90
2.09	ACERO A-36 EN REJILLAS E IMBORNALES, FABRICADAS A BASE DE SOLERAS DE 5/8" X 5" Y VARILLAS SEPARADORAS DE REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, CONTRA MARCO METÁLICO A BASE DE ANGULO DE 5/8" X 5" (PARA EVITAR UNIONES DE SOLERAS) HECHO DE ACUERDO A PLANO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON CROMATO DE ZINC O SIMILAR Y ACABADO ESMALTE NEGRO, SOLDADURA AWS 7018; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, COLOCACION, CORTES, EQUIPO DE SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO Y MANO DE OBRA.				KG	6,600.00	\$ 167.41	\$ 1,104,906.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6,600.00	\$ 1,104,906.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	454.55	76,096.22	7,054.55	1,181,002.22
2.1	SUMINISTRO, HA BILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE VIGA IPR 8""6". INCLUYE: TRAZO, CORTES, TAPAS, SOLDADURA ESTRUCUTRAL, PINTURA ANTICORROSIVA, MTAERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				KG	700.00	\$ 167.41	\$ 117,187.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	645.52	\$ 108,066.50	0.00	\$ -	54.48	\$ 9,120.50	0.00	0.00	645.52	108,066.50
2.11	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 EN REGISTROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLES, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA				KG	500.00	\$ 119.55	\$ 59,775.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	417.97	\$ 49,968.31	0.00	\$ -	82.03	\$ 9,806.69	0.00	0.00	417.97	49,968.31
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=350 KG/CM2 EN REGISTROS Y LOSAS CON ACELERANTE A 24 HORAS ,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA				M3	4.00	\$ 8,926.29	\$ 35,705.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 35,705.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.32	29,635.28	7.32	65,340.44
2.13	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MUROS DE REGISTROS CON TRIPLAY MARINO DE 3/4" DE ESP. O MADERA DE PINO DE SEGUNDA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA				M2	10.00	\$ 1,656.26	\$ 16,562.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.80	\$ 16,231.35	0.00	\$ -	0.20	\$ 331.25	0.00	0.00	9.80	16,231.35
2.14	RELLENO COMPACTADO AL 95% EN CAPAS DE 0.20 M, DE ESPESOR MAXIMO HASTA NIVEL DE BASE CON MATERIAL DE BANCO Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				M3	4.14	\$ 1,215.51	\$ 5,032.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.14	\$ 5,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00

80-40
J.R-4
Jacobo Rodriguez Tenorio

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-07/25-IR
OBRA: 1) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. PÍO X Y MORONES PRIETO, EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MPÍO. DE MONTERREY, N.L; 2) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN LA CALLE MARTÍN DE ZAVALA Y AV. MORONES PRIETO, EN LA COL. NUEVAS COLONIAS,EN EL MPÍO. DE MONTERREY, N.L;3) REPARACION DE REJILLA PLUVIAL EN AV. MORONES PRIETO ENTRE CALLE MARTIN DE ZAVALA Y CALLE AMERICA EN COL. NUEVAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN;4)SUSTITUCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AVENIDA ALFONSO REYES ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE DIANA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONTRATISTA: LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO: 4,277,895.62
ANTICIPO: 1,283,368.68

FECHA DE TERMINO: 17-sep-25
MONTO DEL CONVENIO:

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TRITURADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA MATERIALES DE BASE COMPACTADA AL 100% DE SU M.V.S.M. CORRESPONIENTE DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.60	\$ 1,598.32	\$ 5,753.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.60	\$ 5,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22, TANTO EL AGREGGREGADO COMO EL CEMENTO ASFALTICO DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APPLICABLES EN CADA CASO LA MEZCLA ASFALTIVA DEBERA DISEÑARSE MEDIANTE METODO MARSHALL Y/O PROTOCOLO AMAAC Y DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APPLICABLES. COMPACTADA AL 94% 2 DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO CORRESPONIENTE Y CONSIDERAR LAS CARACTERISTICAS QUE ESTABLECE EL NIVEL I DE TEXTURA Y FRICCIÓN DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, INCLUYE, RIEGO A RAZON DE 0.5 LTS/M2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 1,288.21	\$ 25,764.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.00	\$ 25,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17	REPARACION DE TUBERÍA METÁLICA DE HASTA 12" DE HASTA 3.00 METROS DE LARGO INCLUYE: DEMOLICIONES EN MURO O FIRME, EXCAVACIONES, JUNTAS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 41,079.89	\$ 41,079.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 41,079.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	1.00	41,079.89
2.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA DE TUBERÍA DE PVC DE HASTA 14", PARA PROTECCIÓN DE TUBO DE DRENAJE SANITARIO DE HASTA 3 METROS DE LARGO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,343.53	\$ 5,343.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,343.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	1.00	5,343.53
2.19	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	40.00	\$ 255.71	\$ 10,228.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	35.65	\$ 9,116.06	0.00	\$ -	4.35	\$ 1,112.34	0.00	0.00	35.65	9,116.06
REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. MORONES PRIETO ENTRE CALLE MARTÍN DE ZAVALA Y CALLE AMÉRICA EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN																			
3.01	LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; INCLUYE: LOCALIZACION DE REGISTROS DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJES, GAS, TELEFONOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, BRIGADA DE TOPOGRAFIA Y MANO DE OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.	M2	3.52	\$ 29.17	\$ 102.68	0.00	\$ -	3.52	\$ 102.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	3.52	102.68
3.02	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE CON DISCO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	7.60	\$ 36.89	\$ 280.36	0.00	\$ -	7.60	\$ 280.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	7.60	280.36
3.03	DEMOLICION DE DALA LONGITUDINAL EN PERIMETRO DE REJILLA DE 40 X 40 CMS, DE CONCRETO FC= 350 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS NO.4 Y ESTRIBOS DE 3/8" @20 CMS, INCLUYE: CORTE DE VARILLA CON EQUIPO DE CORTE, ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	1.28	\$ 4,809.10	\$ 6,155.65	0.00	\$ -	1.28	\$ 6,155.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.29602	1,423.59	1.58	7,598.38
3.04	RETIRO DE REJILLA Y MARCO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE HASTA 1.20 X 1.20 MTS NCLUYE: CORTES PARA HACER LAS PIEZAS MAS CORTAS PARA MEJOR MANEJO, EL ACAMELLONADO DEL DEL MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS NI EL MOVIMIENTO VEHICULAR, SEÑALAMIENTO DEL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL, RESGUARDADO DEL MATERIAL EN ALMACÉN PROPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA PARA SER ENTREGADO A RESGUARDO DE LA SUPERVICION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00	\$ 4,829.31	\$ 4,829.31	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,829.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	1.00	4,829.31
3.05	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.28	\$ 1,731.68	\$ 2,216.55	0.00	\$ -	1.28	\$ 2,216.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	1.28	2,216.55
3.06	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 EN REGISTROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	KG	140.87	\$ 119.55	\$ 16,841.01	0.00	\$ -	140.87	\$ 16,841.01	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	140.87	16,841.01
3.07	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO MARCA DINAMIX FR 40/6 PARA COLADO DE DALA PERIMETRAL Y EN CASO DE SER NECESARIO EL MURO DE CONTENCIÓN DESCABEZADO EXISTENTE. INCLUYE: CAMIONETA DE CARCA CON CHOFER, INSUMOS, COLADO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1.28	\$ 85,016.16	\$ 108,820.68	0.00	\$ -	1.28	\$ 108,820.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MUROS DE REGISTROS CON TRIPLAY MARINO DE 3/4" DE ESP. O MADERA DE PINO DE SEGUNDA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	2.88	\$ 1,656.26	\$ 4,770.03	0.00	\$ -	2.88	\$ 4,770.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	2.88	4,770.03

05-08
Jacob Rodriguez Tenorio

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: SOP-MTY-RP-07/25-JR
OBRA: 1) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. PÍO X Y MORONES PRIETO, EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MPIO. DE MONTERREY, N.L.; 2) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN LA CALLE MARTÍN DE ZAVALA Y AV. MORONES PRIETO, EN LA COL. NUEVAS COLONIAS,EN EL MPIO. DE MONTERREY, N.L.;3) REPARACION DE REJILLA PLUVIAL EN AV. MORONES PRIETO ENTRE CALLE MARTIN DE ZAVALA Y CALLE AMERICA EN COL. NUEVAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN;4)SUSTITUCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AVENIDA ALFONSO REYES ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE DIANA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
CONTRATISTA: LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


MONTO DEL CONTRATO: 4,277,895.62
ANTICIPO: 1,283,368.68

FECHA DE TERMINO: 17-sep-25
MONTO DEL CONVENIO:

DESCRIPCION					UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ACUMULADO TOTAL	
									CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.09	ACERO A-36 EN REJILLAS E IMBORNALES, FABRICADAS A BASE DE SOLERAS DE 1/2" X 4" Y VARILLAS SEPARADORAS DE REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, CONTRA MARCO METÁLICO A BASE DE ANGULO DE 1/2" X 4" (PARA EVITAR UNIONES DE SOLERAS) HECHO DE ACUERDO A PLANO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON CROMATO DE ZINC O SIMILAR Y ACABADO ESMALTE NEGRO, SOLDADURA AWS 7018; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, COLOCACION, CORTES, EQUIPO DE SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO Y MANO DE OBRA.				KG	601.85	\$ 167.41	\$ 100,755.71	0.00	\$ -	601.85	\$ 100,755.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	601.85	100,755.71
3.1	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				M2	3.52	\$ 255.71	\$ 900.10	0.00	\$ -	3.52	\$ 900.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	3.52	900.10
SUSTITUCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AVENIDAL ALFONSO REYES ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE DIANA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.																						
4.01	ACERO A-36 EN REJILLAS E IMBORNALES, FABRICADAS A BASE DE SOLERAS DE 1/2" X 4" Y VARILLAS SEPARADORAS DE REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, CONTRA MARCO METÁLICO A BASE DE ANGULO DE 1/2" X 4" (PARA EVITAR UNIONES DE SOLERAS) HECHO DE ACUERDO A PLANO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON CROMATO DE ZINC O SIMILAR Y ACABADO ESMALTE NEGRO, SOLDADURA AWS 7018; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, COLOCACION, CORTES, EQUIPO DE SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO Y MANO DE OBRA.				KG	3,378.00	\$ 167.41	\$ 565,510.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3,378.00	\$ 565,510.98	0.00	\$ -	0.00	0.00	3,378.00	565,510.98
SUB-TOTAL								3,687,841.05	SUB-TOTAL 1		1,126,677.20	245,672.08	1,592,081.18	565,510.98	157,899.60	157,899.63	3,579,039.51					
I.V.A.								590,054.57	AMORTIZ.		338,003.16	73,701.62	477,624.35	169,653.29	47,369.88	47,369.89	1,073,711.85					
TOTAL								4,277,895.62	SUB-TOTAL 1		788,674.04	171,970.46	1,114,456.83	395,857.69	110,529.72	110,529.74	2,505,327.66					
									I.V.A.		126,187.85	27,515.27	178,313.09	63,337.23	17,684.76	17,684.76	400,852.43					
									TOTAL		914,861.89	199,485.73	1,292,769.92	459,194.92	128,214.48	128,214.50	2,906,180.09					

RESUMEN		
ESTIMACION 1		1,126,677.20
ESTIMACION 2		245,672.08
ESTIMACION 3		1,592,081.18
ESTIMACION 4		565,510.98
ADITIVA 1		157,899.63
SUB-TOTAL		3,687,841.07
I.V.A.		590,054.57
TOTAL		4,277,895.64
ADITIVAS		157,899.63
DEDUCTIVAS		157,899.60
MONTO DE CONVENIO		0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		4,277,895.62
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		4,277,895.62
TOTAL AMORTIZADO (SIN IVA)		1,106,352.31
SALDO POR AMORTIZAR		0.00

FECHA REAL DE INICIO: 15/08/25
FECHA REAL DE TERMINO: 17/09/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15/08/25
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 20/12/25


LOXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. CARLOS OSVALDO VILLEGAS RODRIGUEZ
SUPERVISOR