




Gobierno
de
—
Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 17:30 horas del día 28 del mes de julio del 2023, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SIS-RP-47/23-CP** referente a la " **Rehabilitación De Pavimento Hidráulico De Calle Zacatecas Entre Nueva Independencia Y libertad En La Col. Independencia En El Municipio De Monterrey, Nuevo León**" celebrado entre la Secretaría de Infraestructura Sostenible y PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el C. Ing. Lissa Gabriela Gutierrez Ramos y por parte de la Empresa el C. ARQ. ALBERTO SALINAS GALLEGOS

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$ 7,692,440.77 IVA Incluido
Importe Aproximado Ejercido:	\$ 7,615,103.83 IVA Incluido
Fecha Inicio Contratada:	06 de abril del 2023
Fecha Termino Contratada:	02 de septiembre del 2023
Fecha Real Inicio:	17 de abril del 2023
Fecha Real Terminación:	28 de julio del 2023
Modalidad:	Combocatoria Publica
Metas Contratadas:	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico en la calle zacatecas de Nueva indepenencia a Libertad
Metas Ejecutadas:	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico en la calle zacatecas de Nueva indepenencia a Libertad

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Lissa Gabriela Gutierrez Ramos

POR LA EMPRESA EJECUTORA

C. ARQ. ALBERTO SALINAS GALLEGOS

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos).