



Gobierno
de
Monterrey

GOBIERNO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FÍSICA

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 15.00 horas del día 21 del mes de julio del 2023, en los términos del Artículo 78, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente **Acta de entrega recepción etapa física** de la obra a que se refiere el Contrato No. **SIS-RP-63/23-CP** referente a **"REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. CONCHELLO, ACCESO A LA AV. FCO. I. MADERO POR A LA AV. FUNDIDORA Y AV. FUNDIDORA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** celebrado entre la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE** y **HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V.** encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Infraestructura Sostenible el **ING. RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCÍA** y por parte de la Empresa el **ING. SERGIO LUIS TLEHUACTLE CERVANTES**.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado:	\$7,678,810.94 IVA Incluido
Importe Aproximado Ejercido:	\$7,499,161.60 IVA Incluido
Fecha Inicio Contratada:	29 de mayo de 2023
Fecha Término Contratada:	27 de julio de 2023
Fecha Real Inicio:	26 de junio de 2023
Fecha Real Terminación:	20 de julio de 2023
Modalidad:	Convocatoria Pública
Metas Contratadas:	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 7,414 m2
Metas Ejecutadas:	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 13,541.12 m2

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCÍA

POR LA EMPRESA EJECUTORA

ING. SERGIO LUIS TLEHUACTLE CERVANTES.

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA ES RECIBIDA LA OBRA FÍSICAMENTE A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR LO QUE SE COMENZARÁ A CONCILIAR Y TRAMITAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. En los términos del Art. 166, del Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando así aplique en el Expediente Unitario de Obra se anexan la relación de estimaciones y gastos aprobados a la fecha; los pendientes de autorización; los planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes; los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la entrega por parte del Contratista de los documentos derivados de la realización de los trabajos.

2/4