

Totál: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Estructura General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros										Observaciones						
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Especifico					Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Evolution	Avance Anual sobre Anual			
ME1110300074030	Rehabilitación de Pavimento en Carretera Avellaneda y Calle del Municipio de Monterrey	Des Regional 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,472,354	\$4,439,564	\$2,299,234	\$4,818,302	61.49	00	Metros Cuadrados	100,000	100.00	95.00	Financiado; Obra en Proceso de cierre / Física; Obra en Proceso de cierre / Registro			
ME1110300018167	Centros de Desarrollo Deportivo y Rehabilitación de Viviendas	Des Regional 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$15,793,140	\$45,971,819	\$36,569,060	\$55,566,942	62.75	00	Unidad	368,000	100.00	70.00	Financiado; Obra en Proceso / Física; Obra en Proceso / Registro			
ME1414010302635	Rehabilitación de Viviendas Públicas en Varías Localidades del Municipio DES SED 14 - 1 de Monterrey, S.L.	DES SED 14 - 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura Municipal	Subsidio	028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$97,000,000	\$97,000,000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiado; Obra en Proceso de recepción de recursos / Física; Obra en Proceso de recepción de recursos / Registro; En espera de ejecución de acciones - 230000; Tasa de ejecución 0.00%

PRELIMINAR