



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2011
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2012

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios y otros	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Familias Beneficiadas				
\$ 63,338,178.00	\$ 1,390,922.00	\$ 64,729,100.00	\$ 61,595,879.01	\$ 3,133,220.99	20	14,788				
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación
DRENAJE SANITARIO	NOGALES DE LA SIERRA 2DO SECTOR	DRENAJE SANITARIO EN CALLE VISTA BONITA CRUZ CON VISTA REGIA EN COL. NOGALES DE LA SIERRA 2DO. SECTOR	\$ 327,528.73	\$ -	ML	113	TERMINADA	35	CONTRATO	S.A.D.M.
DRENAJE SANITARIO:			\$ 327,528.73	\$ -	ML	113		35		
DRENAJE PLUVIAL	INDEPENDENCIA	DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL MORONES PRIETO ENTRE PINO SUAREZ Y CUAUHTEMOC COL. INDEPENDENCIA	\$ 9,200,000.00	\$ -	ML	397	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	ALTAMIRA	DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA MOSA COL. ALTAMIRA	\$ 3,398,986.15	\$ -	ML	200	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL:			\$ 12,598,986.15	\$ -	ML	597		0		
ELECTRIFICACION	PROVILEON SAN BERNABE	ELECTRIFICACION DE LA COL. PROVILEON SAN BERNABE	\$ 1,355,468.00	\$ -	POSTES	32.00	PROCESO	1100	CONVENIO CFE-MUNICIPIO	CFE
ELECTRIFICACION	PARCELA 77 SECTOR ALIANZA	ELECTRIFICACION DE LA COL. PARCELA 77	\$ -	\$ -	POSTES	0.00	CANCELADA	0	NO SE CONTEMPLA EN CONVENIO CFE-MUNICIPIO	
ELECTRIFICACION:			\$ 1,355,468.00	\$ -		32		1,100		
PAVIMENTO ASFALTICO	LOS NOGALES	PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE 12 DE AGOSTO ENTRE AV. SAN BERNABÉ Y ANTIGUOS EJIDATARIOS COL. LOS NOGALES (PASEO DE SAN BERNABÉ)	\$ 1,109,232.37	\$ 110,923.24	M2	1,902	TERMINADA	236	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	BALCONES DE SAN BERNABE	PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE DEL CARRIZO Y PASTIZAL COL. BALCONES DE SAN BERNABÉ	\$ 951,049.73	\$ 95,104.97	M2	1,315	TERMINADA	168	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	LOS NOGALES	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y ESTIBADORES COL. LOS NOGALES	\$ 2,180,427.72	\$ 218,042.77	M2	3,563	TERMINADA	447	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	LAS TORRES	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORTAL DE LOS VALLES ENTRE AV. LAS TORRES Y A TOPAR EN COL. LAS TORRES	\$ 871,336.00	\$ 87,133.60	M2	1,048	TERMINADA	140	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2011
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2012

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios y otros	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:			Total de Obras Realizadas	Total de Familias Beneficiadas		
\$ 63,338,178.00	\$ 1,390,922.00	\$ 64,729,100.00	\$ 61,595,879.01	\$ 3,133,220.99			20	14,788		
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Metas				
						Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación
PAVIMENTO ASFALTICO	LOS ANGELES	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DIBUJANTES ENTRE SOLDADORES Y HERREROS Y CALLE HERREROS ENTRE DIBUJANTES Y SANTA LUCIA COL. LOS ANGELES	\$ 651,773.93	\$ 65,177.39	M2	719	TERMINADA	110	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	SAN GABRIEL	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DIVISION DEL SUR ENTRE COMISARIADO EJIDAL Y LA ALIANZA COL. SAN GABRIEL	\$ 671,097.40	\$ 67,109.74	M2	864	TERMINADA	107	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	SECTOR ALIANZA	PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE AV. CABEZADA Y OCASO SECTOR LA ALIANZA	\$ 3,998,843.25	\$ 399,884.33	M2	6,492	TERMINADA	773	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 2o SECTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE CENIZO ENTRE UÑA DE GATO A TOPAR (PRIVADA SIMONILLO ENTRE CENIZO A TOPAR); LAS ROCAS ENTRE CENIZO NEPENTA Y PLUMBAGO ENTRE UÑA DE GATO E IMPOSTA COL. MIRASOL 2DO. SECTOR	\$ 2,346,831.39	\$ 234,683.14	M2	4,275	TERMINADA	530	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO:			\$ 12,780,591.79			20,178		2,511		
PAVIMENTO HIDRAULICO	LO REMATES	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIM. LA SILLA ENTRE VALLE ALEGRE A TOPAR Y CALLE VALLE NUEVO ENTRE VALLE REDONDO A TOPAR EN LA COL. LOS REMATES	\$ 607,976.97	\$ 60,797.70	M2	441.76 M2 Y 81.50 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO	TERMINADA	69	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO HIDRAULICO:			\$ 607,976.97			442		69		
REHABILITACION DE PAVIMENTO	SIERRA VENTANA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 GARANTÍAS DE ARTÍCULO 3°. A TRES FLORES COL. SIERRA VENTANA	\$ 1,479,619.70	\$ -	M2	1,632	TERMINADA	156	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	SARABIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TRANSVERSAL COLÓN DE MARIANO JIMÉNEZ A ALFONSO REYES COL. SARABIA	\$ 1,431,113.09	\$ -	M2	1,143	TERMINADA	149	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2011
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2012

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios y otros	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Familias Beneficiadas				
\$ 63,338,178.00	\$ 1,390,922.00	\$ 64,729,100.00	\$ 61,595,879.01	\$ 3,133,220.99	20	14,788				
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservacion y operación
		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE JALISCO Y CHIAPAS COL. INDEPENDENCIA	15,295,252.00						CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CASTELAR Y MORONES PRIETO COL. INDEPENDENCIA	5,898,503.01	\$ -	M2	16,674	TERMINADA	10,000	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE COLIMA ENTRE MORONES PRIETO Y LIBERTAD COL. INDEPENDENCIA	2,125,633.65						CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	ANTIGUA ESTANZUELA, NUEVA ESTANZUELA E IGNACIO ALTAMIRANO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL SUR ENTRE CAMINO REAL Y PATRIMONIO, ENTRE YERBANIZ A TOPAR CON EL CERRO COL. ANTIGUA ESTANZUELA, NUEVA ESTANZUELA E IGNACIO ALTAMIRANO	7,312,405.92	\$ -	M2	2,425	TERMINADA	768	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO:			\$ 33,542,527.37	\$ -		21,874		11,073		
RECURSOS EJERCIDOS EN OBRA:			\$ 61,213,079.01							
RECURSOS EJERCIDOS GASTOS INDIRECTOS:			\$ 382,800.00							
TOTAL RECURSOS EJERCIDOS:			\$ 61,595,879.01							
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:			\$ -							
REMANENTES DEL FONDO:			\$ 3,133,220.99							
INVERSION TOTAL 2011:			\$ 64,729,100.00							

RUBRICA

RUBRICA

RUBRICA

LIC. JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO
Director Jurídico de la Secretaría del R. Ayuntamiento en
Representacion del Presidente Municipal

ING. ALEJANDRO MARTIN PALACIOS OCHOA
Secretario de Obras Públicas

C. MARIA DE JESUS VARGAS MARTINEZ
Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2011
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2012

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios y otros	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Familias Beneficiadas				
\$ 63,338,178.00	\$ 1,390,922.00	\$ 64,729,100.00	\$ 61,595,879.01	\$ 3,133,220.99	20	14,788				
Metas										
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación