



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2012
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

31 DE ENERO DEL 2013

Monto de Recursos Asignados al Municipio: \$ 79,695,678.81	Monto de Aportacion de Beneficiarios: \$ -	Monto total de Inversion: \$ 79,695,678.81	Total de Recursos Ejercidos: \$ 68,379,904.39	Total de Recursos pendientes de ejercer: \$ 11,315,774.42	Total de Obras Realizadas: 32	Total de Familias Beneficiadas: 3,759
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	Metas			HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación
					U. de M.	Alcance al Año	Estatus de la Obra			
AGUA POTABLE	COL. AMP. SAN BERNABE (PARTE ALTA)	COL. AMP. SAN BERNABE (PARTE ALTA), CALLES DIORITA, DIABASA, GRANITO, OBSIDIANA, ANDESITA, CUARZO, MICA, PUMITA, PORFIDO, HORNABLENDA, GABRO, BASALATO Y ORTOCLASA Y CALLE VIZCAYA ENTRE ALABRASTRO Y VIZCAYA Y HORNABLENDA Y DIORITA	2,160,886.25 \$	-	TOMA	35	TERMINADA	175	CONTRATO	S.A.D.M.
AGUA POTABLE	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	155,087.99 \$	-	TOMA	1	TERMINADA	5	CONTRATO	S.A.D.M.
AGUA POTABLE	COL. PIO X	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	184,927.11 \$	-	TOMA	11	TERMINADA	44	CONTRATO	S.A.D.M.
AGUA POTABLE:			\$ 2,509,861.35	\$ -	TOMA	47		224		
DRENAJE SANITARIO	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	79,701.93 \$	-	DESCARGA	1	TERMINADA	5	CONTRATO	S.A.D.M.
DRENAJE SANITARIO	COL. PIO X	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	294,149.37 \$	-	DESCARGA	11	TERMINADA	44	CONTRATO	S.A.D.M.
DRENAJE SANITARIO (DESCARGA COLECTIVA)	COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO)	COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO) PRIV. ARBOLEDA ENTRE ESCOBEDO AL ARROYO; PRIV. CEDROS ENTRE PRIV. ARBOLEDA A TOPAR	448,724.89 \$	-	DESCARGA	37	TERMINADA	148	CONTRATO	S.A.D.M.
DRENAJE SANITARIO:			\$ 822,576.19	\$ -	DESCARGA	49		197		
ESCALINATAS	COL. SIERRA VENTANA (18 DE MARZO)	COL. SIERRA VENTANA (18 DE MARZO) PROL. SENDERO SUR ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y LOMA ALTA	550,033.18 \$	-	M2	346	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE APOLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO OSCAR GONZALEZ ENTRE PAV. EXIST. Y A TOPAR CON EL CERRO	392,447.71 \$	-	M2	271	TERMINADA	72	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2012
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2013

Monto de Recursos Asignados al Municipio: \$ 79,695,678.81	Monto de Aportacion de Beneficiarios \$ -	Monto total de Inversion \$ 79,695,678.81	Total de Recursos Ejercidos: \$ 68,379,904.39	Total de Recursos pendientes de ejercer: \$ 11,315,774.42	Total de Obras Realizadas 32	Total de Familias Beneficiadas 3,759
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Metas			Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación
						Alcanceadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES		
ESCALINATAS	COL. LAZARO CARDENAS	COL. LAZARO CARDENAS CALLE MONTEMORELOS CRUZ CON 20A. AV.; PRIV. CERRO AZUL ENTRE 20A AV. Y 15A AV; 20 AV. CRUZ CON 15A AV.	\$ 338,629.88	\$ -	M2	137	TERMINADA	40	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE PROFR. ANTONIA GONZALEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO; JUAN GARZA FERNANDEZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y A TOPAR CON EL CERRO	\$ 179,773.81	\$ -	M2	0	PROCESO	20	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
ESCALINATAS:			\$ 1,460,884.68	\$ -	M2	754		132		
BANQUETAS Y ESCALINATAS	COL. LOS REMATES	COL. LOS REMATES CALLE CARLOTA VARGAS ENTRE VALLE AZUL Y VALLE ALEGRE; VALLE RICO ENTRE VALLE AZUL Y VALLE ALTO; PRIV. VALLE ALEGRE ENTRE VALLE RICO Y CUATRO CIENEGAS; CUATRO CIENEGAS ENTRE PRIV. VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO, VALLE REDONDO ENTRE VALLE RICO Y ARROYO; PRIV. VALLE ALTO ENTRE VALLE RICO Y LIMITE DE COL.	\$ 1,198,034.57	\$ -	M2	0	PROCESO	240	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
BANQUETAS	COL. GLORIA MENDIOLA	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE BUENAVENTURA TIJERINA Y CARLOS TREVIÑO ENTRE RUPERTO DAVILA Y A TOPAR CON EL CERRO; RUPERTO DAVILA ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y DOMINGO TIJERINA; CARLOS TREVIÑO, DOMINGO TIJERINA, OSCAR GONZALEZ ENTRE TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA; TEOFILO MARTINEZ ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y J. G. SEGURA	\$ 998,028.82	\$ -	M2	2,613	TERMINADA	640	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
BANQUETAS:			\$ 2,197,963.19	\$ -	M2	2,613		880		



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
 INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2012
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2013

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Familias Beneficiadas
\$ 79,695,678.81	\$ -	\$ 79,695,678.81	\$ 68,379,904.39	\$ 11,315,774.42	32	3,759

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	Metas			HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservacion y operación
					U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra			
PAVIMENTO HIDRAULICO	COL. LOS REMATES	COL. LOS REMATES CALLES CARLOTA VARGAS ENTRE VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO; PRIV. VALLE DE MEXICO ENTRE CARLOTA VARGAS Y A TOPAR, CUATRO CIENEGAS ENTRE PRIV. VALLE DE MEXICO Y PRIV. VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE ARAGON ENTRE VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO	\$ 1,494,338.18	\$ -	M2	0	PROCESO	144	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO HIDRAULICO	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE CALLE PRIV. ADELINA SUAREZ ENTRE LOMA DEL CERRO Y LIMITE DE LA COLONIA	\$ 588,536.92	\$ -	M2	0	PROCESO	84	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO HIDRAULICO	COL. ALFONSO REYES	COL. ALFONSO REYES EN CALLE PROL. HILARIO MARTINEZ ENTRE NIÑO ARTILLERO Y ELVIRA RENTERIA	\$ 1,258,051.14	\$ -	M2	1,269	TERMINADA	144	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO HIDRAULICO:			\$ 3,340,926.24	\$ -	M2	1,269		352		
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. FOMERREY 112	COL. FOMERREY 112 CALLE AV. AZTLAN ENTRE CABEZADA Y APOLO	\$ 3,425,710.57	\$ -	M2	5,187	TERMINADA	212	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. FOMERREY 112	COL. FOMERREY 112 CALLE APOLO ENTRE AV. AZTLAN Y JULIO A. ROCA	\$ 3,782,514.63	\$ -	M2	6,311	TERMINADA	120	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. INDUSTRIAL	COL. INDUSTRIAL CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AV. LUIS MORA Y COLON	\$ 8,945,710.48	\$ -	M2	15,235	TERMINADA	550	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. SIERRA VENTANA	COL. SIERRA VENTANA CALLE SIERRA DE LAMPAZOS ENTRE SIERRA MOJADA Y CERRO VERDE	\$ 4,285,320.07	\$ -	M2	4,250	TERMINADA	88	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. FOMERREY 35	COL. FOMERREY 35 CALLE 3A. DE RUTEROS ENTRE LOS PROFESIONISTAS Y 2A. DE COMERCIANTES	\$ 825,473.27	\$ -	M2	767	TERMINADA	16	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
 INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2012
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2013

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Familias Beneficiadas				
\$ 79,695,678.81	\$ -	\$ 79,695,678.81	\$ 68,379,904.39	\$ 11,315,774.42	32	3,759				
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	Metas			HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservacion y operación
					U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra			
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. FOMERREY 35	COL. FOMERREY 35 CALLE DE LOS PROFESIONISTAS ENTRE 1A. DE LOS PROFESIONISTAS Y A TOPAR CON PAV. EXIST.	\$ 617,077.33	\$ -	M2	0	PROCESO	20	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. INDEPENDENCIA	COL. INDEPENDENCIA CALLE LIBERTAD ENTRE GUANAJUATO Y COLIMA	\$ 6,883,159.25	\$ -	M2	5,889	TERMINADA	520	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. INDUSTRIAL	COL. INDUSTRIAL CALLE GRAL. MELCHOR MUZQUIZ ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES	\$ 1,298,541.21	\$ -	M2	0	PROCESO	160	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. INDEPENDENCIA	COL. INDEPENDENCIA CALLE NUEVA INDEPENDENCIA DE SAN LUIS A NUEVO LEON	\$ 1,482,805.19	\$ -	M2	0	PROCESO	88	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. EL PORVENIR	COL. EL PORVENIR CALLE APOLO ENTRE JULIO A. ROCA Y A 04 MTS. ARRIBA DEL CAMINO REAL HACIA EL CERRO DEL TOPO CHICO	\$ 3,749,856.28	\$ -	M2	3,923	TERMINADA	220	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO:			\$ 35,276,165.28	\$ -		41,348		1,974		
DRENAJE PLUVIAL	COL. TRAZO MARCO	COL. TRAZO MARCO CALLE CRIMINOLOGOS ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y HIERRO	\$ 2,768,780.51	\$ -	ML	240	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	COL. PORTAL DE LOS VALLES DE SAN BERNABE	COL. PORTAL DE LOS VALLES DE SAN BERNABE Y SAN JUAN DE GUADALUPE CALLE 13 DE MAYO DE 4 DE MAYO A 19 DE JUNIO Y 19 DE JUNIO DE LUIS RODRIGUEZ GONGORA A SAN JUANA	\$ 6,280,702.49	\$ -	ML	420	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	COL. MARTINEZ	COL. MARTINEZ CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAN DE LA BARRERA	\$ 985,105.68	\$ -	ML	50	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	COL. INDUSTRIAL	COL. INDUSTRIAL CALLE AMADO NERVO	\$ 3,135,853.58	\$ -	ML	141	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2012
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2013

Monto de Recursos Asignados al Municipio: \$ 79,695,678.81	Monto de Aportacion de Beneficiarios \$ -	Monto total de Inversion \$ 79,695,678.81	Total de Recursos Ejercidos: \$ 68,379,904.39	Total de Recursos pendientes de ejercer: \$ 11,315,774.42	Total de Obras Realizadas 32	Total de Familias Beneficiadas 3,759				
Metas										
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservacion y operación

DRENAJE PLUVIAL	COL. FOMERREY 21	COL. FOMERREY 21 (DUCTO PENTAGONAL) CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y VALLE DEL MIRADOR	\$ 3,887,537.44	\$ -	M2	557	TERMINADA	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	COL. FOMERREY 115	COL. FOMERREY 115 CALLE DROSERA ENTRE LABICA Y CABEZADA	\$ 3,978,604.86	\$ -	ML	0	PROCESO	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	COL. SAN BERNABE IX SECTOR	COL. SAN BERNABE IX SECTOR CALLE CLAVICORDIO DE ARROYO CABEZADA A FLAUTA	\$ 448,927.59	\$ -	ML	0	PROCESO	COMUNIDAD EN GRAL.	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.

DRENAJE PLUVIAL: \$ 21,453,491.95 \$ ML 1,408

RECURSOS EJERCIDOS EN OBRA: \$ 67,061,868.88

RECURSOS EJERCIDOS GASTOS INDIRECTOS: \$ 1,318,035.51

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 68,379,904.39

SALDO POR PAGAR DE OBRAS EN PROCESO: \$ 7,996,431.93

RECURSO POR ASIGNAR: \$ 722,748.81

ECONOMIAS DE OBRAS CONCLUIDAS: \$ 2,596,593.68

INVERSION TOTAL 2012: \$ 79,695,678.81

LIC. MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY

ING. ALBERTO MEDRANO GUERRA
Secretario de Obras Públicas

C. PEDRO CEDILLO RODRIGUEZ
Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social