

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado									Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																						
19 NUEVO LEÓN RECURSO 2009																																
SUBSIDIOS (FIDEFINES)																																
FIDECOMIS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													90,000,000	90,000,000	61,820,875	61,820,875	71%	224,399	0		178	178	99%									
FONDOS METROPOLITANOS																																
INVERSIÓN																																
OBRAS PÚBLICAS																																
CONSTRUCCIÓN																																
121783	CONSTRUCCION DE PASO A DORNIVEL EN AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ACAPULCO	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	178	178	100%	EN EL 2009 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE PAGO. EN EL 2010 SE INICIO LA OBRA.								
103727	PASO A DORNIVEL EN REVOLUCION Y JOSE ALVARADO	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FDO METROP T 2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOCIEDAD EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,000,000	45,000,000	18,820,875	18,820,875	42%	224,399	0	PUNTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.								