

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9		10	10/9	11											
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007																																				
APORTACIONES FEDERALES (P REGISTROS)													48,927,363	48,927,363	48,927,363	48,813,672	100%	2,620,121	1,995,028		81,963	81,963	100%													
FAS																																				
FISM																																				
AGUA POTABLE																																				
TOMAS DOMICILIARIAS																																				
INSTALACIÓN																																				
11885	AGUA POTABLE	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 AGUA POTABLE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			230,691	230,691	230,691	230,691	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35	35	100%	OBRA TERMINADA.											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
CONSTRUCCIÓN																																				
11893	DRENAJE SANITARIO	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 DRENAJE SANITARIO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,776,285	4,776,285	4,776,285	4,776,285	100%	0	0	0	COLECTOR	402	402	100%	OBRA TERMINADA.											
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																				
CALLE																																				
12793	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 PAV. ASFALTICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			32,638,319	32,638,319	32,638,319	32,534,628	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	70,352	70,352	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.											
12798	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 PAVIM. HIDR.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			7,334,511	7,334,511	7,334,511	7,334,511	100%	2,620,121	1,995,028	0	METROS CUADRADOS	10,352	10,352	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.											
PUENTES Y PASOS PEATONALES																																				
11894	ESCALINATAS	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 ESCALINATAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,097,023	1,097,023	1,097,023	1,097,023	100%	0	0	0	METROS LINEALES	450	450	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METROS CUADRADOS)											
11899	MURO DE CONTENCIÓN	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 MURO CONTEN.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			198,238	198,238	198,238	198,238	100%	0	0	0	METROS LINEALES	64	64	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS)											
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																				
RED DE ELECTRICIDAD																																				
11886	ELECTRIFICACIÓN	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ELECTRIFICACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			934,518	934,518	934,518	934,518	100%	0	0	0	POSTE	237	237	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS ACOMETIDAS)											
GASTOS INDIRECTOS																																				
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																																				
11935	GASTOS INDIRECTOS	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 OTS INDIRECTO	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,462,318	1,462,318	1,462,318	1,462,318	100%	0	0	0	OBRA	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS OBRAS SUPERVISADAS, QUE A LA FECHA SE SUPERVISARON LAS 62 PREVISTAS. ESTE PROGRAMA YA QUEDO EJERCIDO AL 100%, POR LO QUE LOS RECURSOS SOBRIANTES SERAN REASIGNADOS A ALGUN OTRO RUBRO DE ESTE MISMO FONDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO.											
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																				
OPERATIVA																																				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																																				
11897	DESARROLLO INSTITUCIONAL	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 DES. INSTITU	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			257,462	257,462	257,462	257,462	100%	0	0	0	EQUIPO	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE EQUIPOS, ESTE PROGRAMA YA ESTA TERMINADO. ESTE PROYECTO FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.											