

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO	42.575.612,00	38.449.252,00	0,00	0,00	4.126.360,00	36.986.278,41	33.401.834,80	0,00	0,00	3.584.443,61
DRENAJE SANITARIO	5.729.638,00	5.729.638,00	0,00	0,00	0,00	2.280.521,47	2.280.521,47	0,00	0,00	0,00
AGUA POTABLE	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	128.900,45	128.900,45	0,00	0,00	0,00
ELECTRIFICACION	2.096.000,00	1.886.400,00	0,00	0,00	209.600,00	1.038.351,00	934.515,90	0,00	0,00	103.835,10
DESARROLLO INSTITUCIONAL	749.086,00	749.086,00	0,00	0,00	0,00	257.462,00	257.462,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	1.566.987,00	1.566.987,00	0,00	0,00	0,00	1.557.252,42	1.557.252,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.263.323,00	48.927.363,00	0,00	0,00	4.335.960,00	42.248.765,75	38.560.487,04	0,00	0,00	3.688.278,71


 ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
 PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-01-SF	PAV-ASF	NUEVA MODELO CALLE ZEMPOALA	0%	90%	2007	749.646,00	674.681,00	0,00	0,00	74.965,00	673.148,90	605.834,01	0,00	0,00	67.314,89	M2	930	0,00	930	Familias 16
SF	02	39-02-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2o SECTOR CALLE CENIZO	0%	103%	2007	3.232.608,00	2.909.347,00	0,00	0,00	323.261,00	3.318.245,96	2.986.421,36	0,00	0,00	331.824,60	M2	6.635	0,00	6.635	228
SF	02	39-03-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1er SECTOR CALLES CENIZO Y MENTA	0%	96%	2007	3.198.166,00	2.878.349,00	0,00	0,00	319.817,00	3.084.664,74	2.776.198,27	0,00	0,00	308.466,47	M2	6.553	0,00	6.553	202
SF	02	39-04-SF	PAV-ASF	ALFONSO REYES CALLE 2 DE FEBRERO	0%	96%	2007	297.519,00	267.767,00	0,00	0,00	29.752,00	284.610,69	256.149,62	0,00	0,00	28.461,07	M2	544	0,00	544	17
SF	02	39-05-SF	PAV-ASF	SAN ANTONIO CALLE 27 DE MAYO CALLE 15 DE MARZO CALLE 15 DE JULIO	0%	98%	2007	1.207.135,00	1.086.422,00	0,00	0,00	120.713,00	1.186.731,92	1.068.058,73	0,00	0,00	118.673,19	M2	2.277	0,00	2.277	78
SF	02	39-06-SF	PAV-ASF	TRAZO MAO CALLE 4 DE NOV.	0%	77%	2007	357.918,00	322.126,00	0,00	0,00	35.792,00	274.345,46	246.910,91	0,00	0,00	27.434,55	M2	600	0,00	600	96
SF	02	39-07-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE ESC- OBEDO CALLE 13 DE MAYO	0%	79%	2007	870.973,00	783.876,00	0,00	0,00	87.097,00	690.871,40	621.784,26	0,00	0,00	69.087,14	M2	1.619	0,00	1.619	56
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	PORTALES DE LOS VALLES DE SANBERNABE CALLE 15 DE MARZO	0%	99%	2007	351.241,00	316.117,00	0,00	0,00	35.124,00	347.253,02	312.527,72	0,00	0,00	34.725,30	M2	645	0,00	645	11
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	PORTALES DE LOS VALLES DE SANBERNABE CALLE LUIS RDZ.	0%	97%	2007	784.280,00	705.852,00	0,00	0,00	78.428,00	762.931,39	686.638,25	0,00	0,00	76.293,14	M2	1.539	0,00	1.539	53
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	SAN DAVID AV. SAN BERNABE CALLE PLATA	0%	90%	2007	1.369.570,00	1.232.613,00	0,00	0,00	136.957,00	1.234.749,40	1.111.274,46	0,00	0,00	123.474,94	M2	2.764	0,00	2.764	98
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	SECTOR K CALLE CRIMINOLOGOS	0%	77%	2007	581.483,00	523.335,00	0,00	0,00	58.148,00	448.970,40	404.073,36	0,00	0,00	44.897,04	M2	1.212	0,00	1.212	56
SUMA DE LA HOJA:								13.000.539,00	11.700.485,00	0,00	0,00	1.300.054,00	12.306.523,28	11.075.870,95	0,00	0,00	1.230.652,33					
SUBTOTAL:								13.000.539,00	11.700.485,00	0,00	0,00	1.300.054,00	12.306.523,28	11.075.870,95	0,00	0,00	1.230.652,33					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	02	39-12-SF	PAV-ASF	TRAZO MARCO CALLE HIERRO	0%	87%	2007	438.656,00	394.790,00	0,00	0,00	43.866,00	383.350,06	345.015,05	0,00	0,00	38.335,01	M2	876	0	876	Familias 53
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	ANICETO CORPUS CALLES RAMON PEREZ Y TEODORO CORPUS	0%	96%	2007	1.652.311,00	1.487.080,00	0,00	0,00	165.231,00	1.584.929,01	1.426.436,11	0,00	0,00	158.492,90	M2	3.336	0	3.336	114
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	SAN GABRIEL CALLES DILIGENCIAS, LAS CARRETAS, GORRION Y DIVISION SUR	0%	99%	2007	4.132.590,00	3.719.331,00	0,00	0,00	413.259,00	4.079.733,02	3.671.759,72	0,00	0,00	407.973,30	M2	7.660	0	7.660	247
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	SAN PEDRO CALLES LAS CARRETAS Y LAS BICICLETAS	0%	97%	2007	1.768.175,00	1.591.357,00	0,00	0,00	176.818,00	1.707.114,03	1.536.402,63	0,00	0,00	170.711,40	M2	3.321	0	3.321	113
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	SAN RODOLFO CALLES ESCRITORIOS ACTORES Y BAILARINES	0%	98%	2007	2.617.226,00	2.355.503,00	0,00	0,00	261.723,00	2.554.778,29	2.299.300,46	0,00	0,00	255.477,83	M2	4.981	0	4.984	170
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE PALMA	0%	83%	2007	461.099,00	414.989,00	0,00	0,00	46.110,00	382.972,59	344.675,33	0,00	0,00	38.297,26	M2	872	0	872	96
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE MAGNOLIA	0%	91%	2007	678.946,00	611.051,00	0,00	0,00	67.895,00	619.473,00	557.525,70	0,00	0,00	61.947,30	M2	1.245	0	1.245	44
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE PIRUL	0%	96%	2007	395.927,00	356.334,00	0,00	0,00	39.593,00	378.936,04	341.042,44	0,00	0,00	37.893,60	M2	747	0	747	96
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE ROSALES	0%	97%	2007	331.368,00	298.231,00	0,00	0,00	33.137,00	322.754,79	290.479,31	0,00	0,00	32.275,48	M2	623	0	623	96
SF	02	39-21-SF	PAV-ASF	SAN ISIDRO CALLE ABARROTEROS CALLE HILADORES CALLE PANADEROS	0%	98%	2007	876.948,00	789.253,00	0,00	0,00	87.695,00	859.332,86	773.399,57	0,00	0,00	85.933,29	M2	1.786	0	1.786	63
SUMA DE LA HOJA:								13.353.246,00	12.017.919,00	0,00	0,00	1.335.327,00	12.873.373,69	11.586.036,32	0,00	0,00	1.287.337,37					
SUBTOTAL:								26.353.785,00	23.718.404,00	0,00	0,00	2.635.381,00	25.179.896,97	22.661.907,27	0,00	0,00	2.517.989,70					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	02	39-22-SF	PAV-ASF	IGNACIO M. ALTA-MIRANO.	0%	95%	2007	857.925,00	772.133,00	0,00	0,00	85.792,00	818.292,69	736.463,42	0,00	0,00	81.829,27	M2	1.627	0	1.627	Familias 56
SF	02	39-23-SF	PAV-ASF	CALLE INGENIEROS IGNACIO M. ALTA-MIRANO.	0%	95%	2007	859.819,00	773.837,00	0,00	0,00	85.982,00	816.464,36	734.817,92	0,00	0,00	81.646,44	M2	1.627	0	1.627	56
SF	02	39-24-SF	PAV-ASF	CALLE AGRONOMOS MISION SAN BERNABE	0%	78%	2007	880.210,00	792.189,00	0,00	0,00	88.021,00	686.943,82	618.249,44	0,00	0,00	68.694,38	M2	1.619	0	1.619	53
SF	02	39-25-SF	PAV-ASF	CALLE GUARDACOSTAS	0%	92%	2007	426.549,00	383.894,00	0,00	0,00	42.655,00	392.127,87	352.915,08	0,00	0,00	39.212,79	M2	3.321	0	3.321	113
SF	02	39-26-SF	PAV-ASF	MISION SAN BERNABE	0%	97%	2007	986.185,00	887.567,00	0,00	0,00	98.618,00	953.606,14	858.245,53	0,00	0,00	95.360,61	M2	1.803	0	1.803	15
SF	02	39-27-SF	PAV-ASF	BUROCRATAS DEL EDO. CALLE ROTONDA DE LOS INSURGENTES	0%	85%	2007	64.457,00	58.011,00	0,00	0,00	6.446,00	54.790,46	49.311,41	0,00	0,00	5.479,05	M2	118	0	118	4
SF	02	39-28-SF	PAV-ASF	SENDERO SUR	0%	88%	2007	968.410,00	871.569,00	0,00	0,00	96.841,00	852.242,53	767.018,28	0,00	0,00	85.224,25	M2	1.353	0	1.353	15
SF	02	39-30-SF	PAV-ASF	SARABIA, CALLE DEMOCRACIA, J. GUZMAN	0%	28%	2007	997.637,00	897.873,00	0,00	0,00	99.764,00	283.172,19	254.854,97	0,00	0,00	28.317,22	M2	1.690	0	1.690	120
SF	02	39-31-SF	PAV-ASF	AMPLIACION LAS PEDRE-RAS, CALLE PROPILENO E HIDROCARBURO	0%	92%	2007	762.941,00	686.647,00	0,00	0,00	76.294,00	702.575,10	632.317,59	0,00	0,00	70.257,51	M2	951	0	951	COM. EN GENERAL
SF	02	39-32-SF	PAV-ASF	FOMERREY 35, AV. DE LOS PROFECIONISTAS	0%	97%	2007	234.273,00	210.846,00	0,00	0,00	23.427,00	226.435,80	203.792,22	0,00	0,00	22.643,58	M2	503	0	503	5
SF	02	39-33-SF	PAV-ASF	FOMERREY 51, CALLE CORONA AUSTRAL	0%	100%	2007	1.389.958,00	1.250.962,00	0,00	0,00	138.996,00	1.388.229,85	1.249.406,87	0,00	0,00	138.822,99	M2	2.750	0	2.750	52
SUMA DE LA HOJA:								8.428.364,00	7.585.528,00	0,00	0,00	842.836,00	7.174.880,81	6.457.392,73	0,00	0,00	717.488,08					
SUBTOTAL:								34.782.149,00	31.303.932,00	0,00	0,00	3.478.217,00	32.354.777,78	29.119.300,00	0,00	0,00	3.235.477,78					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 3/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	02	39-35-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1ER. SECTOR CALLE ESCAROLA CALLE "E"	0%	27%	2007	1.132.285,00	1.019.056,00	0,00	0,00	113.229,00	307.566,15	276.809,54	0,00	0,00	30.756,62	M2	2.213	0	2.213	Familias 42
SF	02	39-37-SF	PAV-ASF	BUENOS AIRES PRIV. IGNACIO RAMIREZ	0%	95%	2007	173.854,00	156.469,00	0,00	0,00	17.385,00	165.216,62	148.694,96	0,00	0,00	16.521,66	M2	348	0	348	6
SF	01	39-38-SF	PAV-HID	ARTURO B. DE LA GARZA	0%	106%	2007	810.919,00	729.827,00	0,00	0,00	81.092,00	856.497,59	770.847,83	0,00	0,00	85.649,76	M2	1.303	0	1.303	48
SF	01	39-39-SF	PAV-HID	CALLE CRISTOBAL P. ALTAMIRA CALLE PRIV. SAN AGUSTIN CALLE PROL.HILARIO MTZ.	0%	110%	2007	558.694,00	502.824,00	0,00	0,00	55.870,00	614.548,69	553.093,82	0,00	0,00	61.454,87	M2	874	0	874	157
SF	01	39-40-SF	PAV-HID	CERRO DE LA CAMP- ANA CALLE LOS REYES	0%	0%	2007	211.183,00	190.065,00	0,00	0,00	21.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	200	0	200	19
SF	01	39-41-SF	ESCAL- NATAS	LOS REMATES CALLE CALLEJON S/N	0%	99%	2007	160.523,00	160.523,00	0,00	0,00	0,00	159.271,59	159.271,59	0,00	0,00	0,00	M2	21	0	21	2
SF	01	39-42-SF	PAV-HID	EL PIRUL, CALLE PRIV. PIRUL, A. CAM. A GPE. Y CALLEJON DEL PIRUL	0%	30%	2007	1.078.889,00	971.000,00	0,00	0,00	107.889,00	323.252,84	290.927,56	0,00	0,00	32.325,28	M2	1.335	0	1.335	25
SF	01	39-43-SF	PAV-HID	PASO DEL AGUILA CALLE LOS PALACIONES Y LOS TREJO	0%	29%	2007	1.278.343,00	1.150.509,00	0,00	0,00	127.834,00	374.533,38	337.080,04	0,00	0,00	37.453,34	M2	1.480	0	1.480	23
SF	01	39-44-SF	PAV-HID	IGNACIO ALTAMIRANO CALLE CERRITOS, VALLE ALTO	0%	67%	2007	1.074.169,00	966.752,00	0,00	0,00	107.417,00	719.526,72	647.574,05	0,00	0,00	71.952,67	M2	1.067	0	1.067	20
SUMA DE LA HOJA:								6.478.859,00	5.847.025,00	0,00	0,00	631.834,00	3.520.413,58	3.184.299,38	0,00	0,00	336.114,20					
SUBTOTAL:								41.261.008,00	37.150.957,00	0,00	0,00	4.110.051,00	35.875.191,36	32.303.599,38	0,00	0,00	3.571.591,98					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 31/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	01	39-45-SF	PAV-HID	RAFAEL BUELNA FRANJAS Y COLINDAN CON A. TOPO CHICO	0%	79%	2007	163.090,00	146.781,00	0,00	0,00	16.309,00	128.516,33	115.664,70	0,00	0,00	12.851,63	M2	170	0	170	Familias 4
SF	01	39-46-SF	ESCAL- NATAS	SAN BERNABE 1ER. SEC CALLE ORTOCLASA, ANDESITA Y GRANITO	0%	85%	2007	385.295,00	385.295,00	0,00	0,00	0,00	328.468,22	328.468,22	0,00	0,00	0,00	M2	182	0	182	15
SF	01	39-49-SF	ESCAL- NATAS	COL. ALTAMIRA CALLE ARROYO SECO	0%	106%	2007	575.352,00	575.352,00	0,00	0,00	0,00	609.283,28	609.283,28	0,00	0,00	0,00	M2	247	0	247	20
OC	02	39-50-SF	MURO CONTEN- CION	COL. ALTAMIRA CALLE SAN AGUSTIN	0%	23%	2007	190.867,00	190.867,00	0,00	0,00	0,00	44.819,22	44.819,22	0,00	0,00	0,00	M2	64	0	64	CO. EN GENERAL
SUMA DE LA HOJA:								1.314.604,00	1.298.295,00	0,00	0,00	16.309,00	1.111.087,05	1.098.235,42	0,00	0,00	12.851,63					
SUBTOTAL:								42.575.612,00	38.449.252,00	0,00	0,00	4.126.360,00	36.996.278,41	33.401.834,80	0,00	0,00	3.584.443,61					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SC	01	39-58-SC	AGUA	CERRO DE LA CAMP. 16 DE SEPTIEMBRE PASO DELAGUILA CALLE LOS REYES CALLE 8 DE MAYO CALLE LOS GAYTAN	0%	0%	2007	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	128.900,45	128.900,45	0,00	0,00	0,00	TOMAS	35	0	35	Familias 35
SUMA DE LA HOJA:								546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	128.900,45	128.900,45	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL:								546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	128.900,45	128.900,45	0,00	0,00	0,00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
10	06	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SG	01	39-61-SG	ELECT	LOMAS MODELO NTE CALLE AV. NO REELECCION LAZARO CARDENAS CALLES 17 A AV. 18A AV. FRANCISCO VIVVA	0%	50%	2007	2.096.000,00	1.886.400,00	0,00	0,00	209.600,00	1.038.351,00	934.515,90	0,00	0,00	103.835,10	ACOMETIDAS	237	0	237	237
SUMA DE LA HOJA:								2.096.000,00	1.886.400,00	0,00	0,00	209.600,00	1.038.351,00	934.515,90	0,00	0,00	103.835,10					
SUBTOTAL:								2.096.000,00	1.886.400,00	0,00	0,00	209.600,00	1.038.351,00	934.515,90	0,00	0,00	103.835,10					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08


NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
			DESARROLLO INSTITUCIONAL	Municipio de Monterrey	0%	34%	2007	749.086,00	749.086,00	0,00	0,00	0,00	257.462,00	257.462,00	0,00	0,00	0,00					
SUMA DE LA HOJA:								749.086,00	749.086,00	0,00	0,00	0,00	257.462,00	257.462,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL:								749.086,00	749.086,00	0,00	0,00	0,00	257.462,00	257.462,00	0,00	0,00	0,00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	06	08

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
G1			GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	99%	2007	1.566.987,00	1.566.987,00	0,00	0,00	0,00	1.557.252,42	1.557.252,42	0,00	0,00	0,00					
SUMA DE LA HOJA:								1.566.987,00	1.566.987,00	0,00	0,00	0,00	1.557.252,42	1.557.252,42	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL:								1.566.987,00	1.566.987,00	0,00	0,00	0,00	1.557.252,42	1.557.252,42	0,00	0,00	0,00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN