

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %													
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10/9						
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2008																																					
APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																																					
FAS														58,947,148	35,388,294	146,933	146,933	0%	519,432	0		103,477	20	0%													
FEM																																					
AGUA POTABLE																																					
POMAS DOMICILIARIAS																																					
INSTALACION																																					
39846	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				3,919,979	2,291,897	0	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	291	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO.												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																					
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																					
CONSTRUCCION																																					
39854	INTRODUCCION DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM10 DRE SAN 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				4,242,442	2,545,469	0	0	0%	0	0	COLECTOR	288	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO.												
URBANIZACION MUNICIPAL																																					
CALLE																																					
39862	PAVIMENTACION ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				34,484,867	20,690,914	0	0	0%	519,432	0	METROS CUADRADOS	90,981	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITACION DE ANTICIPO.												
39870	PAVIMENTACION HIDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				4,853,558	2,912,134	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,834	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITACION DE ANTICIPO.												
PUENTES Y PASOS PEATONALES																																					
ANDADORES HIDRAULICOS																																					
39878	CONSTRUCCION DE BARANDALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,641,508	984,904	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	842	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO.												
39811	CONSTRUCCION DE BARANDALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 BARANDAL 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				358,110	214,896	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	346	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA, ES EN BASE A METROS LINEALES.												
39863	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 11 PTE PEAT 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				708,414	425,048	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	16	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES AL PUENTE.												
39894	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 ESCALIN 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,701,891	1,021,164	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA EQUIVALE A METROS LINEALES.												
REHABILITACION																																					
MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y REHAB DE PAVIMENTO																																					
39886	MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y REHAB DE PAVIMENTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MELJ TERRI 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				431,963	259,179	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,487	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO.												
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																					
RED DE ELECTRICIDAD																																					
CONSTRUCCION																																					
39933	INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 ELECTRF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				2,980,000	1,788,000	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL POSTE, COLONIA	499	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA EN BASE A ACOMETIDAS.												
CAMINOS RURALES																																					
FUENTES DE CONTENCIÓN																																					
39894	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 MURO CON 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				785,688	471,408	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	70	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCION A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.												
GASTOS INDIRECTOS																																					
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																					
40611	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM10 GTS IND 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,780,000	1,059,000	146,000	146,000	14%	0	0	OBRA	104	20	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESGLOSE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.												
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																					
OPERATIVA																																					
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																					
39970	DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM12 DES INST 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,179,944	707,369	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRAN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.												