



**DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

27 DE MARZO DEL 2013

<b>Monto de Recursos Asignados al Municipio</b> \$85,834,550.00	<b>Monto de Aportacion de los beneficiarios</b> \$0.00	<b>Total de Obras a Ejecutar</b> 39	<b>Total de Inversión</b> 85,834,550.00	<b>Beneficiarios Aproximados</b> 23,993
--	---	--	--	--

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo Aproximado	Aportacion de la Comunidad	Metas	Unidad	Beneficiarios Aproximados	Modalidad de Ejecución
DRENAJE SANITARIO	LIBERTADORES DE AMÉRICA	ANTONIO MARINO ENTRE AV. LA ESPERANZA Y CERRO	\$ 275,406.28	\$ -	8	DESCARGAS	40	C
DRENAJE SANITARIO	ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	LUIS RODRIGUEZ GÓNGORA Y 24 DE FEBRERO ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y 15 DE MARZO	\$ 450,531.26	\$ -	26	DESCARGAS	130	C
DRENAJE SANITARIO	NUEVA ESTANZUELA	PRIV. PATRIMONIO N° 7 ESQUINA CON CONGRESO NORTE	\$ 85,496.60	\$ -	1	DESCARGAS	5	C
		<b>DRENAJE SANITARIO</b>	<b>\$ 811,434.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>35</b>	<b>DESCARGAS</b>	<b>175</b>	
AGUA POTABLE	ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	LUIS RODRIGUEZ GÓNGORA Y 24 DE FEBRERO ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y 15 DE MARZO	\$ 489,026.13	\$ -	26	TOMAS	130	C
AGUA POTABLE	CROC PARTE ALTA (FOMERREY 155)	ARTICULO 123 ENTRE GRAL. ESCOBEDO Y ENRIQUE BOCA CEDILLO. PRIV. ARTICULO 123 ENTRE ENRIQUE BOCA CEDILLO Y A TOPAR CON EL CERRO, GRAL. ESCOBEDO ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTICULO 123, ALBA ROJA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTICULO 123, PRIV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTICULO 123, RAFAEL QUINTERO ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTICULO 123 Y ENRIQUE BOCA CEDILLO ENTRE ARTICULO 123 Y PRIV. ARTICULO 123	\$ 3,284,457.16	\$ -	63	TOMAS	315	C
AGUA POTABLE	FIDEL VELÁZQUEZ	HELIODORO HERNÁNDEZ ENTRE FERNANDO AMILPA Y GILBERTO MONTERO	\$ 235,807.30	\$ -	2	TOMAS	10	C
		<b>AGUA POTABLE</b>	<b>\$ 4,019,290.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>91</b>	<b>TOMAS</b>	<b>455</b>	
DRENAJE PLUVIAL	EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABÉ	AV. PASTIZAL ENTRE CEDRO Y NOGAL (200 ML)	\$ 13,291,436.65	\$ -	200.00	ML	1,500	C
DRENAJE PLUVIAL	SAN BERNABÉ III	JICAMAS ENTRE HORNABLENDA Y ESQUISTO Y CAPTADOR EN CALLE MONTE LLANO Y ESQUISTO	\$ 2,733,175.99	\$ -	150.00	ML	3,000	C
DRENAJE PLUVIAL	BARRIO LA MODERNA	PALMIN ENTRE TAYASAL Y CANAL DE AZTLÁN	\$ 2,899,302.81	\$ -	140.00	ML	1,500	C
DRENAJE PLUVIAL	BARRIO AZTLÁN	ZEMPOALA ENTRE CAPULLO Y CANAL DE AZTLÁN	\$ 4,479,136.26	\$ -	200.00	ML	1,700	C
DRENAJE PLUVIAL	PORTALES DEL VALLE DE SAN BERNABÉ	2 DE FEBRERO Y 4 DE MAYO DE 25 DE ABRIL A 13 DE MAYO	\$ 1,590,314.44	\$ -	120.00	ML	800	C
DRENAJE PLUVIAL	MARÍA LEIVA BRIONES	29 DE NOVIEMBRE, AV. LAS TORRES DEL RÍO PESQUERIA A PSICOLOGISTAS (SEGUNDA ETAPA)	\$ 7,068,318.24	\$ -	455.00	ML	2,500	C
DRENAJE PLUVIAL	SAN BERNABÉ 9° SECTOR	FLAUTA, QUIJERA Y CLAVICORDIO CONEXIÓN EN CALLE BELLOTE (SEGUNDA ETAPA)	\$ 3,012,222.30	\$ -	290.00	ML	2,500	C
		<b>DRENAJE PLUVIAL</b>	<b>\$ 35,073,906.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>1,555.00</b>	<b>ML</b>	<b>13,500</b>	



**DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

27 DE MARZO DEL 2013

<b>Monto de Recursos Asignados al Municipio</b> \$85,834,550.00	<b>Monto de Aportacion de los beneficiarios</b> \$0.00	<b>Total de Obras a Ejecutar</b> 39	<b>Total de Inversión</b> 85,834,550.00	<b>Beneficiarios Aproximados</b> 23,993
--	---	--	--	--

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo Aproximado	Aportacion de la Comunidad	Metas	Unidad	Beneficiarios Aproximados	Modalidad de Ejecución
REHABILITADO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	INDEPENDENCIA	MICHOACAN ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y 5 DE FEBRERO	\$ 6,974,443.51	\$ -	5,600.00	M2	880	C
REHABILITADO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	NUEVA ESTANZUELA	PATRIMONIO ENTRE CONGRESO NORTE Y SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OLIVOS ENTRE PATRIMONIO Y CANELOS	\$ 3,097,118.74	\$ -	2,723.20	M2	430	C
		REABILITADO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$ 10,071,562.25	\$ -	8,323.20	M2	1,310	
ELECTRIFICACION	LOMAS DE LA UNIDAD MODELO	CALLEJÓN DE LOS CERRITOS Y PROLONGACIÓN AZTECA	\$ 388,382.00	\$ -	12	POSTES	175	C
ELECTRIFICACION	PABLO A. GONZALEZ	PARTE DE LA COLONIA	\$ 118,247.00	\$ -	4	POSTES	130	C
ELECTRIFICACION	VILLAS DE SAN BERNABÉ (PARCELA 77) SECTOR LA ALIANZA	TODA LA COLONIA	\$ 891,510.00	\$ -	14	POSTES	940	C
ELECTRIFICACION	INDEPENDENCIA	PARTE DE LA COLONIA	\$ 3,266,174.00	\$ -	58	POSTES	1,445	C
ELECTRIFICACION	13 DE JUNIO	FELIPE ANGELES, PRIVADA ANGELES Y M. DE CARTUJANOS	\$ 168,152.16	\$ -	2	POSTES	80	C
		ELECTRIFICACION	\$ 4,832,465.16	\$ -	90	POSTES	2,770	
PAVIMENTO ASFALTICO	PIO X	PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSÉ R. PEÑA Y PRIV. JOSÉ R. PEÑA	\$ 253,559.80	\$ -	278.80	M2	70	C
PAVIMENTO ASFALTICO	DIEGO DE MONTEMAYOR (SECTOR LA ALIANZA)	MOZOS ENTRE COCINEROS Y CAPITANES	\$ 190,157.58	\$ -	303.50	M2	50	C
PAVIMENTO ASFALTICO	LOS NOGALES (TOPO CHICO)	PRIV. CEDROS ENTRE PRIV. ARBOLEDAS A TOPAR CON BARDA Y PRIV. ARBOLEDAS ENTRE ESCOBEDO Y ARROYO	\$ 480,773.79	\$ -	595.40	M2	190	C
PAVIMENTO ASFALTICO	BUROCRATAS DEL ESTADO	FRANCISCO BRUNO BARRERA ENTRE MANUEL GÓMEZ DE CASTRO Y JOAQUIN GARCÍA	\$ 416,634.18	\$ -	671.25	M2	135	C
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er. SECTOR	ANONA ENTRE NOPAL Y MAGUEY	\$ 543,117.03	\$ -	806.60	M2	130	C
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er. SECTOR	GUAMUCHIL ENTRE ANACAHUITA Y PLUMBAGO (INCLUYE PRIV. GUAMUCHIL)	\$ 883,582.74	\$ -	1,428.20	M2	220	C
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er. SECTOR	PRIV. COLIFLOR ENTRE COLIFLOR Y ESCAROLA	\$ 249,820.93	\$ -	377.40	M2	60	C
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er. SECTOR	ENELDO ENTRE ALTAMISA Y LECHUGUILLA	\$ 304,989.85	\$ -	466.20	M2	75	C
		PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 3,322,635.90	\$ -	4,927.35	M2	930	
PAVIMENTO HIDRAULICO	LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE	PROL. LOMA AZUL Y PRIV. LOMA AZUL ENTRE LOMA CHIQUITA Y LÍMITE DE COLONIA	\$ 1,170,113.55	\$ -	893.20	M2	225	C
PAVIMENTO HIDRAULICO	SAN BERNABÉ PARTE ALTA	VIZCAYA ENTRE DIORITA Y OBSIDIANA	\$ 3,470,530.82	\$ -	1,328.20	M2	240	C
		PAVIMENTO HIDRAULICO	\$ 4,640,644.37	\$ -	2,221.40	M2	465	



**DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

27 DE MARZO DEL 2013

<b>Monto de Recursos Asignados al Municipio</b> \$85,834,550.00	<b>Monto de Aportacion de los beneficiarios</b> \$0.00	<b>Total de Obras a Ejecutar</b> 39	<b>Total de Inversión</b> 85,834,550.00	<b>Beneficiarios Aproximados</b> 23,993
--	---	--	--	--

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo Aproximado	Aportacion de la Comunidad	Metas	Unidad	Beneficiarios Aproximados	Modalidad de Ejecución
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FRANCISCO I. MADERO (TIERRA Y LIBERTAD)	AV. SAN MARTÍN ENTRE ALMAZÁN Y BERNABÉ GONZÁLEZ	\$ 3,985,250.97	\$ -	5,459.00	M2	870	C
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	INDUSTRIAL	CALZADA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES	\$ 4,016,025.84	\$ -	3,886.00	M2	610	C
		REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 8,001,276.81	\$ -	9,345.00	M2	1,480	
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS	FOMERREY 114	BREZO, MAINELES, CANALERA Y BASAMENTO	\$ 3,697,504.08	\$ -	1	PLAZA	2,500	C
		REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS	\$ 3,697,504.08	\$ -	1	PLAZA	2,500	
PUNTES PEATONALES	SAN ÁNGEL SUR	AV. EUGENIO GARZA SADA Y CAMINO BLANCO (PARQUE CANOAS)	\$ 3,157,212.54	\$ -	1	PUENTE	COMUNIDAD EN GENERAL	C
PUNTES PEATONALES	INDUSTRIAL	MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES	\$ 4,317,932.00	\$ -	1	PUENTE	COMUNIDAD EN GENERAL	C
		PUNTES PEATONALES	\$ 7,475,144.54	\$ -	2	PUENTE	COMUNIDAD EN GENERAL	
ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	INDEPENDENCIA	PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE YUCATÁN Y QUERÉTARO	\$ 242,886.98	\$ -	43.75	M2	40	C
ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	INDEPENDENCIA	PRIV. JESUS PASQUEL ENTRE QUERÉTARO Y ZACATECAS	\$ 221,580.32	\$ -	43.50	M2	40	C
ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	INDEPENDENCIA	PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE YUCATÁN Y PRIV. J. PASQUEL	\$ 621,162.60	\$ -	156.00	M2	130	C
ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	INDEPENDENCIA	PRIV. JESUS PASQUEL A LIMITE DE COLONIA	\$ 659,677.70	\$ -	238.00	M2	198	C
		ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 1,745,307.60	\$ -	481.25	M2	408	

**INVERSION EN OBRA: \$ 83,691,172.13**

**SUBTOTAL : \$ 83,691,172.13**

GASTOS INDIRECTOS: \$ 1,400,000.00

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: \$ 743,377.87

**SUBTOTAL: \$ 2,143,377.87**

**TOTAL RAMO 33 EJERCICIO 2013: \$ 85,834,550.00**

LIC. MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES  
Presidenta Municipal de Monterrey

ING. ALBERTO MEDRANO GUERRA  
Secretario de Obras Públicas

C. FIDELA MORIN PEÑA  
Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2014

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportación de Beneficiarios	Monto total de Inversión	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Habitantes:				
\$ 85,834,550.00	\$ -	\$ 85,834,550.00	\$ 49,229,049.59	\$ 36,605,500.41	35	51,983				
Metas										
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportación de la Comunidad	U. de M.	Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación
DRENAJE PLUVIAL	PORTALES DEL VALLE DE SAN BERNABE	COL. PORTALES DEL VALLE DE SAN BERNABE, CALLES 2 DE FEBRERO Y 4 DE MAYO DE 25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO	1,499,075.35 \$	-	ML	138	PROCESO	800	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE	DRENAJE PLUVIAL (TRAMO CAD-O+000 AL 070) EN COLONIAS EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE AV. PASTIZAL ENTRE CEDRO Y NOGAL.	2,769,244.66 \$	-	ML	70	PROCESO	1500	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE	DRENAJE PLUVIAL (TRAMO 2 CAD 0 + 070AL 0+146) EN COLONIAS EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE, AV. PASTIZAL ENTRE CEDRO Y NOGAL.	2,387,930.44 \$	-	ML	70	PROCESO	1500	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE	DRENAJE PLUVIAL (TRAMO 3 CAD.0+146 AL 222) EN COLONIAS EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE AV. PASTIZAL ENTRE CEDRO Y NOGAL.	2,060,545.33 \$	-	ML	76	PROCESO	1500	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	SAN BERNABE 9o SECTOR	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN BERNABE 9o SECTOR, CALLE FLAUTA, QUIJARA Y CLAVICORDIO CONEXION EN LA CALLE BELLOTE (SEGUNDA ETAPA).	2,884,023.51 \$	-	ML	305	TERMINADA	2500	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	SAN BERNABE III	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN BERNABE III, CALLES JICAMAS ENTRE HORNABLENDA Y ESQUISITO, CAPTADOR EN LA CALLE MONTELLANO Y ESQUISITO.	2,607,808.24 \$	-	ML	80	TERMINADA	3000	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	BARRIO AZTLAN	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BARRIO AZTLAN CALLES CEMPOALA ENTRE CAPULLO Y CANAL DE AZTLAN.	4,167,074.67 \$	-	ML	280	TERMINADA	1700	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	BARRIO DE LA MODERNA	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BARRIO DE LA MODERNA, CALLE PALMIN ENTRE TAYASAL Y CANAL DE AZTLAN.	2,410,554.06 \$	-	M2	205	PROCESO	1500	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.

*[Handwritten signatures and initials]*



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2014

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Habitantes:
\$ 85,834,550.00	\$ -	\$ 85,834,550.00	\$ 49,229,049.59	\$ 36,605,500.41	35	51,983

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Metas		Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservacion y operación
						Alcanzadas al Año					
DRENAJE PLUVIAL	MARIA LEIJA BRIONES	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA LEIJA BRIONES, CALLE 29 DE NOVIEMBRE.AV.LAS TORRES DEL RIO PESQUERIA A PSICOLOGISTAS SEGUNDA ETAPA (TRAMO II)	2,679,990.82 \$	-	ML	222		PROCESO	1250	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
DRENAJE PLUVIAL	MARIA LEIJA BRIONES	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA BRIONES CALLE 29 DE NOVIEMBRE .AV. LAS TORRES DEL RIO PESQUERIA Y PSICOLOGISTAS SEGUNDA ETAPA (TRAMO I)	1,948,735.58 \$	-	ML	260		PROCESO	1250	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>DRENAJE PLUVIAL: \$</b>			<b>25,414,982.66 \$</b>	<b>-</b>	<b>ML</b>	<b>1,706</b>			<b>16,500</b>		
DRENAJE SANITARIO	LIBERTADORES DE AMERICA	ANTONIO MARIÑO ENTRE AV. LA ESPERANZA Y CERRO, EN COL. LIBERTADORES DE AMÉRICA	- \$	-	DESCARGA	0		PROCESO	40	CONTRATO	S A D M.
DRENAJE SANITARIO	ARBOLEDAS DE ESCOBEDO	LUIS RODRIGUEZ GÓNGORA Y 24 DE FEBRERO ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y 15 DE MARZO, EN COL. ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	- \$	-	DESCARGA	0		PROCESO	130	CONTRATO	S A D M.
DRENAJE SANITARIO	NUEVA ESTANZUELA	PRIV. PATRIMONIO N° 7 ESQUINA CON CONGRESO NORTE, EN COL. NUEVA ESTANZUELA	- \$	-	DESCARGA	0		CANCELADA	5	CONTRATO	S A D M.
<b>DRENAJE SANITARIO: \$</b>			<b>- \$</b>	<b>-</b>	<b>DESCARGA</b>	<b>0</b>			<b>175</b>		
ESCALINATAS	INDEPENDENCIA	PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE YUCATÁN Y QUERÉTARO, EN COL. INDEPENDENCIA, PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE QUERÉTARO Y ZACATECAS, PRIV. J. JESÚS PASQUEL ENTRE YUCATÁN Y PRIV. J. PASQUEL, PRIV. JESÚS PASQUEL A LÍMITE DE COLONIA, EN COL. INDEPENDENCIA	975,120.53 \$	-	M2	0		PROCESO	198	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>ESCALINATAS: \$</b>			<b>975,120.53 \$</b>	<b>-</b>	<b>M2</b>	<b>0</b>			<b>198</b>		

*Handwritten signatures and initials:*  
f. \* au >



**DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

31 DE ENERO DEL 2014

<b>Monto de Recursos Asignados al Municipio:</b> \$ 85,834,550.00	<b>Monto de Aportación de Beneficiarios</b> \$ -	<b>Monto total de Inversión</b> \$ 85,834,550.00	<b>Total de Recursos Ejercidos:</b> \$ 49,229,049.59	<b>Total de Recursos pendientes de ejercer:</b> \$ 36,605,500.41			<b>Total de Obras Realizadas</b> 35	<b>Total de Habitantes:</b> 51,983		
Metas										
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportación de la Comunidad	U. de M.	Alcanzadas el Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación

PAVIMENTO ASFALTICO	PIO X	PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSÉ R. PEÑA Y PRIV. JOSÉ R. PEÑA, EN COL. PIO X	\$ -	\$ -	M2	0	PROCESO	70	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	DIEGO DE MONTEMAYOR (SECTOR LA ALIANZA)	MOZOS ENTRE COCINEROS Y CAPITANES, EN COL. DIEGO DE MONTEMAYOR (SECTOR LA ALIANZA)	\$ -	\$ -	M2	0	PROCESO	50	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	LOS NOGALES (TOPO CHICO)	PRIV. CEDROS ENTRE PRIV. ARBOLEDAS A TOPAR CON BARRA Y PRIV. ARBOLEDAS ENTRE ESCOBEDO Y ARROYO, COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO)	\$ -	\$ -	M2	0	PROCESO	190	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	BUROCRATAS DEL ESTADO	FRANCISCO BRUNO BARRERA ENTRE MANUEL GÓMEZ DE CASTRO Y JOAQUIN GARCÍA, EN COL. BUROCRATAS DEL ESTADO	\$ 124,311.55	\$ -	M2	0	PROCESO	135	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er SECTOR	ANONA ENTRE NOPAL Y MAGUEY, EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	\$ 391,707.44	\$ -	M2	797	PROCESO	130	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er SECTOR	GUAMUCHIL ENTRE ANACAHUITA Y PLUMBAGO (INCLUYE PRIV. GUAMUCHIL), EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	\$ 700,698.33	\$ -	M2	1,416	PROCESO	220	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er SECTOR	PRIV. COLIFLOR ENTRE COLIFLOR Y ESCAROLA, EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	\$ 184,447.61	\$ -	M2	422	PROCESO	60	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO ASFALTICO	MIRASOL 1er SECTOR	ENELDO ENTRE ALTAMISA Y LECHUGUILLA, EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	\$ 209,307.16	\$ -	M2	387	PROCESO	75	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>PAVIMENTO ASFALTICO:</b>			<b>\$ 1,610,472.09</b>	<b>\$ -</b>	<b>M2</b>	<b>3,022</b>		<b>930</b>		



DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY

31 DE ENERO DEL 2014

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Habitantes:
\$ 85,834,550.00	\$ -	\$ 85,834,550.00	\$ 49,229,049.59	\$ 36,605,500.41	35	51,983

Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Metas		HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservacion y operación
						Alcanzadas al Año	Estatus de la Obra			
PUENTE PEATONAL	SAN ANGEL SUR	PUENTE PEATONAL EN COLONIA SAN ANGEL SUR, AVE. EUGENIO GARZA SADA Y CAMINO BLANCO "CANOAS"	\$ 2,661,798.89	\$ -	PUENTE	1	PROCESO	15000	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PUENTE PEATONAL	INDUSTRIAL	PUENTE PETONAL EN LA COL. INDUSTRIAL MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES, COL. INDUSTRIAL.	\$ 3,096,379.88	\$ -	PUENTE	1	PROCESO	10000	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>PUENTE PEATONAL:</b>			<b>\$ 5,758,178.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>PUENTE</b>	<b>2</b>		<b>25,000</b>		
PLAZA PUBLICA	FOMERREY 114	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA COL FOMERREY 114, CALLES BREZO, MAINALES, CANALERA Y BASAMENTO.	\$ 3,049,172.86	\$ -	PLAZA	1	PROCESO	2500	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>PLAZA PUBLICA:</b>			<b>\$ 3,049,172.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>PLAZA</b>	<b>1</b>		<b>2,500</b>		
AGUA POTABLE	ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	LUIS RODRIGUEZ GÓNGORA Y 24 DE FEBRERO ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y 15 DE MARZO, EN COL. ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	\$ 149,255.74	\$ -	TOMA	0	PROCESO	130	CONTRATO	S.A.D.M.
AGUA POTABLE	CROC PARTE ALTA (FOMERREY 155)	ARTÍCULO 123 ENTRE GRAL. ESCOBEDO Y ENRIQUE BOCA CEDILLO, PRIV. ARTÍCULO 123 ENTRE ENRIQUE BOCA CEDILLO Y A TOPAR CON EL CERRO, GRAL. ESCOBEDO ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123, ALBA ROJA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123, PRIV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123, RAFAEL QUINTERO ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123 Y ENRIQUE BOCA CEDILLO ENTRE ARTÍCULO 123 Y PRIV. ARTÍCULO 123, EN COL. CROC PARTE ALTA (FOMERREY 155)	\$ 1,547,406.49	\$ -	TOMA	0	PROCESO	315	CONTRATO	S.A.D.M.
AGUA POTABLE	FIDEL VELAZQUEZ	HELIODORO HERNÁNDEZ ENTRE FERNANDO AMILPA Y GILBERTO MONTERO, EN COL. FIDEL VELÁZQUEZ	\$ -	\$ -	TOMA	0	CANCELADA	10	CONTRATO	S.A.D.M.
<b>AGUA POTABLE:</b>			<b>\$ 1,696,662.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>TOMA</b>	<b>0</b>		<b>455</b>		



**DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

31 DE ENERO DEL 2014

Monto de Recursos Asignados al Municipio:	Monto de Aportacion de Beneficiarios	Monto total de Inversion	Total de Recursos Ejercidos:	Total de Recursos pendientes de ejercer:	Total de Obras Realizadas	Total de Habitantes:				
\$ 85,834,550.00	\$ -	\$ 85,834,550.00	\$ 49,229,049.59	\$ 36,605,500.41	35	51,983				
Metas										
Obras y/o acciones a ejecutar	Localidad y/o Colonia	Ubicación de la Obra	Costo de la Obra	Aportacion de la Comunidad	U. de M.	Alcance al Año	Estatus de la Obra	HABITANTES	Modalidad de Ejecución	Responsable de su Conservación y operación
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	INDEPENDENCIA	MICHOACAN ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y 5 DE FEBRERO, EN COL. INDEPENDENCIA	\$ 2,717,783.33	\$ -	M2	0	PROCESO	880	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	NUEVA ESTANZUELA	PATRIMONIO ENTRE CONGRESO NORTE Y SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OLIVOS ENTRE PATRIMONIO Y CANELOS, EN COL. NUEVA ESTANZUELA	\$ -	\$ -	M2	0	CANCELADA	430	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO:</b>			<b>\$ 2,717,783.33</b>	<b>\$ -</b>	<b>M2</b>	<b>0</b>		<b>1,310</b>		
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FRANCISCO I. MADERO	AV. SAN MARTÍN ENTRE ALMAZÁN Y BERNABÉ GONZÁLEZ, EN COL. FRANCISCO I. MADERO	\$ 3,939,976.41	\$ -	M2	5,924	PROCESO	870	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	INDUSTRIAL	CALZADA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES, EN COL. INDUSTRIAL	\$ 1,179,779.88	\$ -	M2	0	PROCESO	810	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO:</b>			<b>\$ 5,119,756.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>M2</b>	<b>5,924</b>		<b>1,680</b>		
ELECTRIFICACION	LOMAS DE LA UNIDAD MODELO	CALLEJÓN DE LOS CERRITOS Y PROLONGACIÓN AZTECA, EN COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO	\$ -	\$ -	POSTES	0	PROCESO	175	CONTRATO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRIFICACION	PABLO A. GONZALEZ	PARTE DE LA COLONIA PABLO A. GONZÁLEZ	\$ -	\$ -	POSTES	0	CANCELADA	130	CONTRATO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRIFICACION	VILLAS DE SAN BERNABE (PARCELA 77), SECTOR LA ALIANZA	TODA LA COLONIA, COL. VILLAS DE SAN BERNABÉ (PARCELA 77), SECTOR LA ALIANZA	\$ -	\$ -	POSTES	0	PROCESO	940	CONTRATO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRIFICACION	INDEPENDENCIA	PARTE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	\$ 967,583.35	\$ -	POSTES	0	PROCESO	1445	CONTRATO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRIFICACION	13 DE JUNIO	FELIPE ÁNGELES, PRIVADA ÁNGELES Y M. DE CARTUJANOS, EN COL. 13 DE JUNIO	\$ 50,445.65	\$ -	POSTES	0	PROCESO	80	CONTRATO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>ELECTRIFICACION:</b>			<b>\$ 1,018,029.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>POSTES</b>	<b>0</b>		<b>2,770</b>		

*[Handwritten signature and initials]*





**DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33  
INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION, CIERRE DEL EJERCICIO 2013  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY**

31 DE ENERO DEL 2014

<b>Monto de Recursos Asignados al Municipio:</b> \$ 85,834,550.00	<b>Monto de Aportacion de Beneficiarios</b> \$ -	<b>Monto total de Inversion</b> \$ 85,834,550.00	<b>Total de Recursos Ejercidos:</b> \$ 49,229,049.59	<b>Total de Recursos pendientes de ejercer:</b> \$ 36,605,500.41			<b>Total de Obras Realizadas</b> 35	<b>Total de Habitantes:</b> 51,983		
<b>Metas</b>										
<b>Obras y/o acciones a ejecutar</b>	<b>Localidad y/o Colonia</b>	<b>Ubicación de la Obra</b>	<b>Costo de la Obra</b>	<b>Aportacion de la Comunidad</b>	<b>U. de M.</b>	<b>Alcanzadas al Año</b>	<b>Estatus de la Obra</b>	<b>HABITANTES</b>	<b>Modalidad de Ejecución</b>	<b>Responsable de su Conservación y operación</b>

PAVIMENTO HIDRAULICO	LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE	PROL. LOMA AZUL Y PRIV. LOMA AZUL ENTRE LOMA CHIQUITA Y LIMITE DE COLONIA LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE	\$ 344,729.47	\$ -	M2	805	PROCESO	225	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
PAVIMENTO HIDRAULICO	SAN BERNABE PARTE ALTA	VIZCAYA ENTRE DIORITA Y OBSIDIANA. EN COL. SAN BERNABÉ PARTE ALTA	\$ 1,524,162.36	\$ -	M2	0	PROCESO	240	CONTRATO	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTY.
<b>PAVIMENTO HIDRAULICO:</b>			<b>\$ 1,868,891.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>M2</b>	<b>805</b>		<b>465</b>		
GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE MONTERREY		\$ -	\$ -			SIN EJERCER			
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>						
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE MONTERREY		\$ -	\$ -			SIN EJERCER			
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>						
<b>RECURSOS EJERCIDOS EN OBRA:</b>			<b>\$ 49,229,049.59</b>							
<b>SALDO POR PAGAR DE OBRAS EN PROCESO:</b>			<b>\$ 30,359,824.77</b>							
<b>ECONOMIAS DE OBRAS CONCLUIDAS Y/O CANCELACIONES:</b>			<b>\$ 6,245,675.64</b>							
<b>INVERSION TOTAL 2013:</b>			<b>\$ 85,834,550.00</b>							

LIC. MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY

ING. ALBERTO MEDRANO BUERRA  
Secretario de Obras Públicas

C. ANASTACIA RAMIREZ VELAZQUEZ  
Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social